



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMETRAL
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
EJERCICIO FISCAL 2023



NO. DE OBRA	LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA FINANCIERA	VARIACIÓN DE EJERCICIO FINANCIERA
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	PORCENTAJE FINANC.		
1	LO-87-I70-828032999-N-34-2023	SOP-REY-REPUVE-106-2023-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CONTORNO AL LAGUITO ENTRE CALLE MONTES DEL DREN Y CALLE SAUZALES , COLONIA AMPLIACION PRESA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,512,984.50	\$2,508,900.99	M2	1,170	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	1,632	100.00%	100.00%	\$2,246,996.62	\$265,987.88
2	LO-87-I70-828032999-N-35-2023	SOP-REY-REPUVE-107-2023-LP	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TELÉMACO ENTRE CALLE RODOLFO GARZA CANTU (PROL. RIO PURIFICACION) Y CALLE AGUILES, COLONIA JACINTO LOPEZ III DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,284,750.00	\$2,281,898.29	M2	1,203	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	2,175	100.00%	100.00%	\$2,217,132.13	\$67,617.87
3	LO-87-I70-828032999-N-36-2023	SOP-REY-REPUVE-108-2023-LP	DHI Q S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TERCERA ENTRE CALLE CIUDAD MANTE Y ERNESTO ZEDILLO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,403,625.50	\$1,402,131.27	M2	861	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	1,357	100.00%	100.00%	\$1,390,238.49	\$13,387.01
4	LO-87-I70-828032999-N-37-2023	SOP-REY-REPUVE-109-2023-LP	CONSTRUCCIONES FERDOL S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LOS LAMENTOS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE LUCHA SOCIAL COLONIA 1° DE MAYO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,930,500.00	\$1,402,215.80	M2	975	20/10/2023	17/01/2024	PERSONAS	2,223	100.00%	100.00%	\$1,227,386.35	\$703,113.65
5	LO-87-I70-828032999-N-41-2023	SOP-REY-REPUVE-113-2023-LP	Luis Enrique Ledezma Centeno	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAN FERNANDO EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,163,835.00	\$1,137,785.86	M2	560	06/11/2023	04/03/2024	PERSONAS	850	100.00%	100.00%	\$1,125,467.92	\$38,367.08
6	LO-87-I70-828032999-N-38-2023	SOP-REY-REPUVE-110-2023-LP	DHI Q S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANTE Y CALLE MARGON EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,101,897.00	\$1,100,606.57	M2	530	20/10/2023	16/02/2024	PERSONAS	850	100.00%	100.00%	\$1,094,753.53	\$7,143.47
7	LO-87-I70-828032999-N-39-2023	SOP-REY-REPUVE-111-2023-LP	CONSTRUCTURA REAL DE COVADONGA S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DEL DREN EL MURILLO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,780,218.00	\$1,771,981.63	M2	800	20/10/2023	16/02/2024	PERSONAS	3,318	100.00%	100.00%	\$1,730,627.59	\$49,590.41
8	LO-87-I70-828032999-N-59-2023	SOP-REY-REPUVE-140-2023-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE PARAJITOS Y CIPRES EN LA COLONIA EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,230,765.00	\$ 4,226,105.14	M2	1,260.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	1,677	100.00%	98.70	\$4,171,217.08	\$59,547.92
9	LO-87-I70-828032999-N-57-2023	SOP-REY-REPUVE-138-2023-LP	Terracerias y Urbanismo Revi, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PICO BROAD ENTRE AV. BALCONES DE ALCALA Y CALLE ALAMOS EN LA COLONIA BALCONES DE ALCALA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,488,585.18	\$ 12,439,068.46	M2	1,392.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	3,308	100.00%	95.44	\$11,872,052.17	\$616,533.01
10	LO-87-I70-828032999-N-58-2023	SOP-REY-REPUVE-139-2023-LP	RT Hogares, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MARAVILLAS ENTRE AV. SAN ANGEL Y LIRIOS COLONIA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,723,687.32	\$ 2,715,687.18	M2	2,253.75	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	8,304	94.00%	85.77	\$2,329,166.87	\$394,520.45
11	LO-87-I70-828032999-N-45-2023	SOP-REY-REPUVE-127-2023-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE PUERTO ANGEL Y PUERTO ESCONDIDO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,684,456.59	\$ 2,662,004.38	M2	1,200.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	1,027	100.00%	89.62	\$2,385,677.42	\$298,779.17
12	LO-87-I70-828032999-N-46-2023	SOP-REY-REPUVE-128-2023-LP	ABC Nuclear Products, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 3 ENTRE CALLE LAURELES Y SAUCES EN LA COLONIA ERNESTO ZEDILLO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,075,886.57	\$ 3,045,058.63	M2	2,544.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	2,727	100.00%	91.19	\$2,776,749.29	\$299,137.28
13	LO-87-I70-828032999-N-47-2023	SOP-REY-REPUVE-129-2023-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCHA SOCIAL Y CALLE SOLIDARIDAD COLONIA 1° DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,230,766.00	\$ 3,226,416.05	M2	1,274.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	5,042	100.00%	88.03	\$2,840,284.59	\$390,481.41

Handwritten signature or initials in blue ink.

14	LO-87-I70-828032999-N-48-2023	SOP-REY-REPUVE-130-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROGRESO ENTRE SOL DE MAYO Y RODOLFO GARZA CANTU COLONIA LONGORIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,217,760.00	\$ 2,214,932.55	M2	1,800.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	3,574	100.00%	100.00%	\$2,148,044.10	\$69,735.90
15	LO-87-I70-828032999-N-49-2023	SOP-REY-REPUVE-131-2023-LP	Integra-Riosa, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE INDIOS VERDES ENTRE DURAZNO Y LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,625,449.92	\$ 4,604,876.56	M2	1,890.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	2,385	100.00%	92.26	\$4,248,491.40	\$376,958.52
16	LO-87-I70-828032999-N-50-2023	SOP-REY-REPUVE-132-2023-LP	Constructora Davila Juarez, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LOMA CLARA ENTRE CALLE LOMA LINDA Y BLVD. LOMA BLANCA EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,195,911.89	\$ 2,189,579.59	M2	1,600.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	2,837	100.00%	96.49	\$2,112,747.29	\$83,164.60
17	LO-87-I70-828032999-N-60-2023	SOP-REY-REPUVE-144-2023-LP	Abastecedora Energo, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE RIO GUADALQUIR ENTRE CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA Y CALLE RIO PESQUERIA, COLONIA LAS FUENTES SECCION LOMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,029,303.89	\$ 3,021,268.14	M2	1,035.00	29-Dic,2023	27-Mar,2024	PERSONAS	6,269	90.00%	62.42	\$1,885,747.75	\$1,143,556.14
18	LO-87-I70-828032999-N-52-2023	SOP-REY-REPUVE-133-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EL DIVISADERO ENTRE AVENIDA ROCALLOSA Y AVENIDA EVEREST EN LA COLONIA LA CIMA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,660,815.52	\$ 2,648,157.69	M2	1,820.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	3,992	100.00%	89.16	\$2,360,990.79	\$299,824.73
19	LO-87-I70-828032999-N-53-2023	SOP-REY-REPUVE-134-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN PABLO DE CALLE REVOLUCION A FIN DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN MARCOS II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,557,440.00	\$ 2,544,018.05	M2	861.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	939	100.00%	89.04	\$2,265,267.90	\$292,172.10
20	LO-87-I70-828032999-N-54-2023	SOP-REY-REPUVE-135-2023-LP	Luis Enrique Ledezma Centeno	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CENTAURO DEL NORTE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO COL. FRANCISCO SARABIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,912,835.25	\$ 1,909,933.93	M2	5,250.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	9,445	100.00%	100.00	\$1,883,625.23	\$29,210.02
21	LO-87-I70-828032999-N-55-2023	SOP-REY-REPUVE-136-2023-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOEL OLVERA ENTRE LIC. AMELIA VITALES E ING. ARNOLDO GONZALEZ ELIZONDO COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,999,997.00	\$ 2,996,008.08	M2	1,298.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	1,750	100.00%	98.36	\$2,946,760.23	\$53,236.77
22	LO-87-I70-828032999-N-56-2023	SOP-REY-REPUVE-137-2023-LP	Alenjandro Leon Ortiz Fresnillo	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON 4 ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE TEPEC, COLONIA AMPLIACION RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,624,009.87	\$ 1,618,519.57	M2	1,792.00	25-Dic,2023	22-Abr,2024	PERSONAS	4,463	100.00%	95.00	\$1,537,514.06	\$86,495.81
23	LO-87-I70-828032999-N-23-2024	SOP-REY-REPUVE-069-2024-LP	JAZC Constructora, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 1° DE ENERO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 26 DE MAYO DE LA COLONIA SATELITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,624,870.50	\$ 4,618,648.61	M2	1,970.00	17-Jun,2024	24-Sep,2024	PERSONAS	1,992	37.00%	32.74	\$1,512,361.68	\$3,112,608.82
24	LO-87-I70-828032999-N-16-2024	(CANCELADA) SOP-REY-REPUVE-042-2024-LP	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LÓPEZ VELARDE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,278,219.50	\$ 2,235,632.23	M2	792.58	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	3,346		0.00	\$0.00	\$2,278,219.50
25	LO-87-I70-828032999-N-17-2024	SOP-REY-REPUVE-043-2024-LP	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA JACINTO LÓPEZ I DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,200,297.50	\$ 2,147,034.66	M2	749.62	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	1,227	100.00%	81.88	\$1,757,978.13	\$442,319.37
26	LO-87-I70-828032999-N-11-2024	SOP-REY-REPUVE-039-2024-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE CAMINO ENTRE AV. VILLA DE REYNOSA Y CALLE PALMA AZUL, CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 0+390 EN ACCESO A COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,650,842.50	\$ 6,576,328.33	M2	3,900.00	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	6,915	100.00%	97.22	\$6,393,292.39	\$257,550.11
27	LO-87-I70-828032999-N-14-2024	SOP-REY-REPUVE-041-2024-LP	Terracerias y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE IRLANDA EN LA COLONIA CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$6,169,419.41	\$ 6,162,515.98	M2	2,700.00	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	2,821	100.00%	86.73	\$5,344,574.22	\$824,845.19
28	LO-87-I70-828032999-N-8-2024	SOP-REY-REPUVE-036-2024-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE ROSALES Y CULIACÁN DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$3,500,515.98	\$ 3,444,718.23	M2	1,489.58	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	1,900	100.00%	61.41	\$2,115,464.49	\$1,385,051.49
29	LO-87-I70-828032999-N-9-2024	SOP-REY-REPUVE-037-2024-LP	Construcciones Hurova, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO CORONA DE LA COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$3,486,624.88	\$ 3,242,250.01	M2	1,526.18	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	4,228	95.00%	38.41	\$1,245,362.07	\$2,241,272.81

30	LO-87-170-828032999-N-22-2024	SOP-REY-REPUVE-068-2024-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GASEODUCTO PEMEX E, ENTRE CALLES PRIMERA Y GASEODUCTO PEMEX EN LA COLONIA CONDADO DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$3,609,257.23	\$ 3,483,761.75	M2	1,635.81	17-Jun,2024	24-Sep,2024	PERSONAS	2,762	45.00%	30.00	\$1,045,128.53	\$2,464,128.70
31	LO-87-170-828032999-N-10-2024	SOP-REY-REPUVE-038-2024-LP	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE FRANCIA Y CALLE ARABIA EN LAS COLONIAS CAMPESTRE I Y CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$10,773,216.00	\$ 10,741,225.60	M2	4,680.00	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	5,949	92.00%	53.39	\$5,735,032.47	\$5,038,183.53
32	LO-87-170-828032999-N-12-2024	SOP-REY-REPUVE-040-2024-LP	Terracerías y Urbanismos Revi, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESPAÑA ENTRE CALLE SILAO Y CALLE ROMITA EN LA COLONIA CAMPESTRE II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,794,204.00	\$ 1,520,716.38	M2	780.00	02-May,2024	29-Ago,2024	PERSONAS	5,949	100.00%	83.14	\$1,264,255.59	\$529,948.41
					\$109,422,967.50	\$107,839,986.19					EJERCIDO				\$85,210,378.37	\$24,212,589.13
											REINTEGRO A LA TESOFE				\$1,412,937.00	
											REINTEGRO AL ESTADO					
				TECHO FINANCIERO	\$109,422,967.50						PAGO DE RETENCIONES AMIC				\$14,546.82	
				MINISTRADO	\$109,425,689.84						PAGO DE RETENCIONES ICIC				\$312,494.39	
											5 AL MILLAR				\$141,997.20	
				SALDO A FAVOR	\$25,723,010.92						PAGO AL GOB. DEL ESTADO				\$223,183.27	
											COMISIONES/IMPUESTOS				\$0.00	
											TOTAL PAGADO				\$87,315,537.05	
											DEPOSITO				\$109,422,967.50	
											DEVOLUCION DE HT A REPUVE				\$670,689.07	
											RENDIMIENTOS FINANZAS GOB. ESTADO				\$2,722.34	
											INTERESES BANCARIOS				\$2,942,169.06	
											SALDO EN CUENTA				\$25,723,010.92	



ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES