



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
PROGRAMA REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024
OBRAS Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



COORDINACIÓN DE
FONDOS MUNICIPALES
REYNOSA IMPARABLE

EJERCICIO FISCAL 2024

NO. DE OBRA	LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	PORCENTAJE FINANC.		
1	LO-87-I70-828032999-N-1-2025	SOP-REY-REVUPE-001-2025-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE ISSASI ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$11,788,200.00	\$ 11,775,871.87	M2	1,600	10-Abr,2025	29-May,2025	PERSONAS	704,767	100.00%	100.00%	\$11,532,903.42	\$255,296.58
2	LO-87-I70-828032999-N-2-2025	SOP-REY-REVUPE-002-2025-LP	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA NATURAL EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE J.B. CHAPA EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$9,590,400.00	\$ 9,584,747.52	M2	800	10-Abr,2025	29-May,2025	PERSONAS	704,767	100.00%	100.00%	\$9,485,585.92	\$104,814.08
3	LO-87-I70-828032999-N-3-2025	SOP-REY-REVUPE-003-2025-LP	Constructora y Comercializadora VRG S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA VENEZUELA NORTE ENTRE CALLE VENEZUELA PTE. Y BLVD. INGLATERRA EN LA COLONIA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,295,700.00	\$ 4,293,324.01	M2	1,746	10-Abr,2025	29-May,2025	PERSONAS	12,437	100.00%	100.00%	\$4,248,910.30	\$46,789.70
4	LO-87-I70-828032999-N-4-2025	SOP-REY-REVUPE-011-2025-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CONSTRUCCIÓN DE ACOTAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ (CARRETERA RÍO BRAVO) DE CAMINO AL AEROPUERTO A CALLE PRINCIPAL A, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+443, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$7,397,595.00	\$ 7,384,581.30	M2	6,105	02-May,2025	29-Ago,2025	PERSONAS	704,767	92.00%	88.10	\$6,505,633.48	\$891,961.52
5	LO-87-I70-828032999-N-9-2025	SOP-REY-REVUPE-016-2025-LP	Consortorio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TLAXIACO ENTRE CALLE MIAHUATLÁN Y BLVD. HÉROES DE LA REFORMA EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$15,536,347.10	\$ 15,527,486.08	M2	7,327	02-May,2025	29-Ago,2025	PERSONAS	6,294	97.00%	69.41	\$10,777,352.87	\$4,758,994.23
6	LO-87-I70-828032999-N-5-2025	SOP-REY-REVUPE-012-2025-LP	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESMERALDA 3 ENTRE BLVD. LA JOYA Y CALLE CONCHA NÁCAR EN LA COLONIA VILLA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,097,629.27	\$ 7,095,803.44	M2	2,685	02-May,2025	29-Ago,2025	PERSONAS	7,558	100.00%	77.38	\$5,491,039.58	\$1,606,589.69
7	LO-87-I70-828032999-N-6-2025	SOP-REY-REVUPE-013-2025-LP	Ingeniería Civil Voika, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE LAURO AGUIRRE EN LA COLONIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$5,839,554.60	\$ 5,818,959.71	M2	3,238	02-May,2025	29-Ago,2025	PERSONAS	2,833	100.00%	49.76	\$2,895,538.07	\$2,944,016.53
8	LO-87-I70-828032999-N-7-2025	SOP-REY-REVUPE-014-2025-LP	Multiservicios Macrorey, S.A. de C.V.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARRETERA REYNOSA - RIO BRAVO ENTRE CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE RUBÉN, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+190 DEL FRACCIONAMIENTO REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,088,362.54	\$ 4,083,766.90	M2	1,992	02-May,2025	18-Sep,2025	PERSONAS	704,767	100.00%	90.77	\$3,707,037.03	\$381,325.51
9	LO-87-I70-828032999-N-8-2025	SOP-REY-REVUPE-015-2025-LP	Gdantori, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE REFORMA URBANA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,522,981.49	\$ 7,517,191.81	M2	2,943	02-May,2025	29-Ago,2025	PERSONAS	2,454	80.00%	30.32	\$2,279,056.39	\$5,243,925.10
10	LO-87-I70-828032999-N-18-2025	SOP-REY-REVUPE-052-2025-LP	Construcciones Flogaca, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE VEGA DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI EN LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,243,750.00	\$6,211,545.62	M2	2,345	04-Ago,2025	01-Dic,2025	PERSONAS	12,508	18.00%	30.00	\$1,863,463.69	\$4,380,286.31
11	LO-87-I70-828032999-N-19-2025	SOP-REY-REVUPE-053-2025-LP	Heme Infraestructura Urbana, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE GÚÉMEZ ENTRE CORREGIDORA Y PUENTE CALDERÓN EN COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,187,810.00	\$2,118,005.71	M2	832	04-Ago,2025	01-Dic,2025	PERSONAS	1,781	69.00%	30.00	\$635,401.71	\$1,552,408.29



12	LO-87-I70-828032999-N-20-2025	SOP-REY-REVUPE-054-2025-LP	Gabriel Cruz Hernandez	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE CHIAPAS ENTRE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL DE LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$12,317,670.00	\$12,234,837.92	M2	5,004	04-Ago,2025	01-Dic,2025	PERSONAS	3,370	23.00%	31.90	\$3,902,712.09	\$8,414,957.91
13	LO-87-I70-828032999-N-21-2025	SOP-REY-REVUPE-055-2025-LP	Reyno Construcción, S.A. de C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE HONDURAS ENTRE 4 DE JULIO Y CHAPULTEPEC EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$3,131,865.00	\$3,069,644.40	M2	1,125.00	04-Ago,2025	01-Dic,2025	PERSONAS	2,477	40.00%	30.00	\$920,893.32	\$2,210,971.68
					\$97,037,865.00	\$96,715,766.29									\$64,245,527.87	\$32,792,337.13
				TECHO FINANCIERO	\$107,874,517.50											\$9,974,786.16
				MINISTRADO	\$107,874,517.50											\$1,689,835.01
																\$85,052.78
																\$158,868.71
				SALDO A FAVOR	\$33,408,843.44											\$220,092.09
																\$77.72
																\$76,374,240.34
																\$107,874,517.50
																\$173,309.99
																\$1,735,256.29
																\$33,408,843.44


ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2024-2027