

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	CANCELADA	ZONA CENTRO		PAVIMENTACION HIDRUALICA EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y COLON, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$0.00	\$0.00	M2	6,561	0.00	0.00			Personas	CIUDA D	0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00
2	SOP-REY-CAPUFE-140-2019-IR	ZONA CENTRO	ARIEL SAENZ GONZALEZ	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES ALDAMA Y VICTORIA, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMALIPAS.	\$1,500,000.00	\$1,491,343.72	M2	317	317.00	317.00	16/09/2019	04/12/2019	Personas	CIUDA D	100.00%	99.1%	\$1,478,487.32	\$12,856.40
3	SOP-REY-CAPUFE-153-2019-LP	VARIAS COLONIAS	INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PANAMA ENTRE LAZARO CARDENAS Y ACUARIO, EN CALLE COLOMBIA ENTRE POZARICA Y PANAMA, EN CALLE PORTES GIL GIL ENTRETIBURCIO GARZA ZAMORA Y GUERRERO, EN CALLE GUERRERO ENTRE EMILIO PORTES GIL Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE EMILIO PORTES GIL Y VICTORIA, EN VARIAS COLONIAS DEL MUCIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$11,038,456.35	\$11,033,494.35	M2	21,984	23,366.13	23,366.13	04/11/2019	28/12/2019	Personas	CIUDA D	100.00%	99.1%	\$10,938,378.01	\$95,116.34
TOTAL					\$12,538,456.35	\$12,524,838.07											\$12,416,865.33	\$107,972.74
MINISTRADO					\$12,968,887.40												\$113.68	
TECHO FINANCIERO					\$12,968,887.40												\$0.00	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 13,092,361.88												\$53,986.37	
SALDO A FAVOR					\$ 554,878.75												\$53,986.37	
																	\$12,531.38	
																	\$12,537,483.13	
																	\$0.00	
																	\$123,474.48	
																	\$554,878.75	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO



