

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO DE COORDINACION FISCAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
CAPUFE 2017

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-CAPUFE-116-2017-IR	CIUDAD	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y MEJORAS DE LAS VIALIDADES PARA INCENTIVAR EL USO DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO	\$ 860,720.00	\$ 857,233.74	\$ -	\$ 447,161.08	PROYECTO	1	26/10/2017	29/12/2017	65	PERSONAS	110	100%	52%
2	SOP-REY-CAPUFE-049-2017-LP	LA ESCONDIDA, AZTECA, ERNESTO ZEDILLO, JUAN ESCUTIA, DELICIAS Y PRADERAS DE ORIENTE	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO VIAL EN LIBRAMIENTO ORIENTE DESDE DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA HASTA EL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-HIDALGO, (CAD. 114-524.62 AL 121-160.36), COLONIAS: LA ESCONDIDA AZTECA, ERNESTO ZEDILLO, JUAN ESCUTIA, DELICIAS Y PRADERAS DE ORIENTE, EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 10,916,988.00	\$ 10,722,917.45	\$ 685,757.63	\$ 11,418,308.10	M2	26950	11/09/2017	29/12/2017	110	PERSONAS	110	100%	100%
3	SOP-REY-CAPUFE-117-2017-IR	PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA	EVZACE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA MIKE ALLEN (BRECHA E-99), CRUCE CON BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (CUERPO SUR) SEÑALAMIENTO DE INDUCCION A PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - HIDALGO, EN AVENIDA MIKE ALLEN (BRECHA E-99) ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (CUERPO NORTE) Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (CUERPO SUR)	\$ 465,327.18	\$ 463,969.85	\$ -	\$ 456,977.30	M2	340.75	26/10/2017	29/12/2017	65	PERSONAS	110	100%	100%
TOTAL					\$ 12,243,035.18	\$ 12,044,121.04	\$ 685,757.63	\$ 12,322,446.48									


ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES