

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-CAPUFE-156-2020-LP	LA ESCONDIDA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN LIBRAMIENTO ORIENTE ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,212,000.00	\$4,209,996.46	M2	7,889	7,889	7,888.77	20/11/2020	19/12/2020	Personas	76,624	100.00%	99.2%	\$4,177,332.70	\$32,663.76
2	SOP-REY-CAPUFE-157-2020-LP	ZONA CENTRO	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y ESCOBEDO, EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,521,746.00	\$1,519,218.01	M2	2,551	2,551	2,551.45	20/11/2020	19/12/2020	Personas	635	100.00%	85.3%	\$1,296,432.15	\$222,785.86
3	SOP-REY-CAPUFE-158-2020-LP	ZONA CENTRO	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$901,000.00	\$897,878.27	M2	1,496	1,496	1,495.84	20/11/2020	19/12/2020	Personas	230	100.00%	96.3%	\$864,922.52	\$32,955.75
<b>TOTAL</b>					<b>\$6,634,746.00</b>	<b>\$6,627,092.74</b>											<b>\$6,338,687.37</b>	<b>\$288,405.37</b>
<b>MINISTRADO</b>					<b>\$9,636,368.00</b>												<b>\$89.32</b>	
<b>TECHO FINANCIERO</b>					<b>\$9,636,368.00</b>												<b>\$23,914.41</b>	
<b>TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>					<b>\$ 9,651,693.89</b>												<b>\$0.00</b>	
<b>SALDO A FAVOR</b>					<b>\$ 3,254,831.97</b>												<b>\$6,627.09</b>	
																	<b>\$6,396,861.92</b>	
																	<b>\$0.00</b>	
																	<b>\$15,325.89</b>	
																	<b>\$3,254,831.97</b>	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

  
 ING. JOSÉ RAMÓN CARDENAS HERNANDEZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO

  
**COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES**  
**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021**