



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2021



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-017-2020-LP	VILLAS DEL ROBLE	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTÍNEZ DE ANDAR Y LÍMITE DE COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,856,775.00	\$2,553,828.56	\$2,962,441.13	M2	3,045.00	2,999.26	2,672.83	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	5,506	100.00%	99.83%	\$2,957,380.56	\$5,060.57
2	SOP-REY-FAISMUN-018-2020-LP	GUADALUPE VICTORIA	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE TERCERA ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,920.00	\$708,154.64	\$821,459.38	M2	1,768.00	1,135.43	1,310.79	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	3,033	100.00%	99.69%	\$818,949.50	\$2,509.88
3	SOP-REY-FAISMUN-019-2020-LP	PEDRO JOSE MÉNDEZ	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMÁN EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,150,641.40	\$5,534,274.24	\$6,419,758.12	M2	5,110.12	5,184.62	4,906.71	01/04/20	29/07/20	PERSONAS	3,914	100.00%	86.07%	\$5,525,469.82	\$894,288.30
3.1						\$1,489,792.57	\$1,728,159.38	M2		1,099.47	1,099.47					100.00%	100.00%	\$1,728,159.38	\$0.00
4	SOP-REY-FAISMUN-020-2020-LP	LOPEZ PÓRTILLO III	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,626,900.00	\$896,455.91	\$1,039,888.86	M2	1,020.00	533.44	448.11	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	1,726	100.00%	75.67%	\$786,935.52	\$252,953.34
5	SOP-REY-FAISMUN-021-2020-LP	TAMAULIPAS I	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SÉPTIMA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA TAMAULIPAS I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$11,205,737.75	\$8,327,518.86	\$9,659,921.88	M2	6,237.00	5,506.10	5,165.75	01/04/20	29/07/20	PERSONAS	2,967	100.00%	83.46%	\$8,062,414.46	\$1,597,507.42
6	SOP-REY-FAISMUN-022-2020-LP	RAMÓN PÉREZ III	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO I, EN COLONIA RAMÓN PÉREZ III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$748,000.00	\$577,768.18	\$670,211.09	ML	140.00	258.00	254.32	01/04/20	19/07/20	PERSONAS	150	100.00%	99.89%	\$669,500.09	\$711.00
7	SOP-REY-FAISMUN-023-2020-LP	AEROPUERTO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE "C" ENTRE LÍMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA AEROPUERTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,244,360.00	\$3,399,355.74	\$3,943,252.66	M2	3,288.00	2,836.21	3,412.71	01/04/20	29/06/20	PERSONAS	436	100.00%	100.00%	\$3,943,252.66	\$0.00
8	SOP-REY-FAISMUN-024-2020-LP	ARCO IRIS	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBÍ, DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE, DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÍ ENTRE VIOLETA Y LATERAL DE CANAL RODHE, EN LA COLONIA ARCO IRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,462,600.42	\$3,189,513.85	\$3,699,836.07	M3	1.00	Pluvial 47.82 M3 - Pluvial superficial 2095.77 M2	Pluvial 69.18 M3 - Pluvial superficial 1694.31 M2	01/04/20	29/07/20	PERSONAS	4,663	100.00%	95.12%	\$3,519,132.22	\$180,703.85
8.1						\$309,836.00	\$359,409.76	ML	140.00	Sanitario 140 ML	Sanitario 137.60 ML					100.00%	100.00%	\$359,409.76	\$0.00
9	SOP-REY-FAISMUN-045-2020-LP	HIDALGO	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L. M.L.	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,650,000.00	\$9,909,159.76	\$11,494,625.32	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/04/20	11/10/20	PERSONAS	1,589	100.00%	100.00%	\$11,494,623.37	\$1.95
10	SOP-REY-FAISMUN-046-2020-LP	EJIDO LA ESCONDIDA	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA, EN EL EJIDO LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,654,300.00	\$2,287,833.14	\$2,653,886.44	M2	2,540.00	1,758.42	1,806.41	15/04/20	12/08/20	PERSONAS	2,075	100.00%	93.20%	\$2,473,342.89	\$180,543.55
11	SOP-REY-FAISMUN-047-2020-LP	AQUILES SERDÁN	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJÓN LONGORIA ENTRE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,301,437.50	\$8,387,991.05	\$9,730,069.62	M2	7,712.50	5,817.50	6,407.19	15/04/20	11/09/20	PERSONAS	64,559	100.00%	99.09%	\$9,641,545.92	\$88,523.70
12	SOP-REY-FAISMUN-048-2020-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,682,187.50	\$4,898,355.16	\$5,682,091.99	M2	3,562.50	4,298.93	4,264.28	15/04/20	12/08/20	PERSONAS	3,843	100.00%	99.99%	\$5,681,417.92	\$674.07

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO					
								U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA				
19	C.D.A/118/2020	FRACC. PUERTA DEL SOL	VENTAS POR CATALAGO	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE "CASA DEL ADULTO MAYOR" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,889,094.62	\$1,628,529.84	\$1,889,094.61	ALBERGUE	1.00	1.00	1.00	28/12/20	31/12/20	PERSONAS	800	100.00%	100.00%	\$1,889,094.35	\$0.26				
20	C.D.A/2020	FRACC. PUERTA DEL SOL	INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE "CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$147,501.89	\$127,156.80	\$147,501.89	ALBERGUE	1.00	1.00	1.00	28/12/20	31/12/20	PERSONAS	1,500	100.00%	100.00%	\$147,501.89	\$0.00				
TOTAL CONTRATADO					\$99,942,092.73															SUB TOTAL PAGADO		\$96,167,518.88	
MINISTRADO					\$95,281,252.00																		
MINISTRADO + INTERES GENERADO					\$96,345,959.69																		
TECHO FINANCIERO					\$95,281,252.00															PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA		\$94,493.47	
																				TOTAL PAGADO		\$96,262,012.35	
																				INTERESES BANCARIOS		\$1,064,706.38	
																				INTERES PAGADO POR SPEI (FEBRERO)		\$1.31	
																				SALDO EN CUENTA		\$83,947.34	
																				REINTEGRO A TESOFE		\$83,947.00	
																				TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.34	
																				SALDO FINAL		\$0.00	

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ

