

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2024
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2024
EJERCICIO FISCAL 2024

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
1	SOP-REY-FISMUN-003-2024-LP	LOMA REAL DE JARACHINA NORTE	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE BELÉN ENTRE AVENIDA ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO EN LA COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$6,018,456.00	\$5,124,162.25	\$5,944,028.21	M2	2,616.72	2,616.72	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	2,062	0.00%	30.00%	\$1,783,208.46
2	SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMÉRICO VILLARREAL Y SATELITE	JOSE JUAN BOCANEGRA	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE 18" DE DIÁMETRO PARA AGUA POTABLE EN CALLE AV. SAN ÁNGEL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 17 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMÉRICO VILLARREAL Y SATELITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,512,908.71	\$4,222,266.41	\$4,897,829.03	ML	542.00	542.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	19,346	0.00%	30.00%	\$1,469,348.71
3	SOP-REY-FISMUN-005-2024-LP	ARCOIRIS	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE MARRÓN ENTRE PRISMA Y RUBÍ EN LA COLONIA ARCOÍRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,401,006.48	\$2,928,244.87	\$3,396,764.05	ML	246.00	246.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	623	1.00%	30.00%	\$1,019,029.21
4	SOP-REY-FISMUN-006-2024-LP	BENITO JUAREZ	ALAN JESUS CASAS RUEDA	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE IGNACIO MEJÍA ENTRE ZIMATLÁN Y HUAUTLA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,085,631.68	\$746,408.58	\$865,833.95	ML	113.00	113.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	332	0.00%	30.00%	\$259,750.19
5	SOP-REY-FISMUN-007-2024-LP	BENITO JUAREZ	ALAN JESUS CASAS RUEDA	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE JUCHITÁN ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,095,239.04	\$783,589.86	\$908,964.24	ML	114.00	114.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	145	1.00%	30.00%	\$272,689.27
6	SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP	RODRIGUEZ	PIVECO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE OAXACA ENTRE SAN LUIS Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$764,723.42	\$658,568.59	\$763,939.56	ML	124.00	124.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	251	10.00%	30.00%	\$229,181.87
7	SOP-REY-FISMUN-009-2024-LP	EL MAESTRO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORNELIO REYNA EN LA COLONIA EL MAESTRO (CENTRO) DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,855,900.52	\$1,588,335.07	\$1,842,468.68	ML	234.50	234.50	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	86	70.00%	30.00%	\$552,740.60



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA			
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA			
8	SOP-REY-FISMUN-010-2024-LP	ERNESTO ZEDILLO	INTEGRA RIOSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAURELES Y BLVD. CAVAZOS LERMA COLONIA ERNESTO ZEDILLO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,095,000.00	\$3,276,113.34	\$3,800,291.47	M2	2,100.00	2,100.00	11/03/2024	18/06/2024	PERSONAS	1,861	0.00%	0.00%	\$0.00			
9	SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP	REVOLUCION OBRERA	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SÉPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,910,000.00	\$3,042,252.97	\$3,529,013.45	M2	1,700.00	1,700.00	11/03/2024	18/06/2024	PERSONAS	1,578	0.00%	0.00%	\$0.00			
TOTAL							\$25,949,132.64											SUB TOTAL PAGADO	\$5,585,948.31	
MINISTRADO					\$35,347,047.00														COMISIONES PAGADAS	\$34.80
MINISTRADO + INTERES GENERADO					\$35,634,526.53														5% AL MILLAR	
TECHO FINANCIERO					\$117,823,491.00														TOTAL PAGADO	\$5,585,983.11
TECHO FINANCIERO + INTERESES					\$118,110,970.53														INTERESES BANCARIOS	\$287,479.53
																			SALDO EN CUENTA	\$30,048,543.42

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MARCO IVÁN HERNANDEZ PEÑA



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024