



Nº. DE OBRA	Nº. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	
1	SOP-REY-FISMUN-003-2024-LP	LOMA REAL DE JARACHINA NORTE	GABRIEL CRUZ HERNANDEZ	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE BELÉN ENTRE AVENIDA ISRAEL Y CALLE SAN JACINTO EN LA COLONIA LOMAS REAL DE JARACHINA NORTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$6,018,456.00	\$5,124,162.25	\$5,944,028.21	M2	2,616.72	2,616.72	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	2,062	97.23%	71.00%	\$4,273,114.20
2	SOP-REY-FISMUN-004-2024-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMÉRICO VILLARREAL Y SATELITE	JOSE JUAN BOCANEGRA	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE 18" DE DIÁMETRO PARA AGUA POTABLE EN CALLE AV. SAN ÁNGEL ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y 17 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS VOLUNTAD Y TRABAJO, ESPERANZA, AMÉRICO VILLARREAL Y SATELITE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,512,908.71	\$4,222,266.41	\$4,897,829.03	ML	542.00	542.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	19,346	59.00%	68.55%	\$3,357,664.81
3	SOP-REY-FISMUN-005-2024-LP	ARCOIRIS	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE MARRÓN ENTRE PRISMA Y RUBÍ EN LA COLONIA ARCOIRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,401,006.48	\$2,928,244.87	\$3,396,764.05	ML	246.00	246.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	623	97.00%	39.67%	\$1,347,623.39
4	SOP-REY-FISMUN-006-2024-LP	BENITO JUAREZ	ALAN JESUS CASAS RUEDA	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE IGNACIO MEJÍA ENTRE ZIMATLÁN Y HUAUTLA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,085,631.68	\$746,408.58	\$865,833.95	ML	113.00	113.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	332	100.00%	38.49%	\$333,302.01
5	SOP-REY-FISMUN-007-2024-LP	BENITO JUAREZ	ALAN JESUS CASAS RUEDA	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE JUCHITÁN ENTRE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,095,239.04	\$783,589.86	\$908,964.24	ML	114.00	114.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	145	100.00%	51.16%	\$465,033.09
6	SOP-REY-FISMUN-008-2024-LP	RODRIGUEZ	PIVECO, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE OAXACA ENTRE SAN LUIS Y AGUASCALIENTES EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$764,723.42	\$658,568.59	\$763,939.56	ML	124.00	124.00	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	251	99.00%	37.00%	\$282,679.50
7	SOP-REY-FISMUN-009-2024-LP	EL MAESTRO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CORNELIO REYNA EN LA COLONIA EL MAESTRO (CENTRO) DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,855,900.52	\$1,588,335.07	\$1,842,468.68	ML	234.50	234.50	01/03/2024	29/05/2024	PERSONAS	86	100.00%	65.18%	\$1,200,992.43
8	SOP-REY-FISMUN-010-2024-LP	ERNESTO ZEDILLO	INTEGRA RIOSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LAURELES Y BLVD. CAVAZOS LERMA COLONIA ERNESTO ZEDILLO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,095,000.00	\$3,276,113.34	\$3,800,291.47	M2	2,100.00	2,100.00	11/03/2024	18/06/2024	PERSONAS	1,861	98.00%	69.70%	\$2,648,938.06
9	SOP-REY-FISMUN-011-2024-LP	REVOLUCION OBRERA	CONSTRUCCION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE SÉPTIMA Y AVENIDA LAS TORRES EN LA COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,910,000.00	\$3,042,252.97	\$3,529,013.45	M2	1,700.00	1,700.00	11/03/2024	18/06/2024	PERSONAS	1,578	40.00%	43.56%	\$1,537,356.34
10	SOP-REY-FISMUN-014-2024-LP	LAS MITRAS	MAQUINARIA Y CONCRETOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE SONORA Y CALLE REVOLUCIÓN OBRERA EN LA COLONIA LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,590,000.00	\$5,330,321.06	\$6,183,172.43	M2	3,300.00	3,300.00	01/04/2024	29/07/2024	PERSONAS	1,578	60.00%	38.33%	\$2,370,593.00
11	SOP-REY-FISMUN-015-2024-LP	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE OCHO OESTE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,072,000.00	\$3,586,508.04	\$4,160,349.33	M2	2,640.00	2,640.00	01/04/2024	29/07/2024	PERSONAS	4,210	27.00%	30.00%	\$1,248,104.80
12	SOP-REY-FISMUN-016-2024-LP	SANTA CRUZ	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INGENIERO AMÉRICO VILLARREAL GUERRA ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE TORRE LATINOAMERICANA COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,362,300.00	\$4,998,115.63	\$5,797,814.13	M2	3,201.00	3,201.00	01/04/2024	29/07/2024	PERSONAS	7,040	97.00%	52.30%	\$3,032,705.25
13	SOP-REY-FISMUN-017-2024-LP	ARBOLEDAS RIBEREÑA	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE R. DE BUCANA ENTRE BLVD.R. CENTRAL Y CALLE CEDRO EN LA COLONIA ARBOLEDAS RIBEREÑA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,005,100.00	\$2,567,101.63	\$2,977,837.89	M2	1,250.00	1,250.00	01/04/2024	29/07/2024	PERSONAS	1,203	83.00%	39.41%	\$1,173,653.61
14	SOP-REY-FISMUN-019-2024-LP	UNIDAD OBRERA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BLVD. MÉXICO EN COLONIA UNIDAD OBRERA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,325,000.00	\$4,541,396.01	\$5,268,019.37	M2	2,750.00	2,750.00	01/04/2024	29/07/2024	PERSONAS	9,394	48.00%	35.38%	\$1,864,116.39
15	SOP-REY-FISMUN-026-2024-LP	MODULO 2000	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CENTRAL AQUILES ENTRE CALLE 4 Y CALLE HÉROES DE NACOZARI EN COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,528,400.00	\$6,779,577.56	\$7,864,309.97	M2	3,708.00	3,708.00	02/05/2024	29/08/2024	PERSONAS	2,751	25.00%	30.00%	\$2,359,292.99

34

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2024

FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE JUNIO DE 2024

EJERCICIO FISCAL 2024

COORDINACIÓN DE

FONDOS MUNICIPALES

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍSICO	FINANC.	FINANCIERA
16	SOP-REY-FISMUN-027-2024-LP	FIDEL VELAZQUEZ	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA UBICADA EN CALLE JESÚS ELÍAS PIÑA ESQUINA CON CALLE DORINA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,750,000.00	\$1,505,593.39	\$1,746,488.33	ML	250.00	250.00	02/05/2024	20/07/2024	PERSONAS	100	94.00%	30.00%	\$523,946.50
17	SOP-REY-FISMUN-028-2024-LP	BENITO JUAREZ	PIVECO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLES MIGUEL NEGRETE Y FELIPE BERRIOZÁBAL DE LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$625,322.41	\$537,765.45	\$623,807.92	ML	62.00	62.00	02/05/2024	20/07/2024	PERSONAS	177	1.00%	30.00%	\$187,142.38
18	SOP-REY-FISMUN-048-2024-LP	BENITO JUAREZ	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA CALLE HÉROES DE LA REFORMA S/N EN LA COLONIA LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,380,085.92	\$2,486,687.07	\$2,884,557.00	M2	624.00	624.00	27/05/2024	23/09/2024	PERSONAS	755	13.00%	30.25%	\$872,826.28
19	SOP-REY-FISMUN-054-2024-LP	FRANCISCO VILLA	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE GENERAL MARTÍN LÓPEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,530,000.00	\$2,163,836.62	\$2,510,050.48	M2	1,100.00	1,100.00	17/06/2024	24/09/2024	PERSONAS	9,448	1.00%	30%	\$753,015.14
20	SOP-REY-FISMUN-055-2024-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	BOMBAS Y EQUIPOS ELECTRICOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$3,785,000.00	\$1,857,787.11	\$2,155,033.05	PZA	2.00	2.00	17/06/2024	24/09/2024	PERSONAS	273,489	0.00%	30.00%	\$646,509.92
21	SOP-REY-FISMUN-056-2024-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO Y ALIMENTACIÓN A LA RED DE TANQUE ELEVADO LOCALIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA CALLE ERNESTO GÓMEZ LIRA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	\$24,500,000.00	\$20,992,467.01	\$24,351,261.73	PZA	3.00	3.00	17/06/2024	24/09/2024	PERSONAS	273,489	0.00%	30.00%	\$7,305,378.52
22	SOP-REY-FISMUN-057-2024-LP	ARCOÍRIS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE ENTRE CARR. A SAN FERNANDO Y CALLE CRISTAL EN LA COLONIA ARCOÍRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,500,000.00	\$5,560,618.90	\$6,450,317.92	M2	7,222.00	7,222.00	17/06/2024	24/09/2024	PERSONAS	3,021	8.10%	30.00%	\$1,935,095.38
23	SOP-REY-FISMUN-058-2024-LP	SOLIDARIDAD	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO PÉREZ PÉREZ EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ S/N ESQ. REVOLUCIÓN, COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$3,145,000.00	\$2,707,318.75	\$3,140,489.75	M2	170.00	170.00	17/06/2024	24/09/2024	PERSONAS	681	0.00%	30.00%	\$942,146.93
24	SOP-REY-FISMUN-059-2024-LP	PRESA LA LAGUNA	INGENIERIA CIVIL VOIKA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN HOSPITAL GENERAL REYNOSA UBICADO EN BLVD. ÁLVARO OBREGÓN N° 425 EN COLONIA PRESA LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,989,094.94	\$2,573,646.29	\$2,985,429.70	M2	1,115.00	1,115.00	17/06/2024	24/09/2024	PERSONAS	590,688	8.00%	30.00%	\$895,628.91
				TOTAL			\$105,048,071.64								SUB TOTAL PAGADO		\$41,556,859.83
				MINISTRADO	\$70,694,094.00										COMISIONES PAGADAS		\$313.20
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$71,640,882.45										5% AL MILLAR		\$13,605.22
															7% AL AMIC		\$18,582.44
				TECHO FINANCIERO	\$117,823,491.00										TOTAL PAGADO		\$41,589,360.69
															INTERESES BANCARIOS		\$946,788.45
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$118,770,279.45										SALDO EN CUENTA		\$30,051,521.76

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MARCO IVÁN HERNANDEZ PEÑA

