

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE JUNIO DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FINICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RODOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y REGIDORES, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,370,836.34	\$2,370,836.34	\$2,370,836.34	\$2,750,170.15	M2	3,062			07/05/2018	04/08/2018	Personas	2,109	4.00%	30.00%	\$825,051.04	\$1,925,119.11
2	SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP	ACTRICES MEXICANAS	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE LAS CALLES ESTACIÓN DE BOMBEO RANCHO GRANDE Y ACCESO A COLONIA ACTRICES MEXICANAS, COLONIA ACTRICES MEXICANAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,178,986.73	\$10,178,986.73	\$10,178,986.73	\$11,807,624.61	ML	3,782			01/06/2018	08/09/2018	Personas	10,000	5.00%	30.00%	\$3,542,287.38	\$8,265,337.23
3	SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP	LA ESCONDIDA	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y REPARACIÓN DE CAÍDO EN CALLE EFRAIN MARTÍNEZ RENDÓN ENTRE LAS CALLES CELEDONIO JUNCO Y LIBRAMIENTO ORIENTE, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,092,167.75	\$9,092,167.75	\$9,092,167.75	\$10,546,914.59	ML	442			15/06/2018	22/09/2018	Personas	5,500	0.00%	0.00%	\$0.00	\$10,546,914.59
4	SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP	LOMAS DEL PEDREGAL	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L. MI	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 34 (EBAR 34) EN CALLE NARANJOS ENTRE LAS CALLES MURRIETA Y OBRAS PÚBLICAS, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,632,422.59	\$2,632,422.59	\$2,632,422.59	\$3,053,610.20	LOTE	1			15/06/2018	22/09/2018	Personas	4,350	1.00%	0.00%	\$0.00	\$3,053,610.20
5	SOP-REY-FAISMUN-123-2018-LP	15 DE ENERO	VERÓNICA LIZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$512,603.85	\$512,603.85	\$512,603.85	\$594,620.47	ML	170			15/06/2018	12/09/2018	Personas	365	12.29%	0.00%	\$0.00	\$594,620.47
6	SOP-REY-FAISMUN-124-2018-LP	VILLAS DEL ROBLE	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMEDES CABALLERO CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDAR MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES DANIELA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$617,856.47	\$617,856.47	\$617,856.47	\$716,713.51	ML	204			15/06/2018	12/09/2018	Personas	90	38.00%	0.00%	\$0.00	\$716,713.51
7	SOP-REY-FAISMUN-125-2018-LP	FRACC. PIRAMIDES	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE LAS CALLES GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$499,925.12	\$499,925.12	\$499,925.12	\$579,913.14	ML	165			15/06/2018	12/09/2018	Personas	200	0.00%	0.00%	\$0.00	\$579,913.14
8	SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP	LA ESCONDIDA	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE LAS CALLES TERCERA Y CUARTA, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,058,985.49	\$1,058,985.49	\$1,058,985.49	\$1,228,423.17	M2	1,365			22/06/2018	19/09/2018	Personas	976	1.00%	0.00%	\$0.00	\$1,228,423.17
9	SOP-REY-FAISMUN-130-2018-LP	ERNESTO ZEDILLO	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ENCINOS ENTRE LAS CALLES LOS EBANOS Y SÉPTIMA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,727,577.04	\$2,727,577.04	\$2,727,577.04	\$3,163,989.37	M2	2,884			22/06/2018	19/09/2018	Personas	954	0.00%	0.00%	\$0.00	\$3,163,989.37
10	SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP	ERNESTO ZEDILLO	RT HOGARES, S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y ENCINOS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,861,465.17	\$5,861,465.17	\$5,861,465.17	\$6,799,299.60	M2	6,182			22/06/2018	29/09/2018	Personas	1,627	0.00%	0.00%	\$0.00	\$6,799,299.60
11		ACTRICES MEXICANAS		CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN CONAFE EN LA COLONIA ACTRICES MEXICANAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$655,172.41	\$655,172.41	\$655,172.41	\$760,000.00	M2	96					Personas	120			\$0.00	\$760,000.00
12		15 DE ENERO		CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$617,241.38	\$617,241.38	\$617,241.38	\$716,000.00	M2	96					Personas	365			\$0.00	\$716,000.00
13		LUIS DONALDO COLOSIO		DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÉN CAVAZOS ENTRE CALLES RIO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,723,675.57	\$4,723,675.57	\$4,723,675.57	\$5,479,463.66	M2	4,334					Personas	1,674			\$0.00	\$5,479,463.66
14		CONSTITUCIÓN		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLEJÓN UNO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$445,957.39	\$445,957.39	\$445,957.39	\$517,310.57	M2	250					Personas	450			\$0.00	\$517,310.57
15		AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ESPINOSA	\$886,637.93	\$886,637.93	\$886,637.93	\$1,028,500.00	M2	935					Personas	630			\$0.00	\$1,028,500.00

RAMO 033
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE JUNIO DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
16		AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE	\$1,569,206.90	\$1,569,206.90	\$1,569,206.90	\$1,820,280.00	M2	1,665					Personas	5,946			\$0.00	\$1,820,280.00
17		EJIDO LA UNIÓN		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN CALLE 21 DE FEBRERO	\$517,241.38	\$517,241.38	\$517,241.38	\$600,000.00	M2	48					Personas	120			\$0.00	\$600,000.00
18		FRACC. EL CAMPANARIO		EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 18, UBICADO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PUENTE PHARR ENTRE CALLES DATACOM	\$1,767,241.38	\$1,767,241.38	\$1,767,241.38	\$2,050,000.00	LOT E	1					Personas	4,660			\$0.00	\$2,050,000.00
19		GUADALUPE VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE TERCERA ENTRE CALLES LATERAL CANAL Y LIMITE	\$3,311,379.31	\$3,311,379.31	\$3,311,379.31	\$3,841,200.00	M2	4,268					Personas	2,531			\$0.00	\$3,841,200.00
20		LA NOPALERA		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE DE LA COLONIA NOPALERA, UBICADA EN CALLE SERGIO PÉREZ	\$517,241.38	\$517,241.38	\$517,241.38	\$600,000.00	M2	48 M2					Personas	120			\$0.00	\$600,000.00
21		20 DE NOVIEMBRE		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - COLECTOR EN CALLE LATERAL SUR DREN EL MORILLO ENTRE CALLES LEÓN GUZMÁN Y ZACATECAS	\$3,375,000.00	\$3,375,000.00	\$3,375,000.00	\$3,915,000.00	ML	500					Personas	25,000			\$0.00	\$3,915,000.00
22		LUIS DONALDO COLOSIO		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE EN CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y OSCAR ALEXANDRE	\$4,436,310.24	\$4,436,310.24	\$4,436,310.24	\$5,146,119.88	LOTE	1					Personas	15,000			\$0.00	\$5,146,119.88
				TOTAL	\$58,375,131.82	\$58,375,131.82	\$58,375,131.82	\$67,715,152.91							SUB TOTAL PAGADO				\$4,367,338.42	\$63,347,814.49
				MINISTRADO				\$45,609,228.00							COMISIONES PAGADAS					
				TECHO FINANCIERO				\$76,015,376.00							PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC					
															PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC					
															PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM					
															PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)					
															TOTAL PAGADO				\$4,367,338.42	
															REINTEGROS				\$0.00	
															INTERESES BANCARIOS				\$601,341.45	
															SALDO EN CUENTA				\$41,843,231.03	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018