

2018	3	TAM1803013217 24	Proyecto de inversión	27501.7015	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27501.7015, modificado:27501.7015]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE CALLE AVENIDA LAS TORRES Y REGIONES COL RAMIRO VALDEZ RICHAUD - 236222	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236222	N	0	0	2109	[meta: [unidad_medida:82, meta:3062.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE RAMIRO ROSALES COLONIA INGENIERO HUBERDO VALDES RICHAUD - 88790REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE REGIONES, CALLE ALONSO SALINAS CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAMIRO ROSALES ENTRADO POR CALLE DE LAS TORRES, lon: -98.29733735, lat:36.01512321]]	07-05-2018	04-08-2018	27501.7015	27501.7015	27501.7015	275175.92	2275175.92	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP, contratista:RODFOF NOE LONGORA GAMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:27501.7015, importe_modificado:0.0]]	[meta: [avance:249.6]]	(1321724/proyecto_PROCESO, 1321724/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 26	Proyecto de inversión	1228423.17	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228423.17, modificado:1228423.17]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE TERCERA Y CUARTA EN LA COL LA ESCANDIDA - 236225	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236225	N	0	0	976	[meta: [unidad_medida:82, meta:1345.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE VEINTE COLONIA LA ESCANDIDA, 88779REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA CALLE VEINTE ENTRE TERCERA Y CUARTA COL LA ESCANDIDA, lon: -98.2178951, lat:36.0309649]]	22-06-2018	19-09-2018	1228423.17	1228423.17	1228423.17	101279.39	101279.39	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:1228423.17, importe_modificado:0.0]]	[meta: [avance:1365.0]]	(1321724/proyecto_INICIO, 1321724/proyecto_FIN, 1321724/proyecto_PROCESO, 1321724/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 27	Proyecto de inversión	10546914.59	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10546914.59, modificado:10546914.59]]	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y REPARACIÓN DE CAUDO EN CALLE EFRAIN MARTINEZ REÑON Y CALLE CELEDONIO JUNCIO EN LA COLONIA LA ESCANDIDA - 236226	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236226	N	0	0	5500	[meta: [unidad_medida:21, meta:1.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE EFRAIN MARTINEZ REÑON COLONIA LA ESCANDIDA, 88779REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE CELEDONIO JUNCIO Y CALLE EFRAIN MARTINEZ REÑON ENTRE CELEDONIO JUNCIO COL LA ESCANDIDA, lon: -98.2723792, lat:36.0413815]]	15-06-2018	22-09-2018	10000000	10000000	10000000	4377348.35	4377348.35	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMO REVISA S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:10546914.59, importe_modificado:0.0]]	[meta: [avance:0.38]]	(1321727/proyecto_INICIO, 1321727/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 28	Proyecto de inversión	599928.53	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599928.53, modificado:599928.53]]	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CONEFA Y NOPALERA EN CALLE SERGIO PEREZ EN EJIDO LA NOPALERA - 236231	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236231	N	0	0	120	[meta: [unidad_medida:17, meta:48.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE SERGIO PEREZ EJIDO EJIDO LA NOPALERA, REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE CELEDONIO JUNCIO Y CALLE SERGIO PEREZ, lon: -98.21397561, lat:36.0461639]]	02-08-2018	30-09-2018	500000	500000	179978.56	179978.56	179978.56	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP, contratista:CONSTRUCION LALONCA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:599928.58, importe_modificado:599928.58]]	[meta: [avance:57.5]]	(1321728/proyecto_PROCESO, 1321728/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 30	Proyecto de inversión	3053610.2	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053610.2, modificado:3053610.2]]	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN CALLE NARANCO ENTRE MURRITA Y OBRAS PUBLICAS EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 236233	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236233	N	0	0	4150	[meta: [unidad_medida:21, meta:1.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE NARANCO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 88793REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE MURRITA Y CALLE OBRAS PUBLICAS CALLE GALEZAS REHABILITACION DE CARCAMO EN CALLE NARANCO A TOMAM CON MONTE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon: -98.31037988, lat:36.0313896]]	15-06-2018	22-09-2018	3000000	3000000	3000000	916081.06	916081.06	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVALAS INDUSTRIALES DEL BRASS S DE RL SA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:3053610.2, importe_modificado:0.0]]	[meta: [avance:0.8]]	(1321730/proyecto_INICIO, 1321730/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 31	Proyecto de inversión	5479463.66	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479463.66, modificado:5479463.66]]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBEN CAVAZOS ENTRE RIO PURIFICACION Y LATERAL DEL CANAL EN LA COL LOS DONALDO CORDOZO - 236234	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236234	N	0	0	1674	[meta: [unidad_medida:15, meta:4334.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE RUBEN CAVAZOS COLONIA LOS DONALDO COLLOS, 88793REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE RUBEN CAVAZOS Y CALLE AERIAL ANEXO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBEN CAVAZOS ENTRE RIO PURIFICACION Y LATERAL DEL CANAL EN L, lon: -98.29619085, lat:36.0365236]]	06-07-2018	23-09-2018	5000000	5000000	164839.1	164839.1	164839.1	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP, contratista:REYNOSA ROS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:5479463.66, importe_modificado:0.0]]	[meta: [avance:2388.0]]	(1321731/proyecto_INICIO, 1321731/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 32	Proyecto de inversión	716713.51	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716713.51, modificado:716713.51]]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ANQUIMDES CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDARÍ MTZ ENTRE DANIELA Y SOR JANA INES DE LA CR - 236235	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236235	N	0	0	90	[meta: [unidad_medida:15, meta:204.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE NINFA COLONIA VILLAS DEL NORO, 88719REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE DANIELA Y CALLE SOR JANA INES DE LA RIZ, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ANQUIMDES CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDARÍ MTZ ENTRE DANIELA Y SOR J, lon: -98.38955984, lat:36.0682325]]	15-06-2018	12-09-2018	716713.51	716713.51	716713.51	704736.99	704736.99	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-124-2018-LP, contratista:ROSA ETMEE ASIGNOS S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:716713.51, importe_modificado:0.0]]	[meta: [avance:204.0]]	(1321732/proyecto_INICIO, 1321732/proyecto_FIN, 1321732/proyecto_PROCESO, 1321732/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances			
2018	3	TAM1803013217 37	Proyecto de inversión	1200000.0	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198946.87]]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CUERNAVACA EN LA COLONIA NUEVO MEXICO TRV - 236251	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236251	N	0	0	320	[meta: [unidad_medida:15, meta:320.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE YUCATAN COLONIA NUEVO MEXICO SECTORES 11 II Y V, 88539REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ ENTRE CALLE YUCATAN Y CUERNAVACA EN LA COLONIA NUEVO, lon: -98.3938843, lat:36.02066849]]	03-09-2018	31-12-2018	1198946.87	1198946.87	0	0	0	0	0	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP, contratista:VERONICA LIZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:1198946.87, importe_modificado:1198946.87]]	[meta: [avance:0.0]]	(1321737/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	TAM1803013217 39	Proyecto de inversión	318583.16	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318583.16, modificado:730300.36]]	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVA DE LOZANO EN CALLE ELIZABETH Y GARDINIA COL JESUS VEGA SANCHEZ - 236254	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	236254	N	0	0	80	[meta: [unidad_medida:82, meta:48.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: CALLE JAZMIN COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, 88519REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE GARDINIA Y CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS ELIZABETH GALVA DE LOZANO EN CALLE JAZMIN Y GARDINIA COL JESUS VEGA SANCHEZ, lon: -98.32441338, lat:36.0905037]]	03-09-2018	31-12-2018	730300.36	730300.36	0	0	0	0	0	[ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP, contratista:VERONICA LIZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUCALES, monto:730300.36, importe_modificado:730300.36]]	[meta: [avance:0.0]]	(1321739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	AM1818010629	Proyecto de inversión	3915000	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915000.0, modificado:3915000.0]]	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lateral Sur Entre El Morillo Entre José Guzmán Y Zocatecas En La Colonia Verre De Noviembre - 4857	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	IRAS PUBLICAS DEL MUN	4857	N	0	0	25000	[meta: [unidad_medida:1.0, meta:1.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE CALLE 2M	30-04-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	avances en el trimestre	(1199881/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelado en validado	
2018	3	AM1818010629	Proyecto de inversión	2050000	[FI: [siso_recurso2018_ramo33_modidad41_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0]]	Equipamiento De Cárcano Delicito En Calle Databcom Lateral De Avenida Puente Piarr Colonia Parque Industrial Sur - 4441	32.Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	IRAS PUBLICAS DEL MUN	4441	N	0	0	4660	[meta: [unidad_medida:1.0, meta:1.0]]	1	[geot: [cve_municipio32_localidad1_direccion: REYNOSA, REYNOSA TAMAUCALES ENTRE AVENIDA	30-04-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	avances en el trimestre	(1199881/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelado en validado