

3ER. TRIMESTRE 2020 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO FISMDP

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL ABOF	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID. UNIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID. MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMÁTICO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACIÓN	DETALLE PROYECTO SUBCATEGORÍA	DETALLE PROYECTO INSTITUCIÓN EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICARIAS	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO REFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOLOCALIZACIÓN	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURAS	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	TAM0000172123	Proyecto de inversión	\$14,205,672.53	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE ADULTO MAYOR PRIMERA ETAPA, UBICADO EN CALLE FRANCISCO DE PAZ EN LA COLONIA LA ESCONDOA, TAMAUPLIPAS, MONTO: 1.42056723127, modificado: 1.42056723127	38	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	122480	5	380	420		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:1.0	1	direccion: CALLE PEMEX ORIENTE, INTERSECCION COLONIA PUERTA DEL SOL, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE PUERTO VALIARTE Y CALLE PUERTO MORENO, CONSTRUCCION DE CASA DEL AGUATO MAYOR PRIMERA ETAPA UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN, lon: -98.3149896, lat: 26.0344719	14-09-2020	22-12-2020	\$14,205,672.53	\$14,205,672.53	\$4,261,701.76	\$4,261,701.76	\$4,261,701.76	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-146-2020-I-P, contratista: INMOBILIARIAS MEXICANAS S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: 1.42056723127, importe_modificado: 1.42056723127}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:0.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:0.0}	177213	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172979	Proyecto de inversión	\$8,349,782.67	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA ESCONDOA (EJIDO CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS) HASTA SU CRUCE CON UBRAMIENTO ORIENTE EN LA COLONIA LA ESCONDOA Y EJIDO LA ESCONDOA EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO EJIDO LA ESCONDOA - 24129	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24129	5	1200	875		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:102.98.0}	1	direccion: EJIDO EJIDO LA ESCONDOA, 88760 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE BOULVARD PORTEROS DIAZ CABRERA MATAMOROS REYNOSA Y BOULVARD UBRAMIENTO ORIENTE, CALLE LAGUNA DEL CHAHUE, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ES, lon: -98.2700987, lat: 26.0323707	18-05-2020	25-08-2020	\$8,349,782.67	\$8,349,782.67	\$6,389,553.55	\$6,389,553.55	\$6,389,553.55	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-071-2020-I-P, contratista: ROBERTO MALTA PORTILLO, convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$8349782.67, importe_modificado: \$8349782.67}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:844.36}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:844.36}	172979	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172286	Proyecto de inversión	\$6,655,921.88	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SEPTIMA Y CANAL RICHIE EN LA COLONIA TAMAUPLIPAS I - 3429	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3429	5	1800	1167		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:188.6.0}	1	direccion: CALLE MANTE COLONIA TAMAUPLIPAS I, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE SEPTIMA Y CANAL RICHIE, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SEPTIMA Y CANAL RICHIE EN LA COLONIA TAMAUPLIPAS I, lon: -98.2905760, lat: 26.0318800	01-04-2020	29-07-2020	\$6,659,921.88	\$6,659,921.88	\$4,408,801.91	\$4,408,801.91	\$4,408,801.91	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-021-2020-I-P, contratista: LUIS ENRIQUE LEDEZMA ENTRENDO, convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$6659921.88, importe_modificado: \$6659921.88}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:93.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:93.0}	172286	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172351	Proyecto de inversión	\$11,494,625.32	FUENTES FINANCIAMIENTO	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MARRINO Y VILLALBANA, REHABILITACION DE CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MARRINO Y VILLALBANA, MONTO: 1.1494625327, modificado: 1.1494625327	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5372	5	828	761		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:1.0	1	direccion: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 88650 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE MARRINO Y CALLE VILLALBANA, REHABILITACION DE CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MARRINO Y VILLALBANA, lon: -98.3078209, lat: 26.0846849	15-04-2020	11-10-2020	\$11,494,625.32	\$11,494,625.32	\$4,474,279.61	\$4,474,279.61	\$4,474,279.61	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-045-2020-I-P, contratista: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRIBO, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: 1.1494625327, importe_modificado: 1.1494625327}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:0.75}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:0.75}	172351	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172329	Proyecto de inversión	\$4,050,245.83	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBI Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE DESEDE CALLE TURQUESA Y RUBI EN DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBI ENTRE VUELTA Y LATERAL LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO ARCORIS - 4851	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4851	5	2663	2000		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:233.5.0}	1	direccion: CALLE ROSA COLONIA ARCORIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE RUBI, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE CALLE TURQUESA Y RUBI Y DRENAJE PLUVIAL DESEDE CALLE DESEDE CALLE TURQUESA HAS, lon: -98.3064627, lat: 26.0210267	01-04-2020	29-07-2020	\$4,050,245.83	\$4,050,245.83	\$2,690,871.81	\$2,690,871.81	\$2,690,871.81	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-024-2020-I-P, contratista: FERRETERIAS Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$4050245.83, importe_modificado: \$4050245.83}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:592.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:592.0}	172329	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172955	Proyecto de inversión	\$2,886,209.68	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HERRALDICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA ASENTAMIENTO PEDRO MENENDEZ REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO PEDRO MENENDEZ - 24591	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	24591	5	2000	1634		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:229.3.0}	1	direccion: CALLE PRIMERA PETROLERA COLONIA PEDRO MENENDEZ, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE PRIMERA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA, lon: -98.2700986, lat: 26.0185168	18-05-2020	25-08-2020	\$2,886,209.68	\$2,886,209.68	\$1,145,363.75	\$1,145,363.75	\$1,145,363.75	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-070-2020-I-P, contratista: EDDO INDUSTRIAS SERVICIOS AER CARRETERAS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: 2886209.68, importe_modificado: 2886209.68}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:204.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:204.0}	172955	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000174808	Proyecto de inversión	\$6,474,994.91	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HERRALDICO EN CALLE RIBERA DE LOS COPRES EN REYNOSA ASENTAMIENTO RIBERA DEL BANCOS GRANDES - 46150	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46150	5	955	1014		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:495.0.0}	1	direccion: CALLE RIBERA DE LOS COPRES COLONIA RIBERA DEL BANCOS GRANDES, 88835 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE RIVERA CENTRAL PONTONÉS Y CALLE RIBERA CENTRAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDICO EN CALLE RIBERA DE LOS COPRES, lon: -98.31136408, lat: 26.0923520	22-06-2020	19-10-2020	\$6,474,994.91	\$6,474,994.91	\$1,942,498.47	\$1,942,498.47	\$1,942,498.47	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-111-2020-I-P, contratista: INGENIERIA Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$6474994.91, importe_modificado: \$6474994.91}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:34.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:34.0}	174808	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172280	Proyecto de inversión	\$1,039,888.86	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HERRALDICA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CANOCHO Y ABELEADO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO - 3183	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3183	5	900	826		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:53.0}	1	direccion: CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOPEZ PORTILLO, 88737 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CANOCHO Y CALLE ABELEADO RODRIGUEZ, CALLE VADUETO PEMEX CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE M, lon: -98.2803858, lat: 26.03465379	01-04-2020	09-07-2020	\$1,039,888.86	\$1,039,888.86	\$691,052.09	\$691,052.09	\$691,052.09	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-020-2020-I-P, contratista: FERRETERIAS Y UBRAMISOS REV, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$1039888.86, importe_modificado: \$1039888.86}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:53.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:53.0}	172280	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172793	Proyecto de inversión	\$8,147,917.53	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDICO EN CALLE DIECISETE COLONIA PEDRO MENENDEZ, 88739 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CANOCHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE DIECISETE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDICO EN LA CALLE DIECISETE ENTRE ENRIQUE CANOCHO Y M, lon: -98.26612463, lat: 26.0920290	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3144	5	2000	1914		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:526.3.0}	1	direccion: CALLE DIECISETE COLONIA PEDRO MENENDEZ, 88739 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CANOCHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE DIECISETE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDICO EN LA CALLE DIECISETE ENTRE ENRIQUE CANOCHO Y M, lon: -98.26612463, lat: 26.0920290	01-04-2020	29-07-2020	\$8,147,917.53	\$8,147,917.53	\$5,904,769.70	\$5,904,769.70	\$5,904,769.70	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-016-2020-I-P, contratista: TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAUPLIPAS, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$8147917.53, importe_modificado: \$8147917.53}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:263.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:263.0}	172793	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172771	Proyecto de inversión	\$821,459.38	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE TRES ENTRE CANAL RICHIE Y CAUCHERA EN COLONIA LA ESCONDOA EN REYNOSA VILLAS DEL HOBLE - 2029	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3029	5	1800	1233		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:113.5.0}	1	direccion: CALLE TRES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 88778 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE CANAL RICHIE Y CALLE CAUCHERA, CALLE CUATRO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RICHIE Y CAUCHERA COLONIA GU, lon: -98.2698500, lat: 26.0289199	01-04-2020	09-07-2020	\$821,459.38	\$821,459.38	\$803,135.91	\$803,135.91	\$803,135.91	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-018-2020-I-P, contratista: KARLA YADIRA JALIL GALIN, convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$821459.38, importe_modificado: \$821459.38}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:135.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:135.0}	172771	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000173522	Proyecto de inversión	\$2,653,886.44	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAS LAGUNAS DEL CHAHUE Y CARRETERA MATAMOROS EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO SECCION 44, modificado: 2653886.44	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5714	5	855	871		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:183.0.0}	1	direccion: CALLE LAGUNA VERDE COLONIA EJIDO LA ESCONDOA, 88760 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DEL CHAHUE Y CARRETERA MATAMOROS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAS LAGUNAS DEL CHAHUE Y CARRE, lon: -98.26953926, lat: 26.0327572	10-04-2020	12-08-2020	\$2,653,886.44	\$2,653,886.44	\$2,157,582.20	\$2,157,582.20	\$2,157,582.20	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-046-2020-I-P, contratista: FERRETERIAS Y UBRAMISOS REV, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$2653886.44, importe_modificado: \$2653886.44}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:183.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:183.0}	173522	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172752	Proyecto de inversión	\$3,962,441.13	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HERRALDICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE VILLAS DEL HOBLE Y CALLE MARTINEZ Y CALLE MARINELLI EN LA COLONIA VILLAS DEL HOBLE - 2959	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2959	5	3200	2306		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:308.4.0}	1	direccion: CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA VILLAS DEL HOBLE, 88735 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE INFA MARTINEZ Y CALLE MARINELLI EN LA COLONIA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS, PAVIMENTACIÓN HERRALDICA EN CALLE SOR JUANA INES, lon: -98.3000044, lat: 26.0816640	01-04-2020	09-07-2020	\$2,962,441.13	\$2,962,441.13	\$2,881,434.31	\$2,881,434.31	\$2,881,434.31	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-172-2020-I-P, contratista: MIGUEL ANGELO OMBRONI RAMON, convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: 2962441.13, importe_modificado: 2962441.13}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:308.4}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:308.4}	172752	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM0000172818	Proyecto de inversión	\$5,682,091.99	FUENTES FINANCIAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MACON EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO VOLUNTAD Y TRABAJA - 6813	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6813	5	1941	1902		metas: unidad_medida:Otro meta_modificada:452.8.0}	1	direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJA, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAUPLIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FLORES MACON, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MACON EN LA COLONIA VOL, lon: -98.25441203, lat: 26.02467474	15-04-2020	12-08-2020	\$5,682,091.99	\$5,682,091.99	\$2,210,324.99	\$2,210,324.99	\$2,210,324.99	{total: {tipo_obra:Otro, numero_contratos: SOP-REY-FAS/MIUN-048-2020-I-P, contratista: FERRETERIAS Y UBRAMISOS REV, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS, monto: \$5682091.99, importe_modificado: \$5682091.99}}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:226.0}	{meta:1: unidad_medida:Otro, avance:226.0}	172818	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	3	TAM200301723764	Proyecto de inversión	59,730,069.62	(PTI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS) (CONVENIOS), monto:9730069.62, modificado:9730069.62))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y VIENTE DE NOVIEMBRE, PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEEN LONGORIA ENTRE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCION EN LA COLONIA AGUILAS SERIBENI REYNOSA ASENTAMIENTO AGUILAS SERIÁN - 6591.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	6591	5	1766	1883	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6235.0, meta_modificada:6235.0))	1	(@otri: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA AGUILAS SERIBENI, 8540 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE, CALLEEN LONGORIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE, lon:-98.2011075, lat:26.09694333))	15-04-2020	11-09-2020	59,730,069.62	59,730,069.62	\$4,663,482.76	\$4,663,482.76	\$4,663,482.76	(@otri: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SDP-REV-FAS/MUN-047-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:9730069.62, importe_modificado:9730069.62))	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4677.0))	(1723764/proyecto_INICIO, 1723764/proyecto_FIN, 1723764/proyecto_PROCESO, 1723764/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM200301723298	Proyecto de inversión	\$3,943,252.66	(PTI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS) (CONVENIOS), monto:3943252.66, modificado:3943252.66))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL ROJHE EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 4840	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4840	5	263	200	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2854.0, meta_modificada:2854.0))	1	(@otri: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE C TENERA COLONIA AEROPUERTO, 88787 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CERRADA CANAL ROJHE Y TERMINAL LIMITE DE COLONIA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL ROJHE EN LA COLON, lon:-98.37758039, lat:26.00989703))	01-04-2020	29-07-2020	\$3,943,252.66	\$3,943,252.66	\$3,871,488.25	\$3,871,488.25	\$3,871,488.25	(@otri: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SDP-REV-FAS/MUN-023-2020-LP, contratista:CONSTRUCIONES Y ELECTRICACIONES BUENA VISTA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3943252.66, importe_modificado:3943252.66))	(meta:1, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2854.0))	(1723286/proyecto_INICIO, 1723286/proyecto_FIN, 1723286/proyecto_PROCESO, 1723286/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAM200301723283	Proyecto de inversión	\$670,211.09	(PTI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS) (CONVENIOS), monto:670211.09, modificado:670211.09))	CONSTRUCCION DE PRESASOLAR BARDAS PERIMETRALES EN CAC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALCHERAS Y RETORNO UNO EN REYNOSA LOCALIDAD REYNOSA ASENTAMIENTO RAMON PEREZ GARCÍA - 4826	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA	4826	5	90	60	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0))	1	(@otri: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion: CALLE QUINTA COLONIA RAMÓN PEREZ GARCÍA, 88794 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS CALCHERAS Y RETORNO UNO, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CAC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALCHERAS, lon:-98.31089048, lat:26.01293758))	01-04-2020	19-07-2020	\$670,211.09	\$670,211.09	\$623,927.54	\$623,927.54	\$623,927.54	(@otri: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SDP-REV-FAS/MUN-022-2020-LP, contratista:KARLA YADIRA ZALTIKAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:670211.09, importe_modificado:670211.09))	(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0))	(1723283/proyecto_INICIO, 1723283/proyecto_FIN, 1723283/proyecto_PROCESO, 1723283/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones