

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FISMUN-022-2023-LP	EJIDO LOS CAVAZOS	BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ART. 27 CONSTITUCIONAL EN CALLE JUAN B. TIJERINA EN EJIDO LOS CAVAZOS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,360,000.00	\$659,451.14	\$764,963.32	ML	200.00	200.00	11/04/2023	09/06/2023	PERSONAS	500	100.00%	76.00%	\$583,511.94	\$181,451.38
2	SOP-REY-FISMUN-026-2023-LP	LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU	REHABILITACION DE PAVIMENTOS	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA AV. RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLES HEROES DE REFORMA Y J. RODRIGUEZ GONZALEZ EN LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$51,450,000.00	\$43,100,169.94	\$49,996,197.13	M2	58,800.00	58,800.00	24/04/2023	20/09/2023	PERSONAS	704,767	88.00%	72.00%	\$36,051,179.38	\$13,945,017.75
3	SOP-REY-FISMUN-027-2023-LP	ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO REAL Y ROBERTO HERNANDEZ ENTRE CALLES LAS TORRES Y TAMPICO EN LAS COLONIAS ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$30,322,300.00	\$23,647,293.63	\$27,430,860.61	M2	16,392.00	16,392.00	24/04/2023	20/09/2023	PERSONAS	11,859	54.32%	51.00%	\$14,118,240.49	\$13,312,620.12
4	SOP-REY-FISMUN-028-2023-LP	PEDRO JOSE MENDEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIETE ENTRE CALLES PEDRO HUGO GONZALEZ Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,136,500.00	\$4,407,134.51	\$5,112,276.03	M2	2,520.00	2,520.00	24/04/2023	22/07/2023	PERSONAS	2,170	77.00%	39.00%	\$2,042,715.30	\$3,069,560.73
5	SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2023-LP	AQUILES SERDAN	CENTRO DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE AREA PARA HIDROTERAPIA CON TANQUE MULTIFUNCIONAL DE REHABILITACIÓN PARA PACIENTES PEDIATRICOS Y ADULTOS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, UBICADO EN LIBRAMIENTO EN EL LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$12,380,146.42	\$10,672,540.02	\$12,380,146.42	M2	112.00	112.00	01/06/2023	28/10/2023	PERSONAS	704,767	50.00%	30.00%	\$3,714,043.93	\$8,666,102.49
6	SOP-REY-FISMUN-068-2023-LP	EJIDO ALFREDO V. BONFIL	MODULOS SANITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$919,200.00	\$790,510.80	\$916,992.53	M2	48.00	48.00	01/08/2023	29/10/2023	PERSONAS	320	14.00%	30.00%	\$275,097.76	\$641,894.77
7	SOP-REY-FISMUN-069-2023-LP	EJIDO ALFREDO V. BONFIL	BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$816,000.00	\$701,691.81	\$813,962.50	M2	120.00	120.00	01/08/2023	09/10/2023	PERSONAS	320	11.00%	30.00%	\$244,188.75	\$569,773.75
8	SOP-REY-FISMUN-089-2023-LP	VILLAS DIAMANTE	TECHADO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES MACIAS UBICADO EN CALLE PASEO PLAYA DIAMANTE EN LA COLONIA VILLAS DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,552,120.00	\$3,060,905.18	\$3,550,650.01	M2	759.00	759.00	14/08/2023	21/11/2023	PERSONAS	378	18.00%	30.00%	\$1,065,195.00	\$2,485,455.01
9	SOP-REY-FISMUN-090-2023-LP	DEL RIO	TECHADO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 8 ROSARIO CASTELLANOS EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA COLONIA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,457,800.00	\$2,501,977.20	\$2,902,293.55	M2	612.00	612.00	14/08/2023	21/11/2023	PERSONAS	750	3.00%	30.00%	\$870,688.07	\$2,031,605.48
10	SOP-REY-FISMUN-091-2023-LP	JOSE DE ESCANDON	AULAS DIDACTICAS	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 7 UBICADO EN CALLE NARANJOS ESQUINA CON CALLE POZA RICA EN LA COLONIA JOSE DE ESCANDON, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,420,000.00	\$2,948,100.53	\$3,419,796.61	M2	190.00	190.00	14/08/2023	21/12/2023	PERSONAS	1,164	10.00%	30.00%	\$1,025,938.98	\$2,393,857.63



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
11	SOP-REY-FISMUN-098-2023-LP	FLOVIGAR	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE LUIS ENTRE CALLES ESPERANZA Y BEATRIZ EN LA COLONIA FLOVIGAR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,497,578.01	\$385,234.92	\$446,872.51	ML	89.00	89.00	21/08/2023	18/11/2023	PERSONAS	4,056	82.00%	30.00%	\$134,061.75	\$312,810.76	
12	SOP-REY-FISMUN-099-2023-LP	ZONA CENTRO	ALCANTARILLADO SANITARIO	REHABILITACIÓN DE 108.00 ML DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ESCOBEDO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$879,918.48	\$479,470.18	\$556,185.41	ML	108.00	108.00	21/08/2023	18/11/2023	PERSONAS	950	33.00%	30.00%	\$166,855.60	\$389,329.81	
13	SOP-REY-FISMUN-100-2023-LP	LOPEZ PORTILLO II	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE 430.28 ML DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO DE TUBERIA NOVAFORT Y 430.28 ML DE ATARJEA MADRINA DE 8" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, INCLUYE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO. EN CALLE JUAN N. MENDEZ ENTRE CALLES ROSAL Y MARGARITAS Y CALLE MARGARITAS ENTRE CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS Y CALLE JUAN N. MENDEZ, DE LA COLONIA LOPEZ PORTILLO II, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$7,800,000.00	\$6,636,183.20	\$7,697,972.51	ML	108.00	108.00	21/08/2023	18/11/2023	PERSONAS	1,994	80.00%	58.00%	\$4,500,905.93	\$3,197,066.58	
				PAGO 1 AL MILLAR, ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS															
				TOTAL			\$115,989,169.14											\$64,792,622.88	
				MINISTRADO	\$110,025,612.00													\$60,744.55	
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$112,321,802.12													\$168.20	
																		\$3,230.45	
				TECHO FINANCIERO	\$122,250,678.00													\$64,856,766.08	
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$124,546,868.12													\$2,296,190.12	
																		\$47,465,036.04	

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MARCO IVÁN HERNÁNDEZ PEÑA

