

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMIA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-053-2019-LP	FRACC. EL CAMPANARIO	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAIC EL CAMPANARIO, UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$890,000.00	\$749,939.87	\$869,930.25	\$20,069.75	M2	240	240.80	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	60	100.00%	93.93%	\$817,155.91	\$52,774.34
2	SOP-REY-FAISMUN-054-2019-LP	JESUS VEGA SANCHEZ	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN LOZANO, EN CALLE JAZMÍN Y GARDENIA, COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,467,323.68	\$1,262,378.59	\$1,464,359.16	\$2,964.52	M2	360	384.78	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	80	100.00%	62.72%	\$918,449.40	\$545,909.76
3	SOP-REY-FAISMUN-055-2019-LP	LA ESCONDIDA	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN CALLE TERCERA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,256,658.57	\$1,065,690.67	\$1,236,201.18	\$20,457.39	M2	275	412.80	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	60	100.00%	89.93%	\$1,111,723.50	\$124,477.68
4	SOP-REY-FAISMUN-056-2019-LP	LA ESCONDIDA	EDIFICACIONES AT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA 275, UBICADO EN CALLE TERCERA Y PRINCIPAL, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,450,000.00	\$1,249,571.01	\$1,449,502.37	\$497.63	M2	384	412.80	08/04/19	26/06/19	PERSONAS	741	100.00%	95.97%	\$1,391,059.34	\$58,443.03
5	SOP-REY-FAISMUN-058-2019-LP	LUCIO BLANCO	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN CAIC LUCIO BLANCO UBICADO EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PRIMERO DE MAYO, COLONIA LUCIO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$814,847.01	\$694,446.76	\$805,558.24	\$9,288.77	M2	64	75.95	08/04/19	05/07/19	PERSONAS	40	100.00%	90.39%	\$728,163.90	\$77,394.34
6	SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP	NUEVO AMANECER	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUÁREZ, COLONIA NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,150,000.00	\$4,404,114.30	\$5,108,772.59	\$41,227.41	M2	2,150	2,249.17	08/04/19	15/07/19	PERSONAS	2,108	91.04%	84.54%	\$4,318,850.48	\$789,922.11
7	SOP-REY-FAISMUN-060-2019-LP	MODULO 2000 RANCHO GRANDE	ANWAR VELÁZQUEZ SALAS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTRUCTURA 750 EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RANCHO GRANDE VIEJO, UBICADO EN CALLE SERAPIO RENDÓN ENTRE PRINCIPAL Y VICTORIA, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$505,329.81	\$586,182.58	\$5,010.27	M2	48	78.68	08/04/19	05/07/19	PERSONAS	60	100.00%	81.60%	\$478,321.11	\$107,861.47
8	SOP-REY-FAISMUN-110-2019-LP	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES 17 Y VEINTIUNO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL ENTRE CALLES 17 Y CALICHERA, COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,284,596.09	\$2,859,265.60	\$3,316,748.10	\$2,967,847.99	M2	2,150	1,210.78	03/06/19	31/08/19	PERSONAS	2,616	96.30%	72.88%	\$2,417,081.63	\$899,666.47
9	SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP	FRACC. EL CAMPANARIO	ULTRA HOME DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 29 EN COLONIA EL CAMPANARIO, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,247,297.94	\$3,017,339.90	\$3,500,114.28	\$747,183.66	LOTE	1	1	17/06/19	24/09/19	PERSONAS	2,165	41.52%	50.09%	\$1,753,187.88	\$1,746,926.40

[Handwritten signatures]

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMIA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO
									U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
10	SOP-REY-FAISMUN-115-2019-LP	RAMÓN PÉREZ	RAMIRO GARCÍA RAMOS	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 33 EN COLONIA RAMÓN PÉREZ, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, COLONIA RAMÓN PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,937,822.51	\$3,393,510.56	\$3,936,472.25	\$1,350.26	LOTE	1	1	17/06/19	24/09/19	PERSONAS	1,498	59.34%	50.98%	\$2,006,670.60	\$1,929,801.65	
11	SOP-REY-FAISMUN-116-2019-LP	RAMÓN PÉREZ 3	MAURICIO SÁNCHEZ ZALDÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE AULA EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA CALICHERA Y AVENIDA PRIMERA, COLONIA RAMÓN PÉREZ 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$509,021.08	\$590,464.45	\$728.40	M2	48	78.68	17/06/19	14/09/19	PERSONAS	60	100.00%	63.33%	\$373,959.60	\$216,504.85	
12	SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	ARTURO OLIVARES GARZA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GUADALUPE CASTILLO PARRA UBICADA EN CALLE ERNESTO ZEDILLO ENTRE TERCERA Y QUINTA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$815,000.00	\$702,293.75	\$814,660.75	\$339.25	M2	64	78.68	17/06/19	14/09/19	PERSONAS	365	7.78%	30.00%	\$244,398.23	\$570,262.52	
13	SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDÓN, UBICADA EN CALLE SERAPIO RENDÓN ENTRE PRINCIPAL Y VICTORIA, COLONIA MODULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$591,192.85	\$463,874.68	\$538,094.63	\$53,098.22	M2	48	74.88	17/06/19	14/09/19	PERSONAS	70	42.09%	46.00%	\$247,513.04	\$290,581.59	
14	SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP	LÓPEZ PORTILLO	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR (JOSÉ VASCONCELOS), UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,211,090.49	\$1,000,504.54	\$1,160,585.27	\$50,505.22	M2	270	270	17/06/19	15/08/19	PERSONAS	103	100.00%	30.00%	\$348,175.58	\$812,409.69	
15	SOP-REY-FAISMUN-120-2019-LP	LÓPEZ PORTILLO	ARTURO OLIVARES GARZA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR (JOSÉ VASCONCELOS), UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$900,000.00	\$774,895.31	\$898,878.56	\$1,121.44	ML	225	327.98	17/06/19	15/08/19	PERSONAS	103	98.29%	30.00%	\$269,663.57	\$629,214.99	
16	SOP-REY-FAISMUN-129-2019-AD	LOPEZ PORTILLO 3	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CAÍDO DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CALLE ALBERTO (MARTIN) CARRERA TORRES DESDE LATERAL DE CANAL RODHE HASTA CALLEJÓN FRANCISCO VILLA, COLONIA LÓPEZ PORTILLO 3, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$493,530.35	\$425,430.30	\$493,499.15	\$31.20	ML	48	48	17/06/19	26/07/19	PERSONAS	4,726	100.00%	90.58%	\$447,028.26	\$46,470.89	
17	SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP	16 DE SEPTIEMBRE	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LATERAL DE DREN EL MORILLO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y ZACATECAS INCLUYE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUAS PLUVIALES, INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA HASTA CANAL ANZALDUAS, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$19,020,075.75	\$13,957,318.34	\$16,190,489.27	\$2,829,586.48	M2	352	352	01/07/19	28/10/19	PERSONAS	8,285	22.00%	30.00%	\$4,857,146.78	\$11,333,342.49	
18	SOP-REY-FAISMUN-132-2019-LP	DELICIAS	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO # 13 UBICADO EN CALLE MORELIA ENTRE LATERAL SUR DE DREN DEL MORILLO Y CALLE NECAXA, COLONIA DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$18,839,602.36	\$15,389,564.62	\$17,851,894.96	\$987,707.40	LOTE	1	1	22/07/19	18/11/19	PERSONAS	3,098	0.84%	50.00%	\$8,925,947.48	\$8,925,947.48	
19	SOP-REY-FAISMUN-133-2019-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	HÉCTOR HUGO CAZARES SÁNCHEZ	EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA-CÁRCAMO DE RECUPERACIÓN CON BOMBAS DEMOLEDORAS VERTICALES EN PLANTA BENITO JUÁREZ UBICADA EN CALLE GÓMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,554,798.32	\$5,643,632.55	\$6,546,613.76	\$8,184.56	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	201,400	1.00%	50.00%	\$3,273,306.88	\$3,273,306.88	
20	SOP-REY-FAISMUN-134-2019-LP	LOMA LINDA	GILBERTO ORDOÑEZ CRISTÓBAL	EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTOR LOZANO PARA BOMBEO DIRECTO A PLANTA DE REBOMBEO RÍO PURIFICACIÓN, COLONIA LOMA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$6,119,790.06	\$5,275,073.27	\$6,119,084.99	\$705.07	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	646,202	1.19%	50.00%	\$3,059,542.49	\$3,059,542.50	
21	SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP	AEROPUERTO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 37, INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO, COLONIA AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,500,000.00	\$1,292,962.83	\$1,499,836.88	\$163.12	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	635	36.39%	50.00%	\$749,918.44	\$749,918.44	

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMIA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
									U.DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U.DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
22	SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ- MÓDULOS CLARIFICADORES, UBICADA EN CALLE GÓMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,804,723.85	\$3,267,973.81	\$3,790,849.62	\$13,874.23	LOTE	1	1	22/07/19	29/10/19	PERSONAS	201,400	0.98%	50.00%	\$1,895,424.81	\$1,895,424.81		
23		LA ESCONDIDA		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA 275, UBICADO EN CALLE TERCERA Y PRINCIPAL, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,279,794.71	\$0.00	\$0.00	\$1,279,794.71	M2	320				PERSONAS	741			\$0.00	\$0.00		
24		CONSTITUCIÓN		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE - SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA EXISTENTE DE ACERO DE 6" POR TUBERÍA DE PVC RD26 DE 6" DE DIAM. DESDE EBAR #15 HASTA LA CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, CON LONGITUD DE 285.16 METROS	\$267,528.29	\$0.00	\$0.00	\$267,528.29	ML	938				PERSONAS	3,142			\$0.00	\$0.00		
TOTAL					\$88,078,058.53	\$67,904,132.15	\$78,768,793.29							SUB TOTAL PAGADO				\$40,632,688.91	\$38,136,104.38		
MINISTRADO							\$80,889,728.13							PAGO 0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN				\$37,771.34			
MINISTRADO + INTERES GENERADO							\$82,095,993.74							PAGO 0.5% DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL				\$37,771.34			
TECHO FINANCIERO							\$89,875,570.00							PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$0.00			
														TOTAL PAGADO				\$40,708,231.59			
														INTERESES BANCARIOS				\$1,206,265.61			
														SALDO EN CUENTA				\$41,387,762.15			

PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]

DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ

SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL



[Signature]

C.P. VÍCTOR HUGO GARCÍA FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL



[Signature]

LIC. ALEXANDRO DE LA GARZA VIELMA

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA



[Signature]

C.P. ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE



[Signature]

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

Secretaria de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Republicano Ayuntamiento Constitucional
Cd. Reynosa, Tam.
2018 - 2021

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



[Signature]

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ

