

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMÍAS	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
									U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-FAISMUN-017-2020-LP	VILLAS DEL ROBLE	MIGUEL ÁNGEL OBREGÓN RAMÍREZ	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTINEZ DE ANDAR Y LÍMITE DE COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,856,775.00	\$2,553,828.56	\$2,962,441.13	\$1,894,333.87	M2	3,045.00	2,999.26	2,672.83	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	5,506	100.00%	99.83%	\$2,957,380.56	\$5,060.57		
2	SOP-REY-FAISMUN-018-2020-LP	GUADALUPE VICTORIA	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE TERCERA ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,920.00	\$708,154.64	\$821,459.38	\$156,460.62	M2	1,768.00	1,135.43	1,310.79	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	3,033	100.00%	99.69%	\$818,949.50	\$2,509.88		
3	SOP-REY-FAISMUN-019-2020-LP	PEDRO JOSE MÉNDEZ	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMÁN EN COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$8,150,641.40	\$7,024,066.81	\$8,147,917.50	\$2,723.90	M2	5,110.12	5,184.62	4,906.71	01/04/20	29/07/20	PERSONAS	3,914	100.00%	89.02%	\$7,253,629.20	\$894,288.30		
4	SOP-REY-FAISMUN-020-2020-LP	LOPEZ PÓRTILLO III	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRÍGUEZ, EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,626,900.00	\$896,455.91	\$1,039,888.86	\$587,011.14	M2	1,020.00	533.44	448.11	01/04/20	09/07/20	PERSONAS	1,726	100.00%	75.67%	\$786,935.52	\$252,953.34		
5	SOP-REY-FAISMUN-021-2020-LP	TAMAULIPAS I	LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SÉPTIMA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA TAMAULIPAS I, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$11,205,737.75	\$8,327,518.86	\$9,659,921.88	\$1,545,815.87	M2	6,237.00	5,506.10	5,165.75	01/04/20	29/07/20	PERSONAS	2,967	100.00%	83.46%	\$8,062,414.46	\$1,597,507.42		
6	SOP-REY-FAISMUN-022-2020-LP	RAMÓN PÉREZ III	KARLA YADIRA ZALETA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CAIC RAMÓN PÉREZ, UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO I, EN COLONIA RAMÓN PÉREZ III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$748,000.00	\$577,768.18	\$670,211.09	\$77,788.91	ML	140.00	258.00	254.32	01/04/20	19/07/20	PERSONAS	150	100.00%	99.89%	\$669,500.09	\$711.00		
7	SOP-REY-FAISMUN-023-2020-LP	AEROPUERTO	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE "C" ENTRE LÍMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE, EN LA COLONIA AEROPUERTO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,244,360.00	\$3,399,355.74	\$3,943,252.66	\$1,301,107.34	M2	3,288.00	2,836.21	3,412.71	01/04/20	29/06/20	PERSONAS	436	100.00%	100.00%	\$3,943,252.66	\$0.00		
8	SOP-REY-FAISMUN-024-2020-LP	ARCO IRIS	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBÍ, DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE, DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÍ ENTRE VIOLETA Y LATERAL DE CANAL RODHE, EN LA COLONIA ARCO IRIS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,462,600.42	\$3,499,349.85	\$4,059,245.83	\$1,403,354.59	LOTE	1.00	Sanitario 140 ML - Pluvial 47.82 m3 - Pluvial superficial 2095.77 M2	Sanitario 137.60 ML - Pluvial 69.18 M3 - Pluvial superficial 1694.31 M2	01/04/20	29/07/20	PERSONAS	4,663	100.00%	95.55%	\$3,878,541.98	\$180,703.85		
9	SOP-REY-FAISMUN-045-2020-LP	HIDALGO	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE RL. MI.	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,650,000.00	\$9,909,159.76	\$11,494,625.32	\$1,155,374.68	LOTE	1.00	1.00	1.00	15/04/20	11/10/20	PERSONAS	1,589	100.00%	100.00%	\$11,494,623.37	\$1.95		
10	SOP-REY-FAISMUN-046-2020-LP	EJIDO LA ESCONDIDA	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA, EN EL EJIDO LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,654,300.00	\$2,287,833.14	\$2,653,886.44	\$413.56	M2	2,540.00	1,758.42	1,806.41	15/04/20	12/08/20	PERSONAS	2,075	100.00%	93.20%	\$2,473,342.89	\$180,543.55		
11	SOP-REY-FAISMUN-047-2020-LP	AQUILES SERDÁN	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LONGORIA ENTRE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$12,301,437.50	\$8,387,991.05	\$9,730,069.62	\$2,571,367.88	M2	7,712.50	5,817.50	5,817.50	15/04/20	11/09/20	PERSONAS	64,559	100.00%	99.09%	\$9,641,545.92	\$88,523.70		
12	SOP-REY-FAISMUN-048-2020-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,682,187.50	\$4,898,355.16	\$5,682,091.99	\$95.51	M2	3,562.50	4,298.93	4,264.28	15/04/20	12/08/20	PERSONAS	3,843	100.00%	99.99%	\$5,681,417.92	\$674.07		

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMÍAS	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
									U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
13	SOP-REY-FAISMUN-070-2020-LP	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,885,420.00	\$2,488,111.79	\$2,886,209.68	\$999,210.32	M2	2,436.00	1,427.47	2,215.55	18/05/20	25/08/20	PERSONAS	3,634	100.00%	92.46%	\$2,668,720.01	\$217,489.67	
14	SOP-REY-FAISMUN-071-2020-LP	LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA	ROSBEL MATA PORTILLO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA, DESDE SU CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN COLONIA LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,350,000.00	\$7,198,088.51	\$8,349,782.67	\$1,000,217.33	M2	10,000.00	794.95 M3	794.95 M3	18/05/20	25/08/20	PERSONAS	2,075	100.00%	99.86%	\$8,338,471.57	\$11,311.10	
15	SOP-REY-FAISMUN-111-2020-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	INGENIERÍA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESSES ENTRE CENTRAL Y RIBERA CENTRAL, EN LA COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$7,592,200.00	\$5,581,892.16	\$6,474,994.91	\$1,117,205.09	M2	4,760.00	3,502.63	3,502.63	22/06/20	19/10/20	PERSONAS	3,711	100.00%	94.75%	\$6,135,305.10	\$339,689.81	
16	SOP-REY-FAISMUN-146-2020-LP	FRACC. PUERTA DEL SOL	INMOVILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASA HOGAR DEL ADULTO MAYOR (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE, FRACC. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$14,208,354.20	\$12,246,269.42	\$14,205,672.53	\$2,681.67	ALBERGUE	1.00	1.00	1.00	14/09/20	22/12/20	PERSONAS	800	100.00%	98.75%	\$14,028,707.60	\$176,964.93	
17	SOP-REY-FAISMUN-163-2020-LP	FRACC. VENTURA	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED, EN: AVENIDA VENTURA ENTRE CARRETERA REYNOSA-MONTERREY Y CALLE PLAYA PARAISO DEL FRACC. VENTURA	\$1,714,101.83	\$408,698.80	\$474,090.61	\$2,301.07	PIEZA	50.00	50.00	50.00	16/11/20	23/12/20	PERSONAS	4,199	100.00%	100.00%	\$474,090.61	\$0.00	
		FRACC. LOMA REAL		BLVD. LOMA REAL ENTRE CARRETERA REYNOSA-MONTERREY Y CALLE COLINA DEL SOL DEL FRACC. LOMA REAL		\$619,479.87	\$718,596.65		PIEZA	77.00	77.00	77.00					100.00%	99.64%	\$715,991.60	\$2,605.05	
		FRACC. AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS		AVENIDA AMPL. BUGAMBILIAS DESDE AVENIDA SAN JOAQUÍN HASTA AVENIDA SANTA ISABEL Y AVENIDA SANTA ISABEL DESDE AVENIDA SAN JOAQUÍN HASTA AVENIDA SAN AGUSTÍN DEL FRACC. AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS		\$162,619.52	\$188,638.64		PIEZA	20.00	20.00	20.00					100.00%	100.00%	\$188,638.64	\$0.00	
		LOS FRESNOS RESIDENCIAL		AVENIDA PASEO DE LOS FRESNOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y SEYAL DEL FRACC. LOS FRESNOS RESIDENCIAL		\$116,051.90	\$134,620.20		PIEZA	14.00	14.00	14.00					100.00%	100.00%	\$134,620.20	\$0.00	
		LOMAS DE JARACHINA		AVENIDA SAN JACINTO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JARACHINA Y CALLE ISAAC ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA SAN JUAN DEL RÍO DE LA COLONIA LOMAS DE JARACHINA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		\$168,840.22	\$195,854.66		PIEZA	17.00	17.00	17.00					100.00%	100.00%	\$195,854.66	\$0.00	
18	SSA/DA/102/2020	CARMEN SERDÁN, RAMOS Y AQUILES SERDÁN	HÉCTOR RODRÍGUEZ PÉREZ	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS SUBURBANAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS TECNOLOGÍA LED, EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS: ZAP 2803200010991 (COLONIAS CARMEN SERDÁN, RAMOS Y AQUILES SERDÁN)	\$2,844,842.00	\$308,000.00	\$357,280.00	\$0.00	PIEZA	80.00	80.00	107.00	28/12/20	31/12/20	PERSONAS	17,661	100.00%	100.00%	\$477,862.00	\$0.00	
				<i>CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO</i>					\$103,950.00	\$120,582.00	PIEZA	26.00					27.00				
				<i>TOTAL</i>						\$477,862.00	TOTAL	106.00					107.00				
		AQUILES SERDÁN Y FERROCARRIL ORIENTE		2803200011006 (AQUILES SERDÁN Y FERROCARRIL ORIENTE)		\$423,500.00	\$491,260.00		PIEZA	110.00	110.00	110.00					100.00%	100.00%	\$491,260.00	\$0.00	
		FERROCARRIL PONIENTE, CONSTITUCIÓN, MANUEL CAVAZOS LERMA, MODULO 2000 RANCHO GRANDE		ZAP 2803200012019 (COLONIAS FERROCARRIL PONIENTE, CONSTITUCIÓN, MANUEL CAVAZOS LERMA, MODULO 2000 RANCHO GRANDE)		\$796,950.00	\$924,462.00		PIEZA	207.00	207.00	207.00					100.00%	100.00%	\$924,462.00	\$0.00	
		PRIMERO DE MAYO		ZAP 2803200012748 (COLONIA PRIMERO DE MAYO)		\$308,000.00	\$357,280.00		PIEZA	80.00	80.00	110.00					100.00%	100.00%	\$491,260.00	\$0.00	
		<i>CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO</i>				\$115,500.00	\$133,980.00		PIEZA	30.00	30.00										
		<i>TOTAL</i>					\$491,260.00		TOTAL	110.00	110.00										
		ERNESTO ZEDILLO		ZAP 2803200012837 (COLONIA ERNESTO ZEDILLO)		\$385,000.00	\$446,600.00		PIEZA	100.00	100.00	130.00					100.00%	100.00%	\$580,580.00	\$0.00	
		<i>CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO</i>				\$115,500.00	\$133,980.00		PIEZA	30.00	30.00										
		<i>TOTAL</i>					\$580,580.00		TOTAL	130.00	130.00										
		INDUSTRIAL, FERROCARRIL ORIENTE, PRADERAS DE ORIENTE, NUEVO TAMAULIPAS Y ERNESTO ZEDILLO		ZAP 2803200012822 (COLONIA INDUSTRIAL, FERROCARRIL ORIENTE, PRADERAS DE ORIENTE, NUEVO TAMAULIPAS Y ERNESTO ZEDILLO)		\$231,000.00	\$267,960.00		PIEZA	60.00	60.00	100.00					100.00%	100.00%	\$446,600.00	\$0.00	
		<i>CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO</i>				\$567,182.00	\$154,000.00		\$178,640.00	\$0.00	PIEZA	40.00					40.00				
<i>TOTAL</i>				\$3,412,024.00	\$446,600.00	\$446,600.00	\$0.00	TOTAL	100.00	100.00											

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2020
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 EJERCICIO FISCAL 2020

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	ECONOMÍAS	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
									U. DE MEDIDA	PROGRAMADA	CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
19	C.D.A/118/2020	FRACC. PUERTA DEL SOL	VENTAS POR CATALAGO	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE "CASA DEL ADULTO MAYOR" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,889,094.62	\$1,628,529.84	\$1,889,094.61	\$0.00	ALBERGUE	1.00	1.00	1.00	28/12/20	31/12/20	PERSONAS	800	100.00%	100.00%	\$1,889,094.35	\$0.26
20	C.D.A/2020	FRACC. PUERTA DEL SOL	INSUMOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE "CENTRO DE MENORES FRONTERIZOS" DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$147,501.89	\$127,156.80	\$147,501.89	\$0.00	ALBERGUE	1.00	1.00	1.00	28/12/20	31/12/20	PERSONAS	1,500	100.00%	100.00%	\$147,501.89	\$0.00
TOTAL							\$99,942,092.73													
MINISTRADO							\$95,281,252.00													
MINISTRADO + INTERES GENERADO							\$96,301,753.77													
TECHO FINANCIERO							\$95,281,252.00													
SUB TOTAL PAGADO																		\$95,990,554.30		
PAGO 1 AL MILLAR POR OBRA PÚBLICA																		\$94,493.47		
TOTAL PAGADO																		\$96,085,047.77		
INTERESES BANCARIOS																		\$1,020,500.46		
INTERES PAGADO POR SPEI (FEBRERO)																		\$1.31		
SALDO EN CUENTA																		\$216,706.00		

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES




COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ