

RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2023
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EJERCICIO FISCAL 2023

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
1	SOP-REY-FISMUN-022-2023-LP	EJIDO LOS CAVAZOS	JOSE JUAN BOCANEGRA GARCIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ART. 27 CONSTITUCIONAL EN CALLE JUAN B. TIJERINA EN EJIDO LOS CAVAZOS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,360,000.00	\$659,451.14	\$764,963.32	ML	200.00	200.00	11/04/2023	09/06/2023	PERSONAS	500	100.00%	79.00%	\$609,857.72
2	SOP-REY-FISMUN-026-2023-LP	LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA AV. RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLES HEROES DE REFORMA Y J. RODRIGUEZ GONZALEZ EN LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO, TAMAULIPAS I Y CAPITAN CARLOS CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$51,450,000.00	\$43,100,169.94	\$49,996,197.13	M2	58,800.00	58,800.00	24/04/2023	20/09/2023	PERSONAS	704,767	100.00%	92.00%	\$46,326,901.40
3	SOP-REY-FISMUN-027-2023-LP	ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU	INTEGRA RIOSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO REAL Y ROBERTO HERNANDEZ ENTRE CALLES LAS TORRES Y TAMPICO EN LAS COLONIAS ALIANZA SOCIAL, VALLE MODELO, LOMAS DE LA TORRE, SAN JORGE Y RODOLFO TORRE CANTU, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$30,322,300.00	\$23,647,293.63	\$27,430,860.61	M2	16,392.00	16,392.00	24/04/2023	20/09/2023	PERSONAS	11,859	100.00%	91.00%	\$24,975,099.08
4	SOP-REY-FISMUN-028-2023-LP	PEDRO JOSE MENDEZ	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIETE ENTRE CALLES PEDRO HUGO GONZALEZ Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,136,500.00	\$4,407,134.51	\$5,112,276.03	M2	2,520.00	2,520.00	24/04/2023	22/07/2023	PERSONAS	2,170	100.00%	72.00%	\$3,695,790.05
5	SOP-REY-RAMO 28 RFE-036-2023-LP	AQUILES SERDAN	TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AREA PARA HIDROTERAPIA CON TANQUE MULTIFUNCIONAL DE REHABILITACIÓN PARA PACIENTES PEDIATRICOS Y ADULTOS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL, UBICADO EN LIBRAMIENTO EN EL LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$12,380,146.42	\$10,672,540.02	\$12,380,146.42	M2	112.00	112.00	01/06/2023	28/10/2023	PERSONAS	704,767	100.00%	38.00%	\$4,779,182.02
6	SOP-REY-FISMUN-068-2023-LP	EJIDO ALFREDO V. BONFIL	ALAN JESUS CASAS RUEDA	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$919,200.00	\$790,510.80	\$916,992.53	M2	48.00	48.00	01/08/2023	29/10/2023	PERSONAS	320	100.00%	30.00%	\$275,097.76
7	SOP-REY-FISMUN-069-2023-LP	EJIDO ALFREDO V. BONFIL	ALAN JESUS CASAS RUEDA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE MAYO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$816,000.00	\$701,691.81	\$813,962.50	M2	120.00	120.00	01/08/2023	09/10/2023	PERSONAS	320	100.00%	32.00%	\$260,634.11
8	SOP-REY-FISMUN-089-2023-LP	VILLAS DIAMANTE	GDANTORI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES MACIAS UBICADO EN CALLE PASEO PLAYA DIAMANTE EN LA COLONIA VILLAS DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,552,120.00	\$3,060,905.18	\$3,550,650.01	M2	759.00	759.00	14/08/2023	21/11/2023	PERSONAS	378	100.00%	87.00%	\$3,124,204.63
9	SOP-REY-FISMUN-090-2023-LP	DEL RIO	ALAN JESUS CASAS RUEDA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 8 ROSARIO CASTELLANOS EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA COLONIA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,457,800.00	\$2,501,977.20	\$2,902,293.55	M2	612.00	612.00	14/08/2023	21/11/2023	PERSONAS	750	100.00%	31.00%	\$902,173.45
10	SOP-REY-FISMUN-091-2023-LP	JOSE DE ESCANDON	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 7 UBICADO EN CALLE NARANJOS ESQUINA CON CALLE POZA RICA EN LA COLONIA JOSE DE ESCANDON, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,420,000.00	\$2,948,100.53	\$3,419,796.61	M2	190.00	190.00	14/08/2023	21/12/2023	PERSONAS	1,164	100.00%	39.00%	\$1,346,177.30
11	SOP-REY-FISMUN-098-2023-LP	FLOVIGAR	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE LUIS ENTRE CALLES ESPERANZA Y BEATRIZ EN LA COLONIA FLOVIGAR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,497,578.01	\$385,234.92	\$446,872.51	ML	89.00	89.00	21/08/2023	18/11/2023	PERSONAS	4,056	100.00%	56.00%	\$250,621.79
12	SOP-REY-FISMUN-099-2023-LP	ZONA CENTRO	ALAN JESUS CASAS RUEDA	REHABILITACIÓN DE 108.00 ML DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ESCOBEDO ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$879,918.48	\$479,470.18	\$556,185.41	ML	108.00	108.00	21/08/2023	18/11/2023	PERSONAS	950	100.00%	59.00%	\$330,426.21
13	SOP-REY-FISMUN-100-2023-LP	LOPEZ PORTILLO II	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE 430.28 ML DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO DE TUBERIA NOVAFORT Y 430.28 ML DE ATARJEA MADRINA DE 8" DE DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, INCLUYE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO, EN CALLE JUAN N. MENDEZ ENTRE CALLES ROSAL Y MARGARITAS Y CALLE MARGARITAS ENTRE CARRETERA REYNOSA-MATAMOROS Y CALLE JUAN N. MENDEZ, DE LA COLONIA LOPEZ PORTILLO II, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$7,800,000.00	\$6,636,183.20	\$7,697,972.51	ML	108.00	108.00	21/08/2023	18/11/2023	PERSONAS	1,994	100.00%	84.00%	\$6,511,971.12

MA

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA
								U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA
14	SOP-REY-FISMUN-119-2023-LP	EL MAESTRO Y ARCOIRIS	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (HIERRO DUCTIL DE 36" DE DIAMETRO), SOBRE LECHO INFERIOR DE CANAL RODHE EN LADO ORIENTE DE PUENTE UBICADO EN CRUCE DE CANAL RODHE CON CARRETERA REYNOSA-SAN FERNANDO EN LAS COLONIAS EL MAESTRO Y ARCOIRIS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,500,000.00	\$4,740,566.61	\$5,499,057.27	ML	55.00	55.00	06/11/2023	30/12/2023	PERSONAS	175,020	100.00%	30.00%	\$1,649,717.18
15	SOP-REY-FISMUN-120-2023-LP	ZONA CENTRO	PIVECO, S.A. DE C.V	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE FRANCISCO J. MADERO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$829,928.64	\$610,231.88	\$707,868.98	ML	141.00	141.00	06/11/2023	30/12/2023	PERSONAS	704,767	100.00%	30.00%	\$212,360.69
16	SOP-REY-FISMUN-121-2023-LP	ZONA CENTRO	PIVECO, S.A. DE C.V	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE ITURBIDE Y MARÍA J. GONZÁLEZ (LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA) DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,783,961.05	\$1,537,635.03	\$1,783,656.63	ML	223.00	223.00	06/11/2023	30/12/2023	PERSONAS	704,767	100.00%	30.00%	\$535,096.99
17	DA/618/2023	VARIAS COLONIAS	COMERCIALIZADORA IMPORTADOR Y EXPORTADORA LOE DEL SURESTE	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS, LOMAS DEL REAL DE JARACHINA NORTE, SOLIDARIDAD, JESUS VEGA Y RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,241,659.79	\$1,932,465.34	\$2,241,659.79	PIEZA	443.00	443.00	30/11/2023	30/12/2023	PERSONAS	5,416	100.00%	0.00%	\$0.00
				TOTAL			\$126,221,411.81								SUB TOTAL PAGADO		\$95,785,311.50
				MINISTRADO	\$122,250,678.00										5% AL MILLAR		\$283,904.01
				MINISTRADO + INTERES GENERADO	\$125,607,384.71										COMISIONES PAGADAS		\$446.60
															7% AL AMIC		\$33,172.87
															ICIC		\$37,793.66
															1 AL MILLAR		\$123,979.75
				TECHO FINANCIERO	\$122,250,678.00										TOTAL PAGADO		\$96,264,608.39
															APERTURA DE CUENTA		\$0.00
				TECHO FINANCIERO + INTERESES	\$125,607,384.71										INTERESES BANCARIOS		\$3,356,706.71
															SALDO EN CUENTA		\$29,342,776.32

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. MARCO IVÁN HERNANDEZ PEÑA


COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2021-2024