



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2018



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RODOLFO NOE LONGORIA GAMUNDI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y REGIDORES, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,370,836.34	\$2,370,836.34	\$2,370,836.34	\$2,750,170.15	M2	3,062	2,040.96	07/05/2018	04/08/2018	Personas	2,109	100.00%	95.07%	\$2,614,664.91	\$135,505.24
2	SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP	ACTRICES MEXICANAS	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE LAS CALLES ESTACIÓN DE BOMBEO RANCHO GRANDE Y ACCESO A COLONIA ACTRICES MEXICANAS, COLONIA ACTRICES MEXICANAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$10,178,986.73	\$10,178,986.73	\$10,178,986.73	\$11,807,624.61	ML	3,782	4,381.00	01/06/2018	08/09/2018	Personas	10,000	100.00%	98.98%	\$11,686,750.32	\$120,874.29
3	SOP-REY-FAISMUN-119-2018-LP	LA ESCONDIDA	TERRACERÍAS Y URBANISMOS REVL, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y REPARACIÓN DE CAÍDO EN CALLE EFRAIN MARTÍNEZ RENDÓN ENTRE LAS CALLES CELEDONIO JUNCO Y LIBRAMIENTO ORIENTE, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$9,092,167.75	\$9,092,167.75	\$9,092,167.75	\$10,546,914.59	ML	442	651.20	15/06/2018	22/09/2018	Personas	5,500	100.00%	100.00%	\$10,546,914.59	\$0.00
4	SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP	LOMAS DEL PEDREGAL	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S. DE R.L. MI	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 34 (EBAR 34) EN CALLE NARANJOS ENTRE LAS CALLES MURRIETA Y OBRAS PÚBLICAS, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,632,422.59	\$2,632,422.59	\$2,632,422.59	\$3,053,610.20	LOTE	1	1.00	15/06/2018	22/09/2018	Personas	4,350	100.00%	98.05%	\$2,994,125.72	\$59,484.48
5	SOP-REY-FAISMUN-123-2018-LP	15 DE ENERO	VERÓNICA LIZETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$512,603.85	\$512,603.85	\$512,603.85	\$594,620.47	M2	170	288.00	15/06/2018	12/09/2018	Personas	365	100.00%	100.00%	\$594,620.26	\$0.21
6	SOP-REY-FAISMUN-124-2018-LP	VILLAS DEL ROBLE	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMEDES CABALLERO EN CALLE NINFA DE ANDAR MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES DANIELA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$617,856.47	\$617,856.47	\$617,856.47	\$716,713.51	M2	204	441.20	15/06/2018	12/09/2018	Personas	90	100.00%	100.00%	\$716,713.51	\$0.00
7	SOP-REY-FAISMUN-125-2018-LP	FRACC. PIRAMIDES	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE LAS CALLES GRIEGOS ESQUINA CON GRIEGOS 12, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$499,925.12	\$499,925.12	\$499,925.12	\$579,913.14	M2	165	91.59	15/06/2018	12/09/2018	Personas	200	100.00%	100.00%	\$579,913.14	\$0.00
8	SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP	LA ESCONDIDA	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE LAS CALLES TERCERA Y CUARTA, COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,058,985.49	\$1,058,985.49	\$1,058,985.49	\$1,228,423.17	M2	1,365	944.29	22/06/2018	19/09/2018	Personas	976	100.00%	90.40%	\$1,110,452.99	\$117,970.18
9	SOP-REY-FAISMUN-130-2018-LP	ERNESTO ZEDILLO	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ENCINOS ENTRE LAS CALLES LOS EBANOS Y SÉPTIMA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,727,577.04	\$2,727,577.04	\$2,727,577.04	\$3,163,989.37	M2	2,884	1,863.19	22/06/2018	19/09/2018	Personas	954	100.00%	99.06%	\$3,134,245.38	\$29,743.99
10	SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP	ERNESTO ZEDILLO	RT HOGARES, S.A. DE C.V.	DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES MANUEL CAVAZOS LERMA Y ENCINOS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,861,465.17	\$5,861,465.17	\$5,861,465.17	\$6,799,299.60	M2	6,182	4,058.07	22/06/2018	29/09/2018	Personas	1,627	100.00%	99.30%	\$6,751,749.06	\$47,550.54
11	SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	EZGO INDUSTRIAL SEVICES AND CARRIERS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ESPINOSA, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$885,411.69	\$885,411.69	\$885,411.69	\$1,027,077.56	M2	935	708.30	02/07/2018	09/09/2018	Personas	630	100.00%	99.74%	\$1,024,452.47	\$2,625.09
12	SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	FIDENCIO RÍOS GONZÁLEZ	DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBÉN CAVAZOS ENTRE CALLES RIO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,723,675.57	\$4,723,675.57	\$4,723,675.57	\$5,479,463.66	M2	4,334	2,885.19	06/07/2018	23/09/2018	Personas	1,674	100.00%	99.73%	\$5,464,466.59	\$14,997.07
13	SOP-REY-FAISMUN-158-2018-LP	CONSTITUCIÓN	GRUPO SOLMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLEJÓN UNO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$445,957.39	\$445,957.39	\$445,957.39	\$517,310.57	M2	250	250.00	06/07/2018	13/09/2018	Personas	450	100.00%	99.77%	\$516,128.34	\$1,182.23
14	SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP	AMPL. PEDRO J. MÉNDEZ	GARCÍA RESENDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,568,378.97	\$1,568,378.97	\$1,568,378.97	\$1,819,319.61	M2	1,665	1,653.37	13/07/2018	30/09/2018	Personas	5,946	100.00%	99.78%	\$1,815,382.28	\$3,937.33



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRAS, ACCIONES Y AVANCES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2018

FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EJERCICIO FISCAL 2018



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
15	SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP	GUADALUPE VICTORIA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GARCÍA MORENO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE TERCERA ENTRE CALLES LATERAL CANAL Y LIMITE, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,311,207.40	\$3,311,207.40	\$3,311,207.40	\$3,841,000.58	M2	4,268	3,267.61	02/08/2018	30/09/2018	Personas	2,531	100.00%	100.00%	\$3,841,000.54	\$0.04		
16	SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP	EJIDO LA UNIÓN	JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CLAVE 28DPR0103Z EN CALLE 21 DE FEBRERO, EJIDO LA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$517,209.96	\$517,209.96	\$517,209.96	\$599,963.55	M2	48	69.68	02/08/2018	30/09/2018	Personas	120	100.00%	51.77%	\$310,576.85	\$289,386.70		
17	SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP	LA NOPALERA	CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CONAFE LA NOPALERA EN CALLE SERGIO PÉREZ, EJIDO LA NOPALERA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$517,179.77	\$517,179.77	\$517,179.77	\$599,928.53	M2	48	48.00	02/08/2018	30/09/2018	Personas	120	100.00%	95.92%	\$575,436.33	\$24,492.20		
18	SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP	ACTRICES MEXICANAS	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA 750 EN ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN CONAFE EN LA COLONIA ACTRICES MEXICANAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$654,339.88	\$654,339.88	\$654,339.88	\$759,034.26	M2	96	96.00	08/08/2018	30/09/2018	Personas	120	100.00%	50.47%	\$383,063.18	\$375,971.08		
19	SOP-REY-FAISMUN-221-2018-LP	15 DE ENERO	DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PLANTEL ESCOLAR TELESECUNDARIA PROFESORA OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$616,474.13	\$616,474.13	\$616,474.13	\$715,109.99	M2	96	96.00	08/08/2018	30/09/2018	Personas	365	100.00%	48.05%	\$343,575.18	\$371,534.81		
20	SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE RODOLFO GARZA CANTÚ Y ÓSCAR ALEXANDRE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$5,216,847.79	\$5,216,847.79	\$5,216,847.79	\$6,051,543.44	LOTE	1	1.00	01/10/2018	14/12/2018	Personas	150,000	100.00%	99.19%	\$6,002,442.92	\$49,100.52		
21	SOP-REY-FAISMUN-241-2018-LP	CONSTITUCIÓN	CONSTRUCTORA SERNA GARZA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 15, EN BOULEVARD FERROCARRIL-REVOLUCIÓN PONIENTE, COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,242,641.60	\$2,242,641.60	\$2,242,641.60	\$2,601,464.26	LOTE	1	1.00	01/10/2018	14/12/2018	Personas	3,220	100.00%	100.00%	\$2,601,464.25	\$0.01		
22	SOP-REY-FAISMUN-242-2018-LP	COLONIA NUEVO MÉXICO ITAVU	VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONINO RODRÍGUEZ CRUZ, UBICADA EN LAS CALLES YUCATÁN CON CUERNAVACA, COLONIA NUEVO MÉXICO ITAVU, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,033,574.89	\$1,033,574.89	\$1,033,574.89	\$1,198,946.87	ML	320	320.00	01/10/2018	14/12/2018	Personas	468	100.00%	100.00%	\$1,198,946.87	\$0.00		
23	SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP	COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ	VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GALVÁN DE LOZANO, UBICADA EN CALLE JAZMÍN Y GARDENIA, COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$629,569.28	\$629,569.28	\$629,569.28	\$730,300.36	M2	48.00	48.00	01/10/2018	14/12/2018	Personas	80	100.00%	94.25%	\$688,312.26	\$41,988.10		
24	SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP	FRACC. EL CAMPANARIO	INMOBILIARIA LOMAS DE SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO 18, UBICADO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PUENTE PHARR ENTRE CALLES DATAOM, FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,737,097.73	\$1,737,097.73	\$1,737,097.73	\$2,015,033.37	LOTE	1	1.00	22/10/2018	20/12/2018	Personas	4,660	100.00%	100.00%	\$2,015,033.38	-\$0.01		
25	SOP-REY-FAISMUN-247-2018-LP	GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE	HEME INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA DE REBOMBEO) NÚMERO 15, UBICADO EN LA CALLE CONDE DE SIERRA GORDA ESQUINA CON GASODUCTO PEMEX, COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,137,750.43	\$2,137,750.43	\$2,137,750.43	\$2,479,790.50	LOTE	1	1.00	22/10/2018	20/12/2018	Personas	54,667	100.00%	100.00%	\$2,479,790.50	\$0.00		
26	SOP-IF-AS-214-18-P	20 DE NOVIEMBRE	P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - COLECTOR EN CALLE LATERAL SUR DREN EL MORILLO ENTRE CALLES LEÓN GUZMÁN Y ZACATECAS	\$2,750,614.97	\$2,750,614.97	\$2,750,614.97	\$3,190,713.37	ML	500	500.00	13/09/2018	15/03/2019	Personas	25,000	80.00%	100.00%	\$3,190,713.36	\$0.01		
				SUB TOTAL OBRA PÚBLICA	\$64,540,758.00	\$64,540,758.00	\$64,540,758.00	\$74,867,279.28						SUB TOTAL OBRA PÚBLICA				\$73,180,935.18	\$1,686,344.10		



RAMO 033 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2018
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EJERCICIO FISCAL 2018



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA SIN IVA	MONTO CONTRATADO SIN IVA	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2018		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							TOTAL SIN IVA	FEDERAL CON IVA	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
27	FISM/01/2018	PRODIM	VENTAS POR CATALAGO S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	\$940,607.59	\$940,607.59	\$940,607.59	\$1,091,104.80	EQUIPAMIENTO	7	7.00	01/10/2018	31/12/2018	Personas	62	100.00%	100.00%	\$1,091,104.80	\$0.00
28	FISM/02/2018	PRODIM	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	\$370,002.25	\$370,002.25	\$370,002.25	\$429,202.61	EQUIPAMIENTO	1	1.00	01/10/2018	31/12/2018	Personas	500	100.00%	100.00%	\$429,202.61	\$0.00
29	FISM/03/2018	GASTOS INDIRECTOS	VENTAS POR CATALAGO S.A. DE C.V.	GASTOS INDIRECTOS	\$1,965,900.73	\$1,965,900.73	\$1,965,900.73	\$2,280,444.85	EQUIPAMIENTO	1	1.00	01/11/2018	31/12/2018	Personas	Ciudad	50.00%	0.00%	\$0.00	\$2,280,444.85
				SUB TOTAL ACCIONES	\$3,276,510.57	\$3,276,510.57	\$3,276,510.57	\$3,800,752.26						SUB TOTAL ACCIONES				\$1,520,307.41	\$2,280,444.85
				TOTAL	\$67,817,268.57	\$67,817,268.57	\$67,817,268.57	\$78,668,031.54						SUB TOTAL PAGADO				\$74,701,242.59	\$3,966,788.95
				MINISTRADO				\$76,015,376.00						PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)				\$71,676.57	
				TECHO FINANCIERO				\$76,015,376.00						TOTAL PAGADO				\$74,772,919.16	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$77,812,622.33						REINTEGROS				\$0.00	
														INTERESES BANCARIOS				\$1,797,246.33	
														SALDO EN CUENTA				\$3,039,703.17	

ENGARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ

