

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
CUARTO INFORME FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DEL FONDO FORTALECE 2017

FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31-dic-17

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META M2	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
							UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
CALLE BURGOS	REV. DIBERA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	2841.8	\$4,105,185.08	\$3,922,785.58	MTS2		\$16,966.19	\$3,979,751.77	21-ago-17	18-nov-17	90	PERSONAS	705	90%	95%
CALLE AMERICO VILLARREAL	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	1054.54	\$1,507,645.85	\$1,005,482.87	MTS2		\$495,248.64	\$1,501,726.51	21-ago-17	18-nov-17	90	PERSONAS	450	100%	95%
CALLE FRANCISCO VILLA	AGUA ES SERDAN	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	728.03	\$558,805.08	\$519,296.84	MTS2		\$30,882.90	\$549,959.74	23-ago-17	18-nov-17	88	PERSONAS	618	100%	95%
CALLE EMILIANO ZAPATA	INDEPENDENCIA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	967.76	\$1,842,700.09	\$1,001,003.50	MTS2		\$9,705.21	\$1,042,708.71	23-ago-17	31-oct-17	70	PERSONAS	258	100%	95%
CALLE JALISCO	LAGUNA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	1701.87	\$1,472,671.00	\$1,143,612.58	MTS2		\$128,836.74	\$1,472,449.32	23-ago-17	20-nov-17	90	PERSONAS	418	100%	95%
CALLE LAREDO	LAGUNA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	3074.05	\$813,580.30	\$813,146.08	MTS2		\$102,158.34	\$913,304.45	23-ago-17	20-nov-17	90	PERSONAS	453	100%	95%
CALLE BARAMBA	ARCOSIS	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	1584.1	\$1,862,579.30	\$1,613,838.72	MTS2		\$11,944.30	\$1,627,783.02	21-ago-17	18-nov-17	90	PERSONAS	230	90%	95%
CALLE RIO MANTE	AMPL. LONGORIA	RECARPETEO	MTS2	1802.55	\$977,492.65	\$862,986.24	MTS2		\$162,101.75	\$974,767.98	23-ago-17	18-nov-17	88	PERSONAS	158	100%	95%
CALLE SANDRA	LUIS DONALDO COLOSIO	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	2454.89	\$3,029,011.50	\$1,942,742.58	MTS2		\$911,161.49	\$2,903,904.07	21-ago-17	18-nov-17	90	PERSONAS	328	90%	95%
CALLE ING VILLARREAL	FRACCIONAMIENTO REYNOSA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	3303.47	\$1,023,675.65	\$2,733,223.75	MTS2		\$169,298.00	\$2,902,521.75	21-ago-17	18-nov-17	90	PERSONAS	327	100%	95%
CALLE SAUCE	AMPL. ESPERANZA	PAVIMENTACION HIDRAULICA	MTS2	1806.65	\$1,488,534.72	\$1,415,843.44	MTS2		\$71,647.58	\$1,488,491.02	21-ago-17	18-nov-17	90	PERSONAS	298	100%	95%
TOTAL:						\$19,780,000.00	\$17,157,640.17										


ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 - 2018