

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	1	TAM200101699270	Proyecto de inversión	817850	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817850.0, modificado:817850.0}}	Construcción de Banqueta Perimetral en Plaza ubicada entre las Calles Antonio J. Bermúdez-Colonines y Paseo de los Cedros-Sabinos Colonia Antonio J. Bermúdez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	1653	1651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.0, meta_modificada:1487.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Antonio J. Bermúdez, 88727 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883161, lat:26.0587253}}	20-04-2020	20-07-2020	204462.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699270/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699271	Proyecto de inversión	889625	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889625.0, modificado:889625.0}}	Construcción de Banquetas Perimetral en Complejo Deportivo ubicado entre Calles Antonio J. Bermúdez Paseo de Las Palmas y Primavera del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	1653	1651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.5, meta_modificada:1617.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Antonio J. Bermúdez, 88727 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883161, lat:26.0587253}}	20-04-2020	20-07-2020	222406.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699271/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699272	Proyecto de inversión	3945232.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945232.5, modificado:3945232.5}}	Pavimentación Hidráulica de Calle Minas Dos entre Calles Antonio J. Bermúdez y Primavera del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	2646	2704	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.5, meta_modificada:2473.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pro. Latón, Villa Esmeralda, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2448508, lat:26.0034765}}	20-04-2020	20-07-2020	986308.13	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699272/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699274	Proyecto de inversión	3417606.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417606.5, modificado:3417606.5}}	Pavimentación Hidráulica de Calle Laguna del Carpintero entre Calles Paseo del Tamesí y Punta Arenas, Colonia Villa Diamante del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	966	938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.7, meta_modificada:2142.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Diamante, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2418072, lat:26.0144484}}	20-04-2020	20-07-2020	854401.63	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699274/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699275	Proyecto de inversión	22000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA ENTRE BLVD. MORELON Y ALVARO OBREGÓN COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Fe, 88758 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2944739, lat:26.0547043}}	14-04-2020	14-09-2020	5500000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{1699275/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699276	Proyecto de inversión	2727450	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727450.0, modificado:2727450.0}}	Pavimentación Hidráulica de Calle Morelos entre Avenida Tamaulipas y Juan Mario Castorena, Colonia Nuevo México del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	1653	1651	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo México Itavú, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3951235, lat:26.0202807}}	22-04-2020	22-07-2020	681862.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699276/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699277	Proyecto de inversión	10509680.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050968014E7, modificado:1.050968014E7}}	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SEDE DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS EN CALLE VILLANUEVA ENTRE CALLE A Y ELÍAS PIÑA COLONIA NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3108972, lat:26.0698918}}	15-04-2020	15-09-2020	2627420.04	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{1699277/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699278	Proyecto de inversión	6600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6600000.0}}	REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-98.2779535, lat:26.0906481}}	16-04-2020	16-07-2020	1650000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{1699278/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699279	Proyecto de inversión	2110427	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110427.0, modificado:2110427.0}}	Pavimentación Asfáltica de Calle Tepic entre Villahermosa y Acapulco Colonia Ladrillera Mexicana del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS		5	481	458	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.57, meta_modificada:1918.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Acapulco, Ladrillera Mexicana, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859156, lat:26.0678201}}	16-04-2020	16-07-2020	527606.75	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699279/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	1	TAM200101699280	Proyecto de inversión	2614217.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614217.13, modificado:2614217.13}}	Recarpeteo de Calle Dr. González entre Deandar Amador y Dr. Puig Colonias Electricistas y Doctores del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	1500	1359	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5157.94, meta_modificada:5157.94}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Heriberto Deánzar Amador, Los Doctores, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3004522, lat:26.0587449}}	16-04-2020	16-07-2020	653554.28	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699280/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699281	Proyecto de inversión	1078000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078000.0, modificado:1078000.0}}	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TAMAUPLIPAS ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298899	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}	16-04-2020	16-07-2020	269500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{1699281/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699282	Proyecto de inversión	2200814	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200814.0, modificado:2200814.0}}	Recarpeteo de Calle Lago de Yuriria entre Lago de Texcoco y Río Sena Colonia Valle Alto del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	553	527	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3085.37, meta_modificada:3085.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lago de Yuriria, Valle Alto, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3436315, lat:26.0695933}}	21-04-2020	21-07-2020	550203.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699282/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699283	Proyecto de inversión	49500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}}	CONSTRUCCIÓN DE MUSEO DEL FERROCARRIL EN CALLE FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE ENTRE JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298899	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Ferrocarril revolución Poniente, Ferrocarril Zona Centro, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2878867, lat:26.0903867}}	17-04-2020	17-09-2020	12375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{1699283/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699284	Proyecto de inversión	1650000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	Rehabilitación de Ebar 17 ubicado en la calle Pradera Esquina con Rocalosa de la Colonia Cima en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ua y saneamie	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	3159	3128	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Cima, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3478629, lat:26.0736215}}	15-04-2020	15-07-2020	412500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:0.0}}	{1699284/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699285	Proyecto de inversión	2966700	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2966700.0}}	Pavimentación Hidráulica de Calle Agroindustrias entre lateral del Canal Redhe y Límite de Colonia Arcorís del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	693	663	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Arcorís, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0273973}}	21-04-2020	21-07-2020	741675	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699285/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699286	Proyecto de inversión	6600000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA HASTA DREN EL ANHELO EN SU CRUCE CON LIBRAMIENTO MONTEBERRY-MATAMOROS COLONIAS FUNDADORES Y JACINTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	ua y saneamie	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	N	0	0	2886	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fundadores, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3163724, lat:26.0475761}}	13-04-2020	13-07-2020	1650000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	{1699286/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699287	Proyecto de inversión	3323015.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323015.3, modificado:3323015.3}}	Pavimentación Hidráulica de Calle Hidalgo entre Revolución y Michoacán, Colonia Estuero Nacional del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	1035	1049	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.7, meta_modificada:2002.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Estuero Nacional, 88735 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.0388363}}	15-04-2020	15-07-2020	830753.83	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699287/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	CONTRIMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	1	TAM200101699288	Proyecto de inversión	1778518.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778518.35, modificado:1778518.35}}	Construcción de Paradero de Autobuses ubicado en ambos lados de cruce de Libramiento Oriente con Carretera Reynosa Matamoros en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	2340	2388	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lateral, Francisco Sarabia, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2385582, lat:26.0229582}}	17-04-2020	17-07-2020	444629.59	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	(1699288/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699289	Proyecto de inversión	275000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}}	Construcción de Muro de Contención Pluvial en Dren del Molillo, a partir de la salida del Sifón en cruce con Dren El Anheló, Colonia Nuevo Amanecer del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	6015	5895	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo Amanecer, 88786 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2445422, lat:26.0553678}}	20-04-2020	20-07-2020	68750	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(1699289/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699290	Proyecto de inversión	8250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8250000.0}}	SERVICIO DE LABORATORIO DE MATERIALES EN TODAS LAS OBRAS DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	14-04-2020	14-07-2020	2062500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de Inversión, trimestre:1.0, usuarios:andra palaciosv, fecha:2020-04-24}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699291	Proyecto de inversión	1430000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1430000.0}}	Construcción de Barda Perimetral y Canal Pluvial en Escuela Primaria Della Garcia, ubicada en Calle Estero esquina con Condominio, Ampliación El Fortín colonia La Cima del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	N	0	0	700	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Cima, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3478629, lat:26.0736215}}	22-04-2020	22-07-2020	357500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	(1699291/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699298	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	26998	52989	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	13-04-2020	13-07-2020	1375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1699298/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699300	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	25914	51701	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	15-04-2020	15-07-2020	1375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1699300/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699316	Proyecto de inversión	2901617.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901617.5, modificado:2901617.5}}	Pavimentación Hidráulica de Calle Ciudad de México Sur entre Ciudad de México y Ciudad de México Poniente, Colonia Los Muños del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	3423	3324	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.8, meta_modificada:1840.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Muños, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3420542, lat:26.052345}}	21-04-2020	21-07-2020	725404.38	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1699316/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699317	Proyecto de inversión	137500	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}}	Construcción de Banquetas en Acera Norte de Calle Dr. José María Cantú entre Río González, Colonia Los Doctores del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Banquetas Perimetrales en Secundaria General No.2 Mario González Aguirre ubicada en Calle Naranjos entre 10 de Mayo y Toteco, Colonia Petrolera del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	629	580	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Doctores, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3013165, lat:26.0601774}}	22-04-2020	22-07-2020	34375	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699317/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699318	Proyecto de inversión	825000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños JM México ubicado en Calle Mario Aguilera entre Francisco Nicodemo y F. Trejo Flores, Colonia del Maestro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Rehabilitación de Techumbre en Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec ubicado en Calle Colegio Militar entre Montes de Oca y Francisco Márquez, Colonia Lázaro Cárdenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	N	0	0	850	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José de Escandón, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0683116}}	22-04-2020	22-07-2020	206250	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1699318/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699319	Proyecto de inversión	1980000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}}	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños JM México ubicado en Calle Mario Aguilera entre Francisco Nicodemo y F. Trejo Flores, Colonia del Maestro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Rehabilitación de Techumbre en Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec ubicado en Calle Colegio Militar entre Montes de Oca y Francisco Márquez, Colonia Lázaro Cárdenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Maestro, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2725819, lat:26.0324923}}	22-04-2020	22-07-2020	495000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1699319/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699320	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	N	0	0	368	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2821589, lat:26.0510119}}	21-04-2020	21-07-2020	137500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1699320/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699321	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	58218	80412	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	13-04-2020	13-07-2020	1375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699321/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699322	Proyecto de inversión	1485000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0}}	Construcción de Biblioteca equipada en Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en la Calle Osava entre San Luis y Aguascalientes, Colonia Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	N	0	0	380	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}	24-04-2020	24-07-2020	371250	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1699322/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699323	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	46521	68930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	14-04-2020	14-07-2020	1375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699323/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699324	Proyecto de inversión	1045000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}}	Construcción de Comedor-Cocina en Jardín de Niños América ubicada en Calle San Luis esquina Zacatecas de la Colonia Lampacitos en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	N	0	0	134	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lampacitos, Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245973, lat:26.0250399}}	23-04-2020	23-07-2020	261250	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1699324/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699325	Proyecto de inversión	1774270.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774270.3, modificado:1774270.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 20X25 M. EN CAIC UBICADO EN CALLE AZUCENA ENTRE VARDY Y TULIPÁN COLONIA CAMPESTRE ITAVU DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.96, meta_modificada:546.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campestre, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3738867, lat:26.0398489}}	16-04-2020	16-07-2020	443567.58	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699325/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699326	Proyecto de inversión	495000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}}	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Juan B. Tjerina ubicada en Calle Ignacio Mariscal Esquina Ignacio Ramirez, Colonia Benito Juárez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2855795, lat:26.0178107}}	23-04-2020	23-07-2020	123750	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1699326/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699327	Proyecto de inversión	1485000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 Y COMEDOR EQUIPADO EN CAIC UBICADA EN PRIVADA VILLA SANTA BÁRBARA ENTRE CALLE VILLA DE SANTA BÁRBARA Y CALLE VILLA DE AGUAYO EN LA COLONIA RIVERAS DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.43, meta_modificada:173.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Villa de Sta. Bárbara, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2390068, lat:25.9947516}}	17-04-2020	17-07-2020	371250	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699327/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699329	Proyecto de inversión	881100	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881100.0, modificado:881100.0}}	Construcción de Banda Perimetral en Jardín de Niños Club Rotario Reynosa ubicado en Calle Salud entre Autenticidad y Educación en La Colonia Vámos Tamaulipas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	64	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Vámos Tamaulipas, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2220445, lat:25.9816933}}	24-04-2020	24-07-2020	220275	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1699329/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699331	Proyecto de inversión	1870000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1870000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA 750 + COMEDOR EQUIPADO + BANDA LADO PONIENTE EN CAIC UBICADA EN CALLE IZTACCHUATL ENTRE FUJYAMA Y MAUNA KEA DE LA COLONIA BALCONES DE ALCALÁ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.31, meta_modificada:248.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Balcones de Alcalá, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2543807, lat:26.0061233}}	17-04-2020	17-07-2020	467500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699331/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699332	Proyecto de inversión	1485000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0}}	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Nueva Creación ubicada en Calle Jaime Nuño entre Boca de Apiza y San Luis Potosí Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	261	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.76, meta_modificada:401.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rancho Grande, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3211636, lat:26.1008291}}	24-04-2020	24-07-2020	371250	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699332/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699335	Proyecto de inversión	1104354.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104354.54, modificado:1104354.54}}	Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Jaime Torres Bodet ubicada en Calle Pinal esquina Argentina, Colonia Lomas Real del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	116	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachinas, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3540256, lat:26.0549327}}	23-04-2020	23-07-2020	276088.64	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699335/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699336	Proyecto de inversión	4227547.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227547.5, modificado:4227547.5}}	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RINCÓN DEL LLANO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y LIMITE DE COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S	795	869	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.5, meta_modificada:2650.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas del Bosque, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0928824}}	13-04-2020	13-07-2020	1056886.88	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699336/proyecto_1 (NICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2020	1	TAM200101699338	Proyecto de inversión	1191685	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191685.0, modificado:1191685.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE UNO ENTRE RIO SABINAS Y PRAEDIS BALBOA DE LA COLONIA LONGORIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	389	363	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Av. Praxedis Balboa, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon: -98.2902134, lat:26.069943}}	14-04-2020	14-07-2020	297921.25	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699338/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699342	Proyecto de inversión	1344284.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344284.24, modificado:1344284.24}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE GUADALAJARA DESDE OCCIDENTAL HASTA HERON RAMÍREZ DE LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	573	493	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.56, meta_modificada:2634.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Occidental, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon: -98.2904653, lat:26.0785348}}	17-04-2020	17-07-2020	336071.06	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699342/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699343	Proyecto de inversión	1789913.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789913.67, modificado:1789913.67}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE ZACATECAS DESDE OCCIDENTAL HASTA SALTILLO DE LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	1116	1005	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.62, meta_modificada:3522.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Occidental, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon: -98.2904653, lat:26.0785348}}	13-04-2020	13-07-2020	447478.42	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699343/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699346	Proyecto de inversión	1764708	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764708.0, modificado:1764708.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE INSURGENTES DESDE RIO MANTE A OCCIDENTAL DE LA COLONIA LONGORIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	688	634	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3438.67, meta_modificada:3438.67}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Rio Mante, Longoria, Reynosa, Tamps., México, lon: -98.2930522, lat:26.0814497}}	17-04-2020	17-07-2020	441177	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699346/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699653	Proyecto de inversión	684132.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684132.1, modificado:650886.71}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: LEGAL PUENTE, AYALA, LOS CAVAZOS, AMPLIACION RODRIGUEZ, LADRILLERA MENCIANA, ANTONIO J. BERMUDEZ, LA LAGUNA Y PETROLERA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon: -98.287632, lat:26.0653648}}	17-02-2020	30-12-2020	195266.01	195266	195266.01	195266.01	195266.01	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699653/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699658	Proyecto de inversión	949379.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949379.48, modificado:893829.39}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: DEL MAESTRO, DEL PRADO, ZONA CENTRO, AQUILES SERDAN, FERNANDEZ GÓMEZ, AMPL. CONSTITUCIÓN, MAESTRO CENTRO Y UNIDAD Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Maestro, Reynosa, Tamps., México, lon: -98.2725819, lat:26.0324923}}	17-02-2020	30-12-2020	268148.82	268149	268148.82	268148.82	268148.82	268148.82	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699658/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 Inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Públicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de hecho, como	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	CONTRIMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699659	Proyecto de inversión	1500425.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500425.91, modificado:1346675.53}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: LONGORIA, JARDÍN, SAN RICARDO, RODRIGUEZ, LOS DOCTORES, LOS LEONES Y LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	298893	297244	0	{meta:1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Longoria, México, lon:-98.2937897, lat:26.0789438}}	17-02-2020	30-12-2020	404002.66	404003	404002.66	404002.66	404002.66	404002.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{meta:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Longoria, México, lon:-98.2937897, lat:26.0789438}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs 1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Publicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de hecho, no.})	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699660	Proyecto de inversión	1612027.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612027.48, modificado:1489585.92}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: REVOLUCION OBREERA, LAS MITAS, SAN ANTONIO, MODULO 2000, NARCIZO MENDOZA, ELECTRICISTA, LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	298893	297244	0	{meta:1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, México, lon:-98.304738, lat:26.0519134}}	17-02-2020	30-12-2020	446875.78	446876	446875.78	446875.78	446875.78	446875.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{meta:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, México, lon:-98.304738, lat:26.0519134}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs 1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Publicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de hecho, no.})	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699273	Proyecto de inversión	555500	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.0, modificado:555500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL INICIANDO EN CRUCE DE CALLE LA SELVA CON CACHORROS Y FINALIZANDO EN MANUEL TARREGA DE LA COLONIA LOS LEONES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Infraestructura y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	629	580	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Leones, México, lon:-98.2999479, lat:26.0646562}}	13-04-2020	13-07-2020	138875	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{meta:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Leones, México, lon:-98.2999479, lat:26.0646562}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699354	Proyecto de inversión	525690	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525690.0, modificado:525690.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PEMEX ENTRE AV. CENTRAL Y CONDE DE SIERRA GORDA EN COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS	5	604	625	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Granjas Economicas del Nte., México, lon:-98.3786816, lat:26.056435}}	13-04-2020	13-07-2020	131422.5	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{meta:1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Granjas Economicas del Nte., México, lon:-98.3786816, lat:26.056435}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699355	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	17-04-2020	17-07-2020	1375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de Inversión, trimestre:1.0, usuarios:andra palaciosv, fecha:2020-04-24}}	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699356	Proyecto de inversión	3250623.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250623.97, modificado:3250623.97}}	PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO DEL FERROCARRIL A UBICARSE EN AVENIDA FERROCARRIL ENTRE JUAREZ Y VICTORIA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	13-04-2020	13-07-2020	812655.99	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de Inversión, trimestre:1.0, usuarios:andra palaciosv, fecha:2020-04-24}}	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699357	Proyecto de inversión	16326946.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.63269469E7, modificado:1.63269469E7}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LOS CAVAZOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Elos cavazos, Tamps., México, lon:-98.34307, lat:26.1464807}}	17-04-2020	17-09-2020	4081736.76	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699357/ proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699358	Proyecto de inversión	15750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.575E7, modificado:1.575E7}}	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE PUERTA DE ÉBANO ENTRE PUERTA DE FIRUL Y AV. PUERTA GRANDE EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}	17-04-2020	17-09-2020	3937500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699358/ proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699359	Proyecto de inversión	22000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}}	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN PREDIO UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE COLONIA FRACC. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}	17-04-2020	17-09-2020	5500000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699359/ proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699360	Proyecto de inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DIRECCIONAL PLUVIAL EN CRUCE DE RAMAL PLUVIAL HEB CON CANAL RODHE EN LA COLONIA EL OLMO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAUPLIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	3726	3524	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Olmo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3177413, lat:26.082696}}	13-04-2020	13-07-2020	1375000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699360/ proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699361	Proyecto de inversión	123750	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123750.0, modificado:123750.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LORENA ENTRE FERROCARRIL PONIENTE Y MANSELLA COLONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S	455	458	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fernández Gómez, 88570 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274976, lat:26.084792}}	13-04-2020	13-07-2020	30937.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699361/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699362	Proyecto de inversión	3865083.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865083.6, modificado:3865083.6}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR ALTERNO CAÍDO EN VARIOS SEGMENTOS DEL TRAMO UBICADO EN LATERAL NORTE DEL DREN ENTRE AV. TECNOLÓGICO A PUNTA DEL SOL, COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR = FRACC. PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ua y saneamie	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	N	0	0	25000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jarachina Del Sur, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3588192, lat:26.0304553}}	17-04-2020	17-07-2020	966270.9	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1699362/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699364	Proyecto de inversión	1760000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE DREN DE LAS MUJERES, DESDE EL CRUCE DE CALLE CD. DE MÉXICO CON CALLE NIZA DE LA COLONIA HACIENDA LAS FUENTES 3, A CONECTAR CON CALLE LONDRES DE LA COLONIA EL OLMITO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S	4408	4357	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Olmo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3177413, lat:26.082696}}	13-04-2020	13-07-2020	440000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1699364/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699365	Proyecto de inversión	1265000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DESDE CRUCE DE CALLE ALBAÑILES CON AMÉRICO VILLARREAL GUERRA HASTA DREN DE LAS MUJERES EN LA COLONIA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	ua y saneamie	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S	3542	3558	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Cruz, 88650 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3112394, lat:26.0885707}}	14-04-2020	14-07-2020	316250	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1699365/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	TAM200101699366	Proyecto de inversión	558250	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558250.0, modificado:558250.0}}	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LÓN DOS ENTRE CENTRAL ADULES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL AMPL. CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	S	1374	1377	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Constitución, 88600 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3057645, lat:26.0976854}}	16-04-2020	16-07-2020	139562.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699366/ proyecto_1 NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699663	Proyecto de inversión	1612531.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612531.82, modificado:1532194.9}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: HACIENDA LAS FUENTES, FRACC. MODERNO, VALLE ALTO, RANCHO GRANDE, HIDALGO, CASA BELLA, SAN ANTONIO, LAS FUENTES, EL OLMO, EL OLINTO Y HACIENDA LAS FUENTES III Y SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	22387	21844	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Hacienda las Fuentes, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3382774, lat:26.0859083}}	17-02-2020	30-12-2020	459658.47	459658.47	459658.47	459658.47	459658.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699663/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs 1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Publicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de haber...	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699665	Proyecto de inversión	1216589.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216589.7, modificado:1198740.88}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: CAPITAN CARLOS CANTU, ARCOIRIS, BENITO JUÁREZ, BALCONES DE ALCALA, AMPL. P.J. MENDEZ, Y AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Capitán Carlos Cantú, 88797 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.262843, lat:26.0267694}}	17-02-2020	30-12-2020	359622.26	359622.26	359622.26	359622.26	359622.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699665/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699668	Proyecto de inversión	1092369.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092369.98, modificado:1050829.43}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: LA ESCONDIDA, EJIDO LA CARDENAS, AMPL. LA PRESA, SANTA FE, LOPEZ PORTILLO III Y EL ANHELO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Anhele, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883164, lat:26.0528583}}	17-02-2020	30-12-2020	315248.83	315249	315248.83	315248.83	315248.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699668/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs 1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Publicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de haber...	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	TAM200101699675	Proyecto de inversión	1315897.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315897.34, modificado:1193255.07}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: NUEVO MEXICO, NUEVO AMANECER, LAMPACTOS, FUNDADORES, JACINTO LOPEZ, PUERTA GRANDE, PUERTA DEL SOL, JARACHINA SUR Y LOMAS DEL VILLAR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo México Itavii, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3951235, lat:26.0202807}}	17-02-2020	30-12-2020	357976.52	357977	357976.52	357976.52	357976.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699675/ proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs 1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Publicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de hecho, no})	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699678	Proyecto de inversión	1402663.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402663.03, modificado:1270028.23}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: SIERRA DE LA GARZA, INDUSTRIAL MAQUILADORA, VILLAS DEL ROBLE, GUADALUPE VICTORIA, PEDRO J. MENDEZ Y LOS MUROS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	20614	20195	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}	17-02-2020	30-12-2020	381008.47	381008	381008.47	381008.47	381008.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699678/ proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs 1: {observación:Si pertenece a la categoría de proyecto de inversión, puesto que se encuentra contablemente en el capítulo 6000 inversión de Obra Pública y por ende a Gasto de inversión, los Directores Responsables de Obra es una nueva disposición en la Ley de Obras Publicas y que cada Municipio debe contar con este tipo de servicios y también bajo contrato, de hecho, no})	Sin observaciones	
2020	1	TAM200101699680	Proyecto de inversión	687500	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:686903.45}}	SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE BACHEO A EJECUTARSE EN LAS 5 ZONAS DE LA CIUDAD IDENTIFICADAS EN EL PLANO DE SECTORIZACIÓN DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	5	298893	297244	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}	17-02-2020	30-12-2020	206071.04	206071	206071.04	206071.04	206071.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1699680/ proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

