

Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, con corte al 31 de Marzo de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 19) 10 de Marzo de 2017	Monto Contratado + Convenios de Ampl. Al Monto	Monto Ejercido Pagado	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiados		% de Avance	
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero
1	SOP-REY-FORTAMUN-007-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Avenida 20 de Noviembre entre Carretera a Rio Bravo y Calle Rómulo Tijerina	\$ 17,669,486.91	\$ 18,556,416.95	\$ 18,556,416.95	\$ -	M2	17,496.15	17,496.15	26-may-17	22-oct-17	150	Personas	7,886	100%	100%
2	SOP-REY-FORTAMUN-008-2017-LP	Unidad Obrera	Ductos Mantenimiento y Construcciones Gasexa, S.A de C.V.	Pavimentación Hidráulica en Calle 12 entre Zacatecas y Avenida Revolución	\$ 1,550,826.19	\$ 1,658,683.38	\$ 1,614,872.29	\$ 43,811.09	M2	1,227.26	1,227.26	17-jun-17	14-sep-17	90	Personas	455	100%	100%
3	SOP-REY-FORTAMUN-009-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcala	Cuva Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Pico Broad entre Abedul y Viaducto Reynosa	\$ 4,051,000.00	\$ 3,849,165.95	\$ 3,285,453.93	\$ 563,712.02	M2	3,222.20	4,926.27	17-jun-17	14-oct-17	120	Personas	1,064	100%	100%
4	SOP-REY-FORTAMUN-010-2017-LP	Pedro J. Méndez	Humanaya Construcciones, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Enrique Canseco entre Calle Segunda y Calle 21	\$ 14,087,554.03	\$ 14,084,901.99	\$ 12,714,684.94	\$ 1,370,217.05	M2	9,737.84	9,832.52	16-jun-17	13-nov-17	150	Personas	4,133	100%	100%
5	SOP-REY-FORTAMUN-011-2017-LP	Fraccionamiento Reynosa	GITSA Grupo Inmobiliario de Tamaulipas, S.A de C.V	Construcción de Drenaje Pluvial Entubado en Calle AC Villarreal Entre Avenida 20 de Noviembre y Calle Dorina; Calle Dorina entre AC. Villarreal y General Rodríguez, Fracc. Reynosa y Colonia Almaguer	\$ 2,712,445.97	\$ 2,675,933.32	\$ 2,664,122.81	\$ 11,810.51	ML	776.04	776.04	17-jun-17	14-sep-17	90	Personas	3,771	100%	100%
6	SOP-REY-FORTAMUN-022-2017-LP	Lampacitos	JF Konstruyendo, S.A de C.V	Pavimentación Hidráulica en Calle Rómulo Tijerina entre Zacatecas y Teresita	\$ 5,772,000.00	\$ 5,756,463.69	\$ 5,749,830.54	\$ 6,633.15	M2	4,810	4,810	15-jul-17	11-nov-17	120	Personas	1,781	100%	100%
7	SOP-REY-FORTAMUN-023-2017-LP	Fracc. Balcones de Alcala	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A de C.V	Revestimiento de Cubeta de Drenaje Pluvial en Boulevard Alcala entre Calichera y Calle 20 de Noviembre; Boulevard Villa Esmeralda entre 20 de Noviembre y Canal Rodhe	\$ 12,500,000.00	\$ 12,366,649.71	\$ 12,366,649.71	\$ -	M2	13,339.94	13,339.94	13-jul-17	10-dic-17	150	Personas	26,020	100%	

Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, con corte al 31 de Marzo de 2018

No. de Obra	Nº de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 19) 10 de Marzo de 2017	Monto Contratado + Convenios de Ampl. Al Monto	Monto Ejercido Pagado	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiados		% de Avance	
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero
8	SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR	Ciudad	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Vialidades de la Ciudad de Reynosa	\$ 1,213,246.45	\$ 1,212,548.16	\$ 1,212,548.16	\$ -	Lote	1	1	10-jul-17	07-sep-17	60	Personas	Ciudad	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 59,556,559.55</b>	<b>\$ 60,160,763.15</b>	<b>\$ 58,164,579.33</b>	<b>\$ 1,996,183.82</b>										

**ATENTAMENTE:**



**ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES**



COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2016 - 2018