

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA
2019	2	TAM190101512651	Proyecto de Inversión	10580868.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05808682E7, modificado:1.05808682E7}}	Reconstrucción de cárcamo de bombeo #27 ubicado en lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias calles de la Colonia El Anheló	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Presidencia Municipal		N
2019	2	TAM190101512701	Proyecto de Inversión	6739600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6739600.0, modificado:6731434.03}}	Pavimentación hidráulica en Calle 2 de Febrero entre Calles Rodolfo Garza Cantu y Sauzales de la Colonia La Presa	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal		N
2019	2	TAM190101512472	Proyecto de Inversión	23017912.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.301791216E7, modificado:2.30030729E7}}	Pavimentación Hidráulica en calle Adolfo López Mateos entre Carretera a Matamoros y Calle Amado Nervo, Construcción de Canal Pluvial, en Callejón Ignacio Comonfort entre Calle Adolfo López Mateos y Emilio Portes Gil y Construcción de Canal Pluvial en Calle Laurel entre Emilio Portes Gil y Dren Anheló	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal		N
2019	2	TAM190101512693	Proyecto de Inversión	11880038.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3: Pavimentación hidráulica		28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal		N
2019	2	TAM190101512486	Proyecto de Inversión	2047067.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047067.98, modificado:2035845.46}}	Construcción de Emisor Sanitario de 16" de diámetro en los tramos: Calle Elias Calles entre Laguna y Pino Suarez; Pino Suarez entre Calle Elias y Laredo y Calle Laredo entre Pino Suarez y Adolfo López Mateos	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Presidencia Municipal		N
2019	2	TAM190101512515	Proyecto de Inversión	6423702.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6423702.34, modificado:6327105.26}}	Pavimentación Hidráulica en Calle San Luis Potosí entre Calles Tiburcio Garza Zamora y Colón de la Zona Centro	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal		N

2019	2	TAM190101512554	Proyecto de Inversión	10683388.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.068338866E7, modificado:1.06748634E7}}	Pavimentación Hidráulica en Calle Santa María entre Calles Rosario e Israel, incluye drenaje pluvial en Calle Guadalupe entre Santa María y San Francisco; drenaje pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San Jacinto de la Colonia Lomas de Jarachina	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512665	Proyecto de Inversión	4476905.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476905.68, modificado:4471732.56}}	Construcción de drenaje pluvial en Boulevard Bugambillas / Los Sauces sobre el Dren del Fracc. Bugambillas	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101510791	Proyecto de Inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495311.94}}	Elaboración de estudios técnicos y ambientales para la gestión y manejo integral de residuos urbanos de Reynosa, incluye diagnostico ambiental de los RSU en el Municipio	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Presidencia Municipal de Reynosa, Tarradad de Reynosa, Tamaulipas	N
2019	2	TAM190101512544	Proyecto de Inversión	6486886.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6486886.53, modificado:6486886.53}}	Pavimentación Hidráulica en Calle Matamoros entre Calle Revolución Obrera y San Carlos de la Colonia Revolucion Obrera	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512675	Proyecto de Inversión	29124139.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.912413975E7, modificado:2.727399781E7}}	Construcción de drenaje pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa del Fracc. Paseo de las Flores	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512687	Proyecto de Inversión	8163487.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163487.5, modificado:4722021.63}}	Pavimentación hidráulica en Calle de las Jacarandas Sur entre Calles de los Robles y Novena del Fracc. Villa Florida	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512496	Proyecto de Inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4974939.24}}	Proyectos Ejecutivos Viales en diferentes Areas de la Ciudad	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de Preinversión	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512503	Proyecto de Inversión	20000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	Construcción de Primera Etapa de Museo del Ferrocarril en Avenida Revolución entre Calles Juarez y Porfirio Diaz de la Zona Centro	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Presidencia Municipal	N

2019	2	TAM190101512641	Proyecto de inversión	6162925.28	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6162925.28, modificado:6159311.72)}	Construcción de colector sanitario de 24" de diámetro en calles: iniciando en Adolfo Lopez Mateos esquina con Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, 4 de Julio, M. Acuña, Vicente Guerrero, L. Velarde y 5 de Febrero hasta Ebar #27 ubicado en lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles de la Colonia El Anheló	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512658	Proyecto de inversión	6500000	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0)}	Construcción de puente vehicular en Calle Miguel Barragan sobre Dren Reynosa Poniente del Fracc. Arboledas	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512682	Proyecto de inversión	31983513.32	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.198351332E7, modificado:2.828908237E7)}	Pavimentación Hidráulica en Calle Avenida Los Pinos entre Carretera a Monterrey y Calle Jazmines del Fracc. Villa Florida	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512413	Proyecto de inversión	27826614.44	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.782661444E7, modificado:2.774659519E7)}	Construcción de Obras complementarias y desarrollo de actividades de protección ambiental para la clausura del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos "Las Anacuas", de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2 003; Incluye programa operativo de supervisión ambiental, revisión de proyecto ejecutivo y construcción de centro de transferencia.	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512449	Proyecto de inversión	5366208.1	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366208.1, modificado:5363415.7)}	Estudios de Laboratorio de análisis y control de calidad de las obras publicas contratadas del ejercicio 2019	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Presidencia Municipal	N
2019	2	TAM190101512527	Proyecto de inversión	25610860.19	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.561086019E7, modificado:2.530486074E7)}	Recarpeteo en varios tramos del Boulevard Morelos entre Canal Anzalduas y Calle Predial, Varias Colonias de la Ciudad	28	Tamaulipas	32	Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Presidencia Municipal de Reynos	N

DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FIN/ CONTRATOS	AVANCES_FISIC AVANCES_FISIC CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
0	0	4008	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Anhelu, Roma, 88622 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2914527, lat:26.0489356)}	10-05-2019	11-09-2019	5290434.1	5290434.1	5264955.72	5264955.72	5264955.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0)}	{1512651/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	1251	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4648.0, meta_modificada:4648.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Presal Laguna, 88750 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2972109, lat:26.0516134)}	08-04-2019	08-08-2019	3602426.39	3602426.39	3602426.39	3602426.39	3602426.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2871.06)}	{1512701/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	4008	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:9728.08, meta_modificada:9728.08)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Anhelu, Roma, 88622 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2914527, lat:26.0489356)}	10-05-2019	06-09-2019	11501536.45	11501536.45	6960612.71	6960612.71	6960612.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:35.99)}	{1512472/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	1567	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10905.43, meta_modificada:10905.43)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Integración Familiar, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3869021, lat:26.0354253)}	08-04-2019	08-08-2019	7042167.1	7042167.1	7042167.1	7042167.1	7042167.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6536.71)}	{1512693/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	4008	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:404.0, meta_modificada:404.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Elias Calles, Lázaro Cárdenas, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.284291, lat:26.0482793)}	02-05-2019	30-07-2019	1176158.63	1176158.63	1176158.63	1176158.63	1176158.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:175.61)}	{1512486/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	6300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6053.79, meta_modificada:6053.79)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tiburcio Garza Zamora, Zona de Tolerancia, Ramos, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2832885, lat:26.0983027)}	08-04-2019	05-07-2019	1898131.58	1898131.58	1898131.58	1898131.58	1898131.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.53)}	{1512515/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances

0	0	579	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9798.4, meta_modificada:9798.4)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachinas, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.3540256, lat:26.0549327)}	10-05-2019	07-09-2019	5377431.7	5377431.7	3202459.02	3202459.02	3202459.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:1351.1 9)}	{1512554/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	12159	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:318.93, meta_modificada:318.93)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Bugambillas, 88707 Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.3035405, lat:26.0785655)}	08-04-2019	10-08-2019	2235866.28	2235866.28	1341519.77	1341519.77	1341519.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros lineales, avance:271.37)}	{1512665/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	733974	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.2859944, lat:26.0713205)}	08-05-2019	12-09-2019	1247655.97	1247655.97	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Estudio de preinversión, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
0	0	840	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5466.3, meta_modificada:5466.3)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.304738, lat:26.0519134)}	08-04-2019	10-09-2019	4300000	4300000	4284592.42	4284592.42	4284592.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:5171.1 1)}	{1512544/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	6605	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Viad. Reynosa, Tamaulipas, México, lon:- 98.3318692, lat:26.0077354)}	16-05-2019	12-09-2019	13636998.9	13636998.9	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Lote, avance:0.0)}	{1512675/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	7804	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10884.65, meta_modificada:10884.6 5)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.3718319, lat:26.0729642)}	08-04-2019	06-09-2019	2361010.81	2361010.81	1464549.88	1464549.88	1464549.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:1547.7 9)}	{1512687/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	6300	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.2859944, lat:26.0713205)}	09-05-2019	27-07-2019	2487469.62	2487469.62	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Lote, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
0	0	6300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril, Zona de Tolerancia, Ramos, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.2803779, lat:26.087692)}	04-06-2019	20-09-2019	10000000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances

0	0	4008	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:570.0, meta_modificada:570.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Anhelo, Roma, 88622 Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.2914527, lat:26.0489356)}	02-05-2019	02-08-2019	3079655.86	3079655.86	3079655.86	3079655.86	3079655.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:171.0)}	{1512641/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	12161	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Arboledas, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.3204791, lat:26.0840044)}	23-05-2019	19-09-2019	3250000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
0	0	7804	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25529.85, meta_modificada:25529.8 5)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.3718319, lat:26.0729642)}	08-04-2019	10-09-2019	14144541.18	14144541.18	11121273.88	11121273.88	11121273.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5085.5 4)}	{1512682/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	6300	{meta1: (unidad_medida:Metros, meta:90000.0, meta_modificada:90000.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Anacuas, Col del Parque, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.3028605, lat:26.0762374)}	31-05-2019	15-08-2019	13873297.59	13873297.59	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)}	{1512413/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	6300	{meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.2859944, lat:26.0713205)}	08-04-2019	17-12-2019	1898300.51	1898300.51	1898300.51	1898300.51	1898300.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.29)}		En Ejecución	Validado avances
0	0	6300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48459.73, meta_modificada:48459.7 3)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Morelos, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:- 98.2859944, lat:26.0713205)}	08-04-2019	10-09-2019	21000000	21000000	20944477.67	20944477.67	20944477.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44820. 4)}	{1512527/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances