

Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2019

| No. de Obra | Nº de Contrato               | Modalidad de Adjudicación | Colonia                       | Nombre de la Empresa Contratista                             | Objeto del Contrato  | Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019 | Monto Contratado (Con IVA) | Monto (Convenio de Ampliación) | Monto Ejercido Pagado | Monto por Ejercer | Saldo de Asignación | Metas / Cantidad |            | Período de Ejecución de la Obra |                      |      | Convenio en Plazo (Días de apliación) | Fecha Real de Conclusion | Beneficiados (Personas) |        | % de Avance |  |
|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
|             |                              |                           |                               |  |  |   |                            |                                |                       |                   |                     | Unidad de Medida | Programada | Fecha de Inicio                 | Fecha de Terminación | Días |                                       |                          | Cantidad                | Físico | Financiero  |  |
| 1           | SOP-REY-FORTAMUN-036-2019-LP | Licitación Pública        | Revolución Obrera             | Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V. | Pavimentación Hidraulica en calle Matamoros entre las calles Revolución Obrera y San Carlos, Colonia Revolución Obrera, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 6,486,886.53   | \$ 6,483,663.46            | \$ -                           | \$ 4,284,592.42       | \$ 2,199,071.04   | \$ -                | M2               | 5,466.30   | 08-abr-19                       | 04-sep-19            | 150  |                                       | 840                      | 94.60%                  | 66.08% |             |  |
| 2           | SOP-REY-FORTAMUN-037-2019-LP | Licitación Pública        | Fraccionamiento Bugambillas   | Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.             | Construcción de Drenaje Pluvial en Bulevar Bugambillas/los Sauces Sobre Dren, Fraccionamiento Bugambillas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 4,476,905.68   | \$ 4,471,732.56            | \$ -                           | \$ 1,341,519.77       | \$ 3,130,212.79   | \$ -                | ML               | 318.93     | 08-abr-19                       | 16-jul-19            | 100  |                                       | 12159                    | 85.09%                  | 30.00% |             |  |
| 3           | SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP | Licitación Pública        | Fraccionamiento Villa Florida | Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V. | Pavimentación Hidraulica en calle Avenida los Pinos entre Carretera a Monterrey y calle Jazmines, Fraccionamiento Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 31,983,513.32  | \$ 28,289,082.37           | \$ -                           | \$ 11,121,273.88      | \$ 17,167,808.49  | \$ -                | M2               | 25,529.85  | 08-abr-19                       | 04-sep-19            | 150  |                                       | 7804                     | 19.92%                  | 39.31% |             |  |
| 4           | SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP | Licitación Pública        | Integración Familiar          | Miguel Angel Obregon Ramirez                                 | Pavimentación Hidraulica en calle Aceptacion entre las calles Autenticidad y Revolucion, Colonia Integración Familiar, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 11,880,038.63  | \$ 11,695,692.95           | \$ -                           | \$ 7,042,167.10       | \$ 4,653,525.85   | \$ -                | M2               | 10,905.43  | 08-abr-19                       | 05-ago-19            | 120  |                                       | 1,567                    | 59.94%                  | 60.21% |             |  |
| 5           | SOP-REY-FORTAMUN-040-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias               | Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V. | Recarpeteo en Varios Tramos del Bulevar Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial, Varias Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 25,610,860.19  | \$ 25,304,860.74           | \$ -                           | \$ 20,944,477.67      | \$ 4,360,383.07   | \$ -                | M2               | 48,459.73  | 08-abr-19                       | 04-sep-19            | 150  |                                       | CIUDAD                   | 92.49%                  | 82.77% |             |  |
| 6           | SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP | Licitación Pública        | Zona Centro                   | Grupo Rio San Juan, S.A. de C.V.                             | Pavimentación Hidraulica en calle San Luis Potosi entre las calles Tiburcio Garza Zamora y Colon, Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 6,423,702.34   | \$ 6,327,105.26            | \$ -                           | \$ 1,898,131.58       | \$ 4,428,973.68   | \$ -                | M2               | 6,053.79   | 08-abr-19                       | 06-jul-19            | 90   |                                       | CIUDAD                   | 16.23%                  | 30.00% |             |  |
| 7           | SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias               | Mario Pompermayer Ramos                                      | Servicio (Supervision) de Direccion Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, Ampliacion Cumbres, Ampliacion Delicias, Antonio J. Bermudez, Anzalduas, Arcoiris, Beaty, Altamira, Benito Juarez y Carlos cantu, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | \$ 1,751,597.01   | \$ 1,234,753.17            | \$ -                           | \$ 370,425.95         | \$ 864,327.22     | \$ -                | PERSONA          | 0          | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  |                                       | -                        | 46.00%                  | 30.00% |             |  |

Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2019

| No. de Obra | Nº de Contrato               | Modalidad de Adjudicación | Colonia         | Nombre de la Empresa Contratista | Objeto del Contrato   | Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019 | Monto Contratado (Con IVA) | Monto (Convenio de Ampliación) | Monto Ejercido Pagado | Monto por Ejercer | Saldo de Asignación | Metas / Cantidad |            | Periodo de Ejecución de la Obra |                      |      | Convenio en Plazo (Días de apliación) | Fecha Real de Conclusión | Beneficiados (Personas) |        | % de Avance |  |
|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
|             |                              |                           |                 |                                  |   |   |                            |                                |                       |                   |                     | Unidad de Medida | Programada | Fecha de Inicio                 | Fecha de Terminación | Días |                                       |                          | Cantidad                | Físico | Financiero  |  |
| 8           | SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Maximino Ortiz Benavides         | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: el Anheló, el Campanario, Fernandez Gomez, Ferrocarril Zona Centro, Fraccionamiento Arboledas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá y Lazaro Cardenas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 1,656,077.61   | \$ 1,479,886.16            | \$ -                           | \$ 443,965.85         | \$ 1,035,920.31   | \$ -                | PERSONA          | 0          | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  |                                       | -                        | 1.79%                   | 30.00% |             |  |
| 9           | SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Andres Gonzalez Vallejo          | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Constitución, Cuartel Militar, Cumbres, Delicias, Ejido los Longoria y Ejido la retama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 635,580.33   | \$ 635,474.48              | \$ -                           | \$ 190,642.33         | \$ 444,832.15     | \$ -                | PERSONA          | 0          | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  |                                       | -                        | 1.00%                   | 30.00% |             |  |
| 10          | SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Mario Pompermayer Ramos          | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Camellas, Industria Maquiladora, la Cima, la Joya, Loma Real, los Fresnos, Nuevo Mexico, Paseo de las Flores, Reynosa y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | \$ 1,527,712.33   | \$ 1,535,163.12            | \$ -                           | \$ 460,548.94         | \$ 1,074,614.18   | \$ -                | PERSONA          | 0          | 10-abr-19                       | 20-dic-19            | 255  |                                       | -                        | 2.00%                   | 30.00% |             |  |
| 11          | SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Arturo Francisco Torres Elizondo | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Valle Soleado, Ventura, Villa Diamante, Villa Esmeralda y Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 1,576,930.21   | \$ 1,569,311.47            | \$ -                           | \$ 470,793.44         | \$ 1,098,518.03   | \$ -                | PERSONA          | 0.00       | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  |                                       | -                        | 4.00%                   | 30.00% |             |  |
| 12          | SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Alejandro Leon Ortiz Fresnillo   | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Fuentes Sección Lomas, Granjas Economicas del Norte, Hidalgo, Independencia, Integración Familiar, Jarachina Sur y Jesus Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas                 | \$ 1,815,302.72   | \$ 1,813,067.43            | \$ -                           | \$ 543,920.23         | \$ 1,269,147.20   | \$ -                | PERSONA          | 0.00       | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  |                                       | -                        | 3.54%                   | 30.00% |             |  |

Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2019

| No. de Obra | Nº de Contrato               | Modalidad de Adjudicación | Colonia         | Nombre de la Empresa Contratista                                | Objeto del Contrato   | Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019 | Monto Contratado (Con IVA) | Monto (Convenio de Ampliación) | Monto Ejercido Pagado | Monto por Ejercer | Saldo de Asignación | Metas / Cantidad |            | Periodo de Ejecución de la Obra |                      |      | Convenio en Plazo (Días de apliación) | Fecha Real de Conclusion | Beneficiados (Personas) |        | % de Avance |  |
|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
|             |                              |                           |                 |   |   |   |                            |                                |                       |                   |                     | Unidad de Medida | Programada | Fecha de Inicio                 | Fecha de Terminación | Días |                                       |                          | Cantidad                | Físico | Financiero  |  |
| 13          | SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Efrain Sanchez Reyna  | Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamiento: Jose de Escandón, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las Mitras, Bugambillas, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Donald Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande y Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | \$ 1,802,939.04   | \$ 1,231,602.35            | \$ -                           | \$ 369,480.71         | \$ 862,121.64     | \$ -                | PERSONA          | 0.00       | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  | -                                     | 0.90%                    | 30.00%                  |        |             |  |
| 14          | SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP | Licitación Pública        | Varias Colonias | Efrain Sanchez Reyna  | Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo Residencial, Ramon Perez, Ramon Perez III, Revolucion Obrera, Revolucion Verde, Rodríguez, San Antonio, San Ricardo, Simon Rodriguez y Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 1,035,558.67   | \$ 947,120.43              | \$ -                           | \$ 284,136.13         | \$ 662,984.30     | \$ -                | PERSONA          | 0.00       | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  | -                                     | 4.00%                    | 30.00%                  |        |             |  |
| 15          | SOP-REY-FORTAMUN-052-2019-LP | Licitación Pública        | Ciudad          | Ingenierías y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.         | Estudios de Laboratorio de Analisis y Control de Calidad de las Obras Publicas Contratadas del Ejercicio 2019, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 5,366,208.10   | \$ 5,363,415.70            | \$ -                           | \$ 1,898,300.51       | \$ 3,465,115.19   | \$ -                | LOTE             | CIUDAD     | 08-abr-19                       | 23-dic-19            | 260  | CIUDAD                                | 28.74%                   | 35.39%                  |        |             |  |
| 16          | SOP-REY-FORTAMUN-076-2019-LP | Licitación Pública        | Villa Florida   | Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.                           | Pavimentación Hidraulica en calle de las Jacarandas Sur entre las calles de los Robles y Novena, Colonia Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 8,163,487.50   | \$ 4,722,021.63            | \$ -                           | \$ 1,464,549.88       | \$ 3,257,471.75   | \$ -                | M2               | 10884.65   | 22-abr-19                       | 20-jul-19            | 90   | 7804                                  | 14.22%                   | 31.02%                  |        |             |  |
| 17          | SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR | Invitación Restringida    | La Presa        | GARROD Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. | Pavimentación Hidraulica en calle 2 de Febrero entre calles Rodolfo Garza Cantu y Sauzales, Colonia la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas  | \$ 6,739,600.00   | \$ 6,731,434.03            | \$ -                           | \$ 3,602,426.39       | \$ 3,129,007.64   | \$ -                | M2               | 4648.00    | 06-abr-19                       | 16-jul-19            | 100  | 1251                                  | 61.77%                   | 53.52%                  |        |             |  |

Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2019

| No. de Obra | Nº de Contrato               | Modalidad de Adjudicación | Colonia            | Nombre de la Empresa Contratista   | Objeto del Contrato   | Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019 | Monto Contratado (Con IVA) | Monto (Convenio de Ampliación) | Monto Ejercido Pagado | Monto por Ejercer | Saldo de Asignación | Metas / Cantidad |            | Periodo de Ejecución de la Obra |                      |      | Convenio en Plazo (Días de aplacion) | Fecha Real de Conclusión | Beneficiados (Personas) |        | % de Avance |  |
|-------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
|             |                              |                           |                    |  |   |   |                            |                                |                       |                   |                     | Unidad de Medida | Programada | Fecha de Inicio                 | Fecha de Terminación | Días |                                      |                          | Cantidad                | Físico | Financiero  |  |
| 18          | SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR | Invitación Restringida    | El Anheló          | Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.                                    | Construcción de Colector Sanitario de 24" de diámetro en las calles: Iniciando en Adolfo Lopez Mateos esquina con Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, 4 Julio, M. Acuña, Vicente Guerrero, L. Velarde y 5 de Febrero hasta Ebar # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas | \$ 6,162,925.28   | \$ 6,159,311.72            | \$ -                           | \$ 3,079,655.86       | \$ 3,079,655.86   | \$ -                | ML               | 570        | 02-may-19                       | 30-jul-19            | 90   |                                      | 4008                     | 30.00%                  | 50.00% |             |  |
| 19          | SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR | Invitación Restringida    | El Anheló          | Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.                                    | Construcción de Emisor Sanitario de 16" de Diámetro en los Tramos: Calle Elias Calles entre Laguna y Pino Suarez; Pino Suarez entre Elias Calles y Laredo y Calle Laredo entre Pino Suarez y Adolfo Lopez Mateos, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 2,047,067.98   | \$ 2,035,845.46            | \$ -                           | \$ 1,176,158.63       | \$ 859,686.83     | \$ -                | ML               | 404        | 02-may-19                       | 30-jul-19            | 90   |                                      | 4008                     | 43.47%                  | 57.77% |             |  |
| 20          | SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP | Licitación Pública        | El Anheló          | Comercializadora de Equipos y Valvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. M.I. | Reconstrucción de Carcamo de Bombeo # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 10,580,868.20  | \$ 10,529,911.44           | \$ -                           | \$ 5,264,955.72       | \$ 5,264,955.72   | \$ -                | PIEZA            | 1          | 10-may-19                       | 06-sep-19            | 120  |                                      | 4008                     | 3.72%                   | 50.00% |             |  |
| 21          | SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP | Licitación Pública        | El Anheló          | Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.                   | Pavimentación Hidraulica en calle Adolfo Lopez Mateos entre Carretera a Matamoros y calle Amado Nervo, Construcción de Canal Pluvial, en callejon Ignacio Comonfort entre calle Adolfo Lopez Mateos y Emilio Portes Gil y Construcción de Canal Pluvial en calle Laurel entre Emilio Portes Gil y Dren Anheló, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas      | \$ 23,017,912.16  | \$ 23,003,072.90           | \$ -                           | \$ 6,960,612.71       | \$ 16,042,460.19  | \$ -                | M2               | 9728.08    | 10-may-19                       | 06-sep-19            | 120  |                                      | 4008                     | 0.37%                   | 30.26% |             |  |
| 22          | SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP | Licitación Pública        | Lomas de Jarachina | Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.                   | Pavimentación Hidraulica en calle Santa María entre calles Rosario e Israel, incluye Drenaje Pluvial en calle Guadalupe entre Santa María y San Francisco; Drenaje Pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San Jacinto, Colonia Lomas de Jarachina, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 10,683,388.66  | \$ 10,674,863.40           | \$ -                           | \$ 3,202,459.02       | \$ 7,472,404.38   | \$ -                | M2               | 9798.40    | 10-may-19                       | 06-sep-19            | 120  |                                      | 579                      | 13.79%                  | 30.00% |             |  |



Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2019

| No. de Obra | Nº de Contrato               | Modalidad de Adjudicación | Colonia                             | Nombre de la Empresa Contratista                     | Objeto del Contrato  | Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019 | Monto Contratado (Con IVA) | Monto (Convenio de Ampliación) | Monto Ejercido Pagado | Monto por Ejercer | Saldo de Asignación | Metas / Cantidad |            | Periodo de Ejecución de la Obra |                      |      | Convenio en Plazo (Días de ampliación) | Fecha Real de Conclusión | Beneficiados (Personas) |        | % de Avance |  |
|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|--|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
|             |                              |                           |                                     |  |  |   |                            |                                |                       |                   |                     | Unidad de Medida | Programada | Fecha de Inicio                 | Fecha de Terminación | Días |  |                          | Cantidad                | Físico | Financiero  |  |
| 23          | SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD | Adjudicación Directa      | Varias Colonias                     | Edgar Abraham Jimenez Vega                           | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras: Recarpeteo en Varios Tramos de Blvd. Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial ubicados en Varias Colonias de Municipio de Reynosa Tamaulipas  | \$ 640,271.50   | \$ 640,271.50              | \$ -                           | \$ 192,081.45         | \$ 448,190.05     | \$ -                | PERSONA          | 1          | 06-may-19                       | 20-dic-19            | 229  |  | -                        | 1.00%                   | 30.00% |             |  |
| 24          | SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR | Invitación Restringida    | Varias Colonias                     | América Espinoza Lopez                               | Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Vicente Guerrero, Virreyes, Voluntad y Trabajo y Zona centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas   | \$ 1,364,373.80   | \$ 1,363,229.98            | \$ -                           | \$ 408,968.99         | \$ 954,260.99     | \$ -                | PERSONA          | 1          | 06-may-19                       | 20-dic-19            | 229  |  | -                        | 2.50%                   | 30.00% |             |  |
| 25          | SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP | Licitación Pública        | Ejido Las Anacuas                   | Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas S.A de C.V.   | Construcción de obras complementarias y desarrollo de actividades de protección ambiental para la clausura del sitio de disposición final de residuos urbanos "Las Anacuas" de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003; incluye programa operativo de supervisión ambiental, revisión de proyecto ejecutivo y construcción de centro de transferencia.  | \$ 27,826,614.44  | \$ 27,746,595.19           | \$ -                           | \$ -                  | \$ 27,746,595.19  | \$ -                | CIUDAD           | 90,000.00  | 17-jun-19                       | 24-oct-19            | 120  |  | CIUDAD                   | 0.00%                   | 0.00%  |             |  |
| 26          | SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP | Licitación Pública        | Ejido Las Anacuas                   | Arturo Francisco Torres Elizondo                     | Servicio de dirección responsable de obra en la obra: elaboración, desarrollo y ejecución del proyecto ejecutivo para la restauración y protección ambiental del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos "Las Anacuas" de acuerdo a términos y referencia de la NOM-083-SEMARNAT-2003; incluye programa operativo de supervisión ambiental de obra y la habilitación, construcción y equipamiento en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. | \$ 695,665.36   | \$ 685,683.12              | \$ -                           | \$ -                  | \$ 685,683.12     | \$ -                | PERSONA          | 1.00       | 17-jun-19                       | 23-dic-19            | 190  |  | -                        | 0.00%                   | 0.00%  |             |  |
| 27          | SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP | Licitación Pública        | Fraccionamiento Paseo de las Flores | Trelo Construcciones S.A de C.V                      | Construcción de drenaje Pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa.  | \$ 29,124,139.75  | \$ 27,273,997.81           | \$ -                           | \$ -                  | \$ 27,273,997.81  | \$ -                | ML               | 1.00       | 17-jun-19                       | 24-dic-19            | 120  |  |                          | 0.00%                   | 0.00%  |             |  |
| 28          | SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP | Licitación Pública        | CIUDAD                              | Arturo Olivares Garza Y Pedro Alonso Salinas Ramirez | Elaboración de estudios técnicos y ambientales para la gestión y manejo integral de residuos sólidos urbanos de Reynosa, incluye diagnóstico ambiental de los RSU en el Municipio.   | \$ 2,500,000.00   | \$ 2,495,311.94            | \$ -                           | \$ -                  | \$ 2,495,311.94   | \$ -                | CIUDAD           | 1.00       | 17-jun-19                       | 24-oct-19            | 120  |  |                          | 0.00%                   | 0.00%  |             |  |

Segundo Informe Trimestral al 30 de Junio de 2019

| No. de Obra  | Nº de Contrato               | Modalidad de Adjudicación | Colonia | Nombre de la Empresa Contratista | Objeto del Contrato   | Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019 | Monto Contratado (Con IVA) | Monto (Convenio de Ampliación) | Monto Ejercido Pagado | Monto por Ejercer | Saldo de Asignación | Metas / Cantidad |            | Periodo de Ejecución de la Obra |                      |      | Convenio en Plazo (Días de aplicación) | Fecha Real de Conclusion | Beneficiados (Personas) |        | % de Avance |  |
|--------------|------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------|--|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|--|
|              |                              |                           |         |                                  |   |   |                            |                                |                       |                   |                     | Unidad de Medida | Programada | Fecha de Inicio                 | Fecha de Terminación | Días |  |                          | Cantidad                | Físico | Financiero  |  |
| 29           | SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP | Licitación Pública        | CIUDAD  | Rigoberto Gabriel González Garza | Proyectos Ejecutivos viales en diferentes areas de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.                              | \$ 5,000,000.00   | \$ 4,974,939.24            | \$ -                           | \$ -                  | \$ 4,974,939.24   | \$ -                | CIUDAD           | 1.00       | 17-jun-19                       | 24-oct-19            | 120  |  |                          | 0.00%                   | 0.00%  |             |  |
|              |                              |                           |         |                                  | Construccion de Puente Vehicular en Calle Miguel Barragan sobre Dren reynosa Poniente                             | \$ 6,500,000.00   |                            |                                |                       |                   |                     |                  |            |                                 |                      |      |  |                          |                         |        |             |  |
|              |                              |                           |         |                                  | Construccion de primero etapa de museo del ferrocarril en avenida Revolución entre calles Juarez y Porfirio Díaz. | \$ 20,000,000.00  |                            |                                |                       |                   |                     |                  |            |                                 |                      |      |  |                          |                         |        |             |  |
| <b>TOTAL</b> |                              |                           |         |                                  |   | \$ 265,076,127.35   | \$ 227,418,421.01          | \$ -                           | \$ 77,016,245.16      | \$ 150,402,175.85 | \$ -                |                  |            |                                 |                      |      |  |                          |                         |        |             |  |

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE  
**FONDOS  
MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO  
DE REYNOSA 2018-2021