

Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2019

FORTAMUN

Destino de las Aportaciones				Monto			
Capítulo	Descripción	Partida Genérica	Descripción de la Obra y/o acción original	Aprobado		Pagado	Saldo
				Capítulo	Partida		
			Saldo Inicial				\$ -
			(+) Aportación				\$ 343,275,336.00
			(+) Variación Neta por Rendimientos Financieros				\$ 2,188,970.66
			(=) Subtotal				\$ 345,464,306.66
2000	Materiales y Suministros	242	(-) Cemento y productos de concreto		\$ 1,112,856.00	\$ -	1,112,856.00
		246	(-) Material eléctrico y electrónico		\$ 2,727,955.90	\$ 2,148,581.94	579,373.96
		249	(-) Otros Materiales y artículos de construcción	\$ 62,578,226.60	\$ 21,887,145.90	\$ 8,029,846.61	13,857,299.29
		261	(-) Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 36,850,268.80	\$ 29,899,330.30	6,950,938.50
		291	(-) Herramientas Menores		\$ 2,000,000.00	\$ -	2,000,000.00
		296	(-) Refacciones y Accesorios Menores		\$ 1,000,000.00	\$ -	1,000,000.00
3000	Servicios Generales	311	(-) Alumbrado		\$ 103,619,936.06	\$ 72,908,468.00	30,711,468.06
		341	(-) Servicios financieros bancarios	\$ 104,911,610.96	\$ 5,000.00	\$ 1,672.72	3,327.28
		345	(-) Seguros de bienes patrimoniales		\$ 790,674.90	\$ 790,674.90	-
		355	(-) Reparación y mto. de equipo de transporte		\$ 496,000.00	\$ 93,921.20	402,078.80
4000	Transferencias	414	(-) Asignaciones presup. a Órganos Autónomos	\$ 265,076.07	\$ 265,076.07	\$ -	265,076.07
5000	Bienes, Muebles e Inmuebles	563	(-) Maquinaria y equipo de construcción	\$ 21,022,567.36	\$ 19,236,527.08	\$ 19,171,510.80	65,016.28
		567	(-) Herramientas y máquinas-herramientas		\$ 1,786,040.28	\$ 1,144,902.82	641,137.46
6000	Inversión Pública	612	(-) Edificación no habitacional		\$ 20,000,000.00	\$ -	20,000,000.00
		613	(-) Const. de obras para el abastecimiento de agua		\$ 5,363,415.70	\$ 5,271,620.80	91,794.90
		614	(-) División de terrenos y construcción de obras		\$ 148,397,734.99	\$ 98,917,561.05	49,480,173.94
		615	(-) Construcción de vías de comunicación	\$ 254,610,764.66	\$ 31,758,057.97	\$ 26,604,687.22	5,153,370.75
		616	(-) Otras construcciones de Ingeniería Civil		\$ 4,974,939.24	\$ 2,194,211.44	2,780,727.80
		619	(-) Trabajos de acabados en edificaciones		\$ 13,874,709.63	\$ 4,559,203.84	9,315,505.79
9000	Deuda Pública	631	(-) Estudios, formulación y evaluación de proyectos		\$ 30,241,907.13	\$ 9,111,769.10	21,130,138.03
		991	(-) Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 11,312,204.35	\$ 11,312,204.35	\$ -	11,312,204.35
(=) Total				\$ 454,700,450.00	\$ 454,700,450.00	\$ 280,847,962.74	\$ 173,852,487.26
				Saldo Bancario			\$ 64,616,343.92

Ing. José Ramón Cárdenas Hernández

Encargado del Despacho de la Coordinación General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)			% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero		
1	SOP-REY-FORTAMUN-036-2019-LP	Licitación Pública	Revolución Obrera	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Matamoros entre las calles Revolución Obrera y San Carlos, Colonia Revolución Obrera, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,486,886.53	\$ 6,483,663.46	\$ -	\$ 6,375,702.20	\$ 107,961.26	\$ -	M2	5,466.30	08-abr-19	04-sep-19	150		840	100.00%	98.33%			
2	SOP-REY-FORTAMUN-037-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Bugambillas	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial en Bulevar Bugambillas/los Sauces Sobre Dren, Fraccionamiento Bugambillas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 4,476,905.68	\$ 4,471,732.56	\$ -	\$ 4,417,084.48	\$ 54,648.08	\$ -	ML	318.93	08-abr-19	16-jul-19	100	18	12159	100.00%	98.78%			
3	SOP-REY-FORTAMUN-038-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Florida	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Avenida los Pinos entre Carretera a Monterrey y calle Jazmines, Fraccionamiento Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 31,983,513.32	\$ 28,289,082.37	\$ -	\$ 18,941,555.24	\$ 9,347,527.13	\$ -	M2	25,529.85	08-abr-19	04-sep-19	150		7804	68.90%	66.96%			
4	SOP-REY-FORTAMUN-039-2019-LP	Licitación Pública	Integración Familiar	Miguel Angel Obregon Ramirez	Pavimentación Hidráulica en calle Aceptación entre las calles Autenticidad y Revolucion, Colonia Integración Familiar, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 11,880,038.63	\$ 11,695,692.95	\$ -	\$ 11,561,998.23	\$ 133,694.72	\$ -	M2	10,905.43	08-abr-19	05-ago-19	120	26	1,567	100.00%	98.86%			
5	SOP-REY-FORTAMUN-040-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Recarpeteo en Varios Tramos del Bulevar Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial, Varias Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 25,610,860.19	\$ 25,304,860.74	\$ -	\$ 24,675,895.17	\$ 628,965.57	\$ -	M2	48,459.73	08-abr-19	04-sep-19	150		CIUDAD	100.00%	97.51%			
6	SOP-REY-FORTAMUN-041-2019-LP	Licitación Pública	Zona Centro	Grupo Rio San Juan, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle San Luis Potosí entre las calles Tiburcio Garza Zamora y Colon, Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,423,702.34	\$ 6,327,105.26	\$ -	\$ 2,580,629.40	\$ 3,746,475.86	\$ -	M2	6,053.79	08-abr-19	06-jul-19	90	28	CIUDAD	53.44%	40.79%			
7	SOP-REY-FORTAMUN-042-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Mario Pomper Mayer Ramos	Servicio (Supervision) de Direccion Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, Ampliacion Cumbres, Ampliacion Delicias, Antonio J. Bermudez, Anzalduas, Arcoiris, Beaty, Altamira, Benito Juarez y Carlos cantu, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervision) de Direccion Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Fracc. Reynosa, Ampliacion Cumbres, Ampliacion Delicias, Antonio J. Bermudez, Anzalduas, Arcoiris, Beaty, Altamira, Benito Juarez y Carlos cantu, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,751,597.01	\$ 1,234,753.17	\$ -	\$ 411,108.38	\$ 823,644.79	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260		-	41.70%	33.29%			

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
8	SOP-REY-FORTAMUN-043-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Maximino Ortiz Benavides	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: el Anhelito, el Campanario, Fernandez Gomez, Ferrocarril Zona Centro, Fraccionamiento Arboledas, Fraccionamiento Balcones de Alcalá y Lazaro Cardenas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,656,077.61	\$ 1,479,886.16	\$ -	\$ 463,802.85	\$ 1,016,083.31	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260		-	41.00%	31.34%		
9	SOP-REY-FORTAMUN-044-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Andres Gonzalez Vallejo	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Delicias, Ejido los Longoria, Ejido la Retama, Fracc. Puerta Sur, Aztlán, Fuentes Sección Lomas y Ferrocarril Poniente en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Constitución, Cuartel Militar, Cumbres, Delicias, Ejido los Longoria y Ejido la retama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 635,580.33	\$ 635,474.48	\$ -	\$ 190,642.33	\$ 444,832.15	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260		-	22.01%	30.00%		
10	SOP-REY-FORTAMUN-045-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Mario Pompermayer Ramos	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Camelias, Industria Maquiladora, la Cima, la Joya, Loma Real, los Fresnos, Nuevo Mexico, Paseo de las Flores, Reynosa y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: La Cima, La Joya, Loma Real, Los Fresnos, Nuevo Mexico, Paseo de las Flores y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,527,712.33	\$ 1,535,163.12	\$ 1,527,663.12	\$ 460,548.94	\$ 1,067,114.18	\$ -	Persona	1	10-abr-19	20-dic-19	255		-	57.38%	30.00%		
11	SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Arturo Francisco Torres Elizondo	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Valle Soleado, Ventura, Villa Diamante, Villa Esmeralda y Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,576,930.21	\$ 1,569,311.47	\$ -	\$ 547,295.82	\$ 1,022,015.65	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260		-	70.19%	34.87%		

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificadorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificadorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de apliación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
12	SOP-REY-FORTAMUN-046-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Fuentes Seccion Lomas, Granjas Economicas del Norte, Hidalgo, Independencia, Integracion Familiar, Jarachina Sur y Jesus Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Fuentes Seccion Lomas, Hidalgo, Independencia, Integracion Familiar, Jarachina Sur y Jesus Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,815,302.72	\$ 1,813,067.43	\$ -	\$ 985,788.91	\$ 827,278.52	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	98.37%	54.37%			
13	SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Efrain Sanchez Reyna	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamiento: Jose de Escandon, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las Mitras, Bugambillas, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Donald Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande y Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamiento: Jose de Escandon, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las Mitras, Bugambillas, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Donald Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande, Nuevo Amanecer y Rodriguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,802,939.04	\$ 1,231,602.35	\$ -	\$ 401,294.53	\$ 830,307.82	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	86.19%	32.58%			
14	SOP-REY-FORTAMUN-050-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Efrain Sanchez Reyna	Servicio (Supervisión) de Direccion Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo Residencial, Ramon Perez. Ramon Perez III, Revolucion Obrera, Revolucion Verde, Rodriguez, San Antonio, San Ricardo, Simon Rodriguez y Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,035,558.67	\$ 947,120.43	\$ -	\$ 299,390.16	\$ 647,730.27	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	66.07%	31.61%			
15	SOP-REY-FORTAMUN-052-2019-LP	Licitación Pública	Ciudad	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	Estudios de Laboratorio de Analisis y Control de Calidad de las Obras Publicas Contratadas del Ejercicio 2019, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 5,366,208.10	\$ 5,363,415.70	\$ -	\$ 5,292,026.92	\$ 71,388.78	\$ -	LOTE	1	08-abr-19	23-dic-19	260	CIUDAD	100.00%	98.67%			

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)			% de Avance		
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero			
16	SOP-REY-FORTAMUN-076-2019-LP	Licitación Pública	Villa Florida	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle de las Jacarandas Sur entre las calles de los Robles y Novena, Colonia Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 8,163,487.50	\$ 4,722,021.63	\$ -	\$ 4,664,427.76	\$ 57,593.87	\$ -	M2	10884.65	22-abr-19	20-jul-19	90	23		7804	100.00%	98.78%			
17	SOP-REY-FORTAMUN-077-2019-IR	Invitación Restringida	La Presa	GARROD Comercializador a y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle 2 de Febrero entre calles Rodolfo Garza Cantu y Sauzales, y Drenaje Pluvial entre Calle Fco. I. Madero y Boulevard Morelos, Colonia la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Pavimentación Hidraulica en calle 2 de Febrero entre calles Rodolfo Garza Cantu y Sauzales, y Drenaje Pluvial entre Calle Fco. I. Madero y Boulevard Morelos, Colonia la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 6,739,600.00	\$ 6,731,434.03	\$ -	\$ 4,956,249.50	\$ 1,775,184.53	\$ -	M2	4648.00	06-abr-19	16-jul-19	100	30		1251	100.00%	73.63%			
18	SOP-REY-FORTAMUN-091-2019-IR	Invitación Restringida	El Anheló	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Construcción de Colector Sanitario de 24" de diametro en las calles: Iniciando en Adolfo Lopez Mateos esquina con Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, 4 Julio, M. Acuña, Vicente Guerrero, L. Velarde y 5 de Febrero hasta Ebar # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,162,925.28	\$ 6,159,311.72	\$ -	\$ 5,235,647.47	\$ 923,664.25	\$ -	ML	570	02-may-19	30-jul-19	90			4008	100.00%	85.00%			
19	SOP-REY-FORTAMUN-092-2019-IR	Invitación Restringida	El Anheló	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Construcción de Emisor Sanitario de 16" de Diametro en los Tramos: Calle Elias Calles entre Laguna y Pino Suarez; Pino Suarez entre Elias Calles y Laredo y Calle Laredo entre Pino Suarez y Adolfo Lopez Mateos, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 2,047,067.98	\$ 2,035,845.46	\$ -	\$ 1,692,692.39	\$ 343,153.07	\$ -	ML	404	02-may-19	30-jul-19	90	14		4008	100.00%	83.14%			
20	SOP-REY-FORTAMUN-093-2019-LP	Licitación Pública	El Anheló	Comercializador a de Equipos y Valvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. M.I.	Reconstrucción de Carcamo de Bombeo # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 10,580,868.20	\$ 10,529,911.44	\$ -	\$ 5,567,449.72	\$ 4,962,461.72	\$ -	PIEZA	1	10-may-19	06-sep-19	120			4008	16.08%	52.87%			

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
21	SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP	Licitación Pública	El Anheló	Transportaciones y Construcciones Tamaulipcos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Adolfo Lopez Mateos entre Carretera a Matamoros y calle Amado Nervo, Construcción de Canal Pluvial, en calle Ignacio Comonfort entre calle Adolfo Lopez Mateos y Emilio Portes Gil y Construcción de Canal Pluvial en calle Laurel entre Emilio Portes Gil y Dren Anheló, Colonia el Anheló, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 23,017,912.16	\$ 23,003,072.90	\$ -	\$ 9,349,610.12	\$ 13,653,462.78	\$ -	M2	9728.08	10-may-19	06-sep-19	120		4008	23.47%	40.65%		
22	SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP	Licitación Pública	Lomas de Jarachina	Transportaciones y Construcciones Tamaulipcos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Santa María entre calles Rosario e Israel, incluye Drenaje Pluvial en calle Guadalupe entre Santa María y San Francisco; Drenaje Pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San Jacinto, Colonia Lomas de Jarachina, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 10,683,388.66	\$ 10,674,863.40	\$ -	\$ 8,364,673.36	\$ 2,310,190.04	\$ -	M2	9798.40	10-may-19	06-sep-19	120		579	70.97%	78.36%		
23	SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD	Adjudicación Directa	Varias Colonias	Edgar Abraham Jimenez Vega	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras: Recarpeteo en Varios Tramos de Blvd. Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial ubicados en Varias Colonias de Municipio de Reynosa Tamaulipas		\$ 640,271.50	\$ 640,271.50	\$ -	\$ 192,081.45	\$ 448,190.05	\$ -	Persona	1	06-may-19	20-dic-19	229		-	100.00%	30.00%		
24	SOP-REY-FORTAMUN-103-2019-IR	Invitación Restringida	Varias Colonias	America Espinoza Lopez	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Vicente Guerrero, Virreyes, Voluntad y Trabajo y Zona centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,364,373.80	\$ 1,363,229.98	\$ -	\$ 408,968.99	\$ 954,260.99	\$ -	Persona	1	06-may-19	20-dic-19	229		-	12.30%	30.00%		
25	SOP-REY-FORTAMUN-121-2019-LP	Licitación Pública	Ejido Las Anacuas	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas S.A de C.V.	Construcción de obras complementarias y desarrollo de actividades de protección ambiental para la clausura del sitio de disposición final de residuos urbanos "Las Anacuas" de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003; incluye programa operativo de supervisión ambiental, revisión de proyecto ejecutivo y construcción de centro de transferencia.		\$ 27,826,614.44	\$ 27,746,595.19	\$ -	\$ 8,363,664.26	\$ 19,382,930.93	\$ -	CIUDAD	90,000.00	17-jun-19	24-oct-19	120		CIUDAD	21.02%	30.14%		

Tercer Informe Trimestral al 30 de Septiembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Convenio en Plazo (Días de aplicación)	Fecha Real de Conclusión	Beneficiados (Personas)		% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días			Cantidad	Físico	Financiero	
26	SOP-REY-FORTAMUN-122-2019-LP	Licitación Pública	Ejido Las Anacuas	Arturo Francisco Torres Elizondo	Servicio de dirección responsable de obra en la obra: elaboración, desarrollo y ejecución del proyecto ejecutivo para la restauración y protección ambiental del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos "Las Anacuas" de acuerdo a términos y referencia de la NOM-083-SEMARNAT-2003; incluye programa operativo de supervisión ambiental de obra y la habilitación, construcción y equipamiento en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.		\$ 695,665.36	\$ 685,683.12	\$ -	\$ 205,704.94	\$ 479,978.18	\$ -	Persona	1	17-Jun-19	23-dic-19	190			-	11.80%	30.00%	
27	SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Paseo de las Flores	Trelo Construcciones S.A. de C.V.	Construcción de drenaje Pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa.		\$ 29,124,139.75	\$ 27,273,997.81	\$ -	\$ 15,440,128.71	\$ 11,833,869.10	\$ -	ML	1	17-Jun-19	24-dic-19	120				16.67%	56.61%	
28	SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP	Licitación Pública	CIUDAD	Arturo Olivares Garza Y Pedro Alonso Salinas Ramirez	Elaboración de estudios técnicos y ambientales para la gestión y manejo integral de residuos sólidos urbanos de Reynosa, incluye diagnóstico ambiental de los RSU en el Municipio.		\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,311.94	\$ -	\$ 748,593.58	\$ 1,746,718.36	\$ -	CIUDAD	1	17-Jun-19	24-oct-19	120	25			43.00%	30.00%	
29	SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP	Licitación Pública	CIUDAD	Rigoberto Gabriel González Garza	Proyectos Ejecutivos viales en diferentes áreas de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.		\$ 5,000,000.00	\$ 4,974,939.24	\$ -	\$ 2,202,961.18	\$ 2,771,978.06	\$ -	CIUDAD	1	17-Jun-19	24-oct-19	120				54.00%	44.28%	
30	SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Arboledas	Transportaciones y Construcciones Tamaulpecos, S.A. de C.V.	Construcción de Puente Vehicular en Calle Miguel Barragan sobre Dren Reynosa Poniente, en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.		\$ 6,500,000.00	\$ 6,453,197.23	\$ -	\$ 1,935,959.17	\$ 4,517,238.06	\$ -	M2	650.00	22-Jul-19	18-nov-19	120				4.66%	30.00%	
Sin Contratar					Construcción de primera etapa de museo del ferrocarril en avenida Revolución entre calles Juárez y Porfirio Díaz, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.		\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
TOTAL							\$ 265,076,127.35	\$ 233,871,618.24	\$ 1,527,663.12	\$ 146,933,576.16	\$ 86,930,542.08	\$ -											

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021