




Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
1	SOP-REY-FORTAMU N-036-2019-LP	Licitación Pública	Revolución Obrera	Construcciones y Electricidades Buena Vista, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Malamoros entre las calles Revolución Obrera y San Carlos, Colonia Revolución Obrera, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,486,886.53	\$ 6,483,663.46	\$ -	\$ 6,483,663.46	\$ -	\$ -	M2	5,466.30	08-abr-19	04-sep-19	150	840	100.00%	100.00%
2	SOP-REY-FORTAMU N-037-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Bugambillas	Maquinaria y Concretos del Noreste, S.A. de C.V.	Construcción de Drenaje Pluvial en Bulevar Bugambillas/Sauces Sobre Dren, Fraccionamiento Bugambillas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 4,476,905.68	\$ 4,471,732.56	\$ -	\$ 4,449,612.05	\$ -	\$ 22,120.51	ML	318.93	08-abr-19	16-jul-19	100	12159	100.00%	100.00%
3	SOP-REY-FORTAMU N-038-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Villa Florida	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Avenida los Pinos entre Carretera a Monterrey y calle Jazmines, Fraccionamiento Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 31,983,513.32	\$ 28,289,082.37	\$ -	\$ 28,289,082.30	\$ -	\$ 0.07	M2	25,529.85	08-abr-19	04-sep-19	150	7804	100.00%	100.00%
4	SOP-REY-FORTAMU N-039-2019-LP	Licitación Pública	Integración Familiar	Miguel Angel Obregon Ramirez	Pavimentación Hidráulica en calle Aceptacion entre las calles Autenticidad y Revolución, Colonia Integración Familiar, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 11,880,038.63	\$ 11,695,692.95	\$ -	\$ 11,695,691.55	\$ -	\$ 1.40	M2	10,905.43	08-abr-19	05-ago-19	120	1,567	100.00%	100.00%
5	SOP-REY-FORTAMU N-040-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Recarpeteo en Varios Tramos del Bulevar Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial, Varias Colonias, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 25,610,860.19	\$ 25,304,860.74	\$ -	\$ 25,302,957.00	\$ 1,903.74	\$ -	M2	48,459.73	08-abr-19	04-sep-19	150	CIUDAD	100.00%	100.00%
6	SOP-REY-FORTAMU N-041-2019-LP	Licitación Pública	Zona Centro	Grupo Rio San Juan, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle San Luis Potosí entre las calles Tiburcio Garza Zamora y Colon, Zona Centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,423,702.34	\$ 6,327,105.26	\$ -	\$ 6,327,105.26	\$ -	\$ -	M2	6,053.79	08-abr-19	06-jul-19	90	CIUDAD	100.00%	100.00%





Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
7	SOP-REY-FORTAMU N-042-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Mario Pompermaye r Ramos	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, Ampliación Cumbres, Ampliación Delicias, Antonio J. Bermudez, Anzalduas, Arcoiris, Beaty, Altamira, Benito Juárez y Carlos cantu, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: 15 de Enero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Fracc. Reynosa, Ampliación Cumbres, Ampliación Delicias, Antonio J. Bermudez, Anzalduas, Arcoiris, Beaty, Altamira, Benito Juárez y Carlos cantu, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,751,597.01	\$ 1,234,753.17	\$ -	\$ 960,902.40	\$ 273,850.77	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	100.00%	77.82%
8	SOP-REY-FORTAMU N-043-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Maximino Ortiz Benavides	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: el Anheló, el Campanario, Fernandez Gomez, Ferrocarril Zona Centro, Fraccionamiento Arboladas, Fraccionamiento Balcones de Alcafé y Lazaro Cardenas, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,656,077.61	\$ 1,479,886.16	\$ -	\$ 1,479,886.16	\$ -	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	100.00%	100.00%

COORDINACIÓN DE
 FONDOS
 MUNICIPALES
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2018-2021

Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)		% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Cantidad	Físico	Financiero	
9	SOP-REY-FORTAMU N-044-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Andrés González Vallejo	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Delicias, Ejido los Longoria, Ejido la Retama, Fracc. Puerta Sur, Aztlán, Fuentes Sección Lomas y Ferrocarril Poniente en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias Constitución, Cuartel Militar, Cumbres, Delicias, Ejido los Longoria y Ejido la retama, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 635,580.33	\$ 635,474.48	\$ -	\$ 419,938.76	\$ 215,535.72	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	100.00%	66.08%	
10	SOP-REY-FORTAMU N-045-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Marío Pompermayor Ramos	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Camelias, Industria Maquiladora, la Cima, la Joya, Loma Real, los Fresnos, Nuevo Mexico, Paseo de las Flores, Reynosa y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: La Cima, La Joya, Loma Real, Los Fresnos, Nuevo México, Paseo de las Flores y San Jose, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,527,712.33	\$ 1,535,163.12	\$ 1,527,663.12	\$ 1,279,078.08	\$ 248,585.04	\$ -	Persona	1	10-abr-19	20-dic-19	255	-	100.00%	83.32%	
11	SOP-REY-FORTAMU N-046-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Arturo Francisco Torres Elizondo	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamientos: Valle Soleado, Ventura, Villa Diamante, Villa Esmeralda y Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,576,930.21	\$ 1,569,311.47	\$ -	\$ 1,569,311.47	\$ -	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	100.00%	100.00%	



COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021



Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficios (Personas)		% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Cantidad	Físico	Financiero	
12	SOP-REY-FORTAMUN-048-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Alejandro Leon Ortiz Fresnillo	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Fuentes Lomas, Granjas Economicas del Norte, Hidalgo, Independencia, Integracion Familiar, Jarachina Sur y Jesus Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Fuentes Lomas, Hidalgo, Independencia, Integracion Familiar, Jarachina Sur y Jesus Vega Sanchez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,815,302.72	\$ 1,813,067.43	\$ -	\$ 1,813,067.43	\$ -	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	100.00%	100.00%	
13	SOP-REY-FORTAMUN-049-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Efrain Sanchez Reyna	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamiento: Jose de Escandon, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las Mitras, Bugambillas, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Lucio Blanco, Luis Donatdo Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande y Nuevo Amanecer, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias y/o Fraccionamiento: Jose de Escandon, la Cañada, la Escondida, la Presa, las Fuentes, las Mitras, Bugambillas, Loma Alta, Lomas de Jarachina Sur, Lopez Jarachina Sur, Lopez Portillo 3, los Naranjos, Lucio Blanco, Luis Lucio Blanco, Luis Donatdo Colosio, Margarita Maza de Juarez 4, Modulo 2000 Rancho Grande, Nuevo Amanecer y Rodriguez, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,802,939.04	\$ 1,231,602.35	\$ -	\$ 1,165,483.90	\$ 66,118.45	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	100.00%	94.63%	

COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2018-2021



Coordinación General de Fondos Municipales
Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
14	SOP-REY-FORTAMU N-050-2019-LP	Licitación Pública	Varias Colonias	Efrain Sanchez Reyna	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Paseo Residencial, Ramon Perez, Ramon Perez III, Revolucion Obrera, Revolucion Verde, Rodriguez, San Antonio, San Ricardo, Simon Rodriguez y Solidaridad, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 1,035,558.67	\$ 947,120.43	\$ -	\$ 947,120.41	\$ 0.02	\$ -	Persona	1	08-abr-19	23-dic-19	260	-	92.17%	100.00%
15	SOP-REY-FORTAMU N-052-2019-LP	Licitación Pública	Ciudad	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	Estudios de Laboratorio de Analisis y Control de Calidad de las Obras Publicas Contratadas del Ejercicio 2019, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 5,366,208.10	\$ 5,363,415.70	\$ -	\$ 5,363,250.08	\$ -	\$ 165.62	LOTE	1	08-abr-19	23-dic-19	260	CIUDAD	100.00%	100.00%
16	SOP-REY-FORTAMU N-076-2019-LP	Licitación Pública	Villa Florida	Inmobiliarios Mexicanos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle de las Jacarandas Sur entre las calles de los Robles y Novena, Colonia Villa Florida, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 8,163,487.50	\$ 4,722,021.63	\$ -	\$ 4,722,021.63	\$ -	\$ -	M2	10884.65	22-abr-19	20-jul-19	90	7804	100.00%	100.00%
17	SOP-REY-FORTAMU N-077-2019-IR	Invitación Restringida	La Presa	GARROD Comercializadora y Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle 2 de Febrero entre calles Rodolfo Garza Cantu y Sauzales, y Drenaje Pluvial entre Calle Fco. I. Madero y Boulevard Morelos, Colonia la Presa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,739,600.00	\$ 6,731,434.03	\$ -	\$ 6,279,760.25	\$ -	\$ 451,673.78	M2	4648.00	06-abr-19	16-jul-19	100	1251	100.00%	93.29%





Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
18	SOP-REY-FORTAMU N-091-2019-IR	Invitación Restringida	El Anhelito	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Construcción de Colector Sanitario de 24" de diametro en las calles: Iniciando en Adolfo Lopez Mateos esquina con Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, 4 Julio, M. Acuña, Vicente Guerrero, L. Velarde y 5 de Febrero hasta Ebar # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles, Colonia el Anhelito, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 6,162,925.28	\$ 6,159,311.72	\$ -	\$ 6,051,312.58	\$ -	\$ 107,999.14	ML	570	02-may-19	30-jul-19	90	4008	100.00%	98.25%
19	SOP-REY-FORTAMU N-092-2019-IR	Invitación Restringida	El Anhelito	Terracerías y Urbanismos REVI, S.A. de C.V.	Construcción de Emisor Sanitario de 16" de Diametro en los Tramos: Calle Elias Calles entre Laguna y Pino Suarez; Pino Suarez entre Elias Calles y Laredo y Calle Laredo entre Pino Suarez y Adolfo Lopez Mateos, Colonia el Anhelito, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 2,047,067.98	\$ 2,035,845.46	\$ -	\$ 1,962,355.77	\$ -	\$ 73,489.69	ML	404	02-may-19	30-jul-19	90	4008	100.00%	96.39%
20	SOP-REY-FORTAMU N-093-2019-LP	Licitación Pública	El Anhelito	Comercializadora de Equipos y Valvulas Industriales del Bravo, S. de R.L. M.I.	Reconstrucción de Carcamo de Bombeo # 27 ubicado en Lateral de Laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elias Calles, Colonia el Anhelito, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 10,580,868.20	\$ 10,529,911.44	\$ -	\$ 10,493,842.05	\$ -	\$ 36,069.39	PIEZA	1	10-may-19	06-sep-19	120	4008	100.00%	99.66%





Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificador al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificador por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
21	SOP-REY-FORTAMUN-094-2019-LP	Licitación Pública	El Anhele	Transportaciones y Construcciones Tamaupecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Adolfo Lopez Mateos entre Carretera a Matamoros y calle Amado Nervo, Construcción de Canal Pluvial, en calle Ignacio Comonfort entre calle Adolfo Lopez Mateos y Emilio Portes Gil y Construcción de Canal Pluvial en calle Laurel entre Emilio Portes Gil y Dren Anhele, Colonia el Anhele, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 23,017,912.16	\$ 23,003,072.90	\$ -	\$ 23,003,070.81	\$ -	\$ 2.09	M2	9728.08	10-may-19	06-sep-19	120	4008	100.00%	100.00%
22	SOP-REY-FORTAMUN-095-2019-LP	Licitación Pública	Lomas de Jarachina	Transportaciones y Construcciones Tamaupecos, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidráulica en calle Santa Maria entre calles Rosario e Israel, incluye Drenaje Pluvial en calle Guadalupe entre Santa Maria y San Francisco; Drenaje Pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San Jacinto, Colonia Lomas de Jarachina, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas		\$ 10,683,388.66	\$ 10,674,863.40	\$ -	\$ 10,596,487.06	\$ 78,376.34	\$ -	M2	9798.40	10-may-19	06-sep-19	120	579	100.00%	99.27%
23	SOP-REY-FORTAMUN-102-2019-AD	Adjudicación Directa	Varias Colonias	Edgar Abraham Jimenez Vega	Servicio (Supervisión) de Dirección Responsable de Obra en las Obras: Recarpeteo en Varios Tramos de Blvd. Morelos entre Canal Anzalduas y calle Predial ubicados en Varias Colonias de Municipio de Reynosa Tamaulipas		\$ 640,271.50	\$ 640,271.50	\$ -	\$ 640,271.50	\$ -	\$ -	Personas	1	06-may-19	20-dic-19	229	-	100.00%	100.00%




Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificador al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Modificador por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
24	SOP-REY-FORTAMU N-103-2019-IR	Invitación Restringida	Varias Colonias	America Espinoza Lopez	Servicio (Supervisión) de Dirección de Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Vicente Guerrero, Virreyes, Voluntad y Trabajo y Zona centro, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	Servicio (Supervisión) de Dirección de Responsable de Obra en las Obras del Programa Anual de Obras 2019 a ejecutarse en las Colonias: Vicente Guerrero, Virreyes, Voluntad y Trabajo y Zona centro y Loma Linda, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas	\$ 1,364,373.80	\$ 1,363,229.98	\$ -	\$ 764,786.86	\$ 598,443.12	\$ -	Persona	1	06-may-19	20-dic-19	229	-	100.00%	56.10%
25	SOP-REY-FORTAMU N-121-2019-LP	Licitación Pública	Ejido Las Anacuas	Geotecnia y Supervisores de Tamaulipas S.A de C.V.	Construcción de obras complementarias y desarrollo de actividades de protección ambiental para la clausura del sitio de disposición final de residuos urbanos "Las Anacuas" de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003; incluye programa operativo de supervisión ambiental, revisión de proyecto ejecutivo y construcción de centro de transferencia.		\$ 27,826,614.44	\$ 27,746,595.19	\$ -	\$ 25,584,256.40	\$ 2,162,338.79	\$ -	CIUDAD	90,000.00	17-jun-19	24-oct-19	120	CIUDAD	100.00%	92.21%





Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
26	SOP-REY-FORTAMU N-122-2019-LP	Licitación Pública	Ejido Las Anacuas	Arturo Francisco Torres Elizondo	Servicio de dirección responsable de obra en la obra: elaboración, desarrollo y ejecución del proyecto ejecutivo para la restauración y protección ambiental del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos "Las Anacuas" de acuerdo a terminos y referencia de la NOM-083-SEMARNAT-2003; incluye programa operativo de supervisión ambiental de obra y la habilitación, construcción y equipamiento en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.		\$ 695,665.36	\$ 685,683.12	\$ -	\$ 383,708.29	\$ 301,974.83	\$ -	Persona	1	17-jun-19	23-dic-19	190	-	100.00%	55.96%


 COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2018-2021



Coordinación General de Fondos Municipales
 Informe Físico Financiero de Obras Realizadas en el Ejercicio Fiscal 2019
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios / FORTAMUN



Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2019

No. de Obra	Nº de Contrato	Modalidad de Adjudicación	Colonia	Nombre de la Empresa Contratista	Objeto del Contrato	Convenio Modificatorio al Objeto del Contrato	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 15) 19 de Febrero de 2019	Monto Contratado (Con IVA)	Monto Convenio Modificatorio por Ampliación y/o Reducción	Monto Ejercido Pagado	Monto por Ejercer	Saldo de Asignación	Metas / Cantidad		Periodo de Ejecución de la Obra			Beneficiarios (Personas)	% de Avance	
													Unidad de Medida	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días		Cantidad	Físico
27	SOP-REY-FORTAMUN-123-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Paseo de las Flores	Trelo Construcciones S.A de C.V	Construcción de drenaje Pluvial en Fraccionamiento Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa.		\$ 29,124,139.75	\$ 27,273,997.81	\$ -	\$ 23,924,665.38	\$ 3,349,332.43	\$ -	ML	1	17-jun-19	24-dic-19	120	3820	100.00%	87.72%
28	SOP-REY-FORTAMUN-124-2019-LP	Licitación Pública	CIUDAD	Arturo Olivares Garza Y Pedro Alonso Salinas Ramirez	Elaboracion de estudios tecnicos y ambientales para la gestion y manejo integral de residuos solidos urbanos de Reynosa, incluye diagnóstico ambiental de los RSU en el Municipio.		\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,311.94	\$ -	\$ 2,495,311.94	\$ -	\$ -	CIUDAD	1	17-jun-19	24-oct-19	120	-	100.00%	100.00%
29	SOP-REY-FORTAMUN-125-2019-LP	Licitación Pública	CIUDAD	Rigoberto Gabriel González Garza	Proyectos Ejecutivos viales en diferentes areas de la cuidad de Reynosa, Tamaulipas.		\$ 5,000,000.00	\$ 4,974,939.24	\$ -	\$ 4,960,958.73	\$ -	\$ 13,980.51	CIUDAD	1	17-jun-19	24-oct-19	120	-	100.00%	99.72%
30	SOP-REY-FORTAMUN-137-2019-LP	Licitación Pública	Fraccionamiento Arboledas	Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C.V.	Construcción de Puente Vehicular en Calle Miguel Barragan sobre Dren Reynosa Poniente, en el Municipio de Reynosa Tamaulipas.		\$ 6,500,000.00	\$ 6,453,197.23	\$ -	\$ 6,411,742.60	\$ 41,454.63	\$ -	M2	650.00	22-jul-19	18-nov-19	120	7800	100.00%	99.36%
CANCELADA					Construcción de primero etapa de museo del ferrocarril en avenida Revolución entre calles Juarez y Porfirio Díaz, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.		\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
TOTAL							\$ 265,076,127.35	\$ 233,871,618.24	\$ 1,527,663.12	\$ 225,820,702.16	\$ 7,336,010.14	\$ -								

ATENTAMENTE
 ING. JOSÉ RAMÓN CÁRDENAS HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL
 DE FONDOS MUNICIPALES

COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2018-2021