

Cuarto Informe Trimestral al 31 de Diciembre de 2017

No. de Obra	Nº de Contrato	Colonia	Nombre del Contratista	Descripción de la Obra	Monto Aprobado por Cabildo (Acta N° 19) 10 de Marzo de 2017	Monto Contratado + Convenios de Ampl. Al Monto	Monto Ejercido Pagado	Saldo por Ejercer	Metas / Cantidad			Plazo de Ejecución			Beneficiados		% de Avance		
									Unidad de Medida	Programada	Ejercida	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Días	Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Financiero	
8	SOP-REY-FORTAMUN-024-2017-IR	Ciudad	Inmobiliarios Mexicanos, S.A de C.V	Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Vialidades de la Ciudad de Reynosa	\$ 1,213,246.45	\$ 1,212,548.16	\$ 1,212,548.16	\$ -	Lote	1	1	10-jul-17	07-sep-17	60	Personas	Ciudad	100%	100%	
<b>TOTAL</b>					\$ 59,556,559.55	\$ 60,160,763.15	\$ 58,146,442.85	\$ 18,538.22											

*Proyecto de Obra*

**ATENTAMENTE:**



**ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES**



**COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES**  
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2016 - 2018