


FECHA DE CORTE ACUMULADO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS				FECHAS DE			BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
						UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD ALCANZADA	INICIO	TERMINO	Plazo de Ejecucion /dias	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE VICENTE FUERTES ENTRE 5 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO EN LA COL. JALISCO II	METROS CUADRADOS	4,054,000.00	3,260,240.00	METROS CUADRADOS	NA	3003.27	3444.82	28-08-16	27-06-18	30	PERSONAS	1,000	200%	80.00%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE ENTRE CANELO Y CESAR LOPEZ DE LEON EN LA COL. FIDEL J. MERCER	METROS CUADRADOS	2,225,000.00	950,000.00	METROS CUADRADOS	NA	1260.23	1206.08	28-08-16	11-06-18	58	PERSONAS	155	100%	91.00%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE HERIBERTO DURAN ENTRE AV. LAS TIERRAS Y JOS. OLIVERA EN LA COL. HUMBERTO VANDER RICHARD	METROS CUADRADOS	3,405,335.00	3,344,793.91	METROS CUADRADOS	NA	5336.08	5184.55	28-08-16	22-06-18	63	PERSONAS	1,000	200%	99.90%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE GRANDES ENTRE SAN ANSEL Y ROSALES DE LA COL. ESPERANZA	METROS CUADRADOS	2,145,000.00	1,670,280.15	METROS CUADRADOS	NA	4147.64	4110.26	28-08-16	28-06-18	40	PERSONAS	1,287	200%	91.40%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE DE SAN JAVIER ENTRE CAYANOS HERNA Y VIGNON/ELABO CARRERA EN LA COL. ANIP. FIDEL J. MERCER	METROS CUADRADOS	972,136.00	484,888.58	METROS CUADRADOS	NA	954.90	509.41	28-08-16	08-06-18	66	PERSONAS	275	100%	90.20%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE MELCHOR DOMINGO ENTRE VOLUNTARIO CARRERA Y ALVARO GONZALEZ EN LA COL. VOLUNTARIO Y TENDIDO	METROS CUADRADOS	2,026,000.00	351,243.50	METROS CUADRADOS	NA	696.52	876.33	28-08-16	06-06-18	42	PERSONAS	255	100%	50.00%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO Y SUSTITUCION DE RIO DE DRENAJE DE LA CALLE CTO. JUAN RODRIGUEZ ENTRE HEREDIA, MIGUEL HIDALGO EN LA COL. RESERVA 20	METROS CUADRADOS	2,162,000.00	972,753.00	METROS CUADRADOS	NA	2045.24	1862.90	28-08-16	28-06-18	90	PERSONAS	300	200%	71.10%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO Y SUSTITUCION DE RIO DE DRENAJE DE LA CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 24 DE NOVIEMBRE Y 01 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. SAHIBITE	METROS CUADRADOS	4,420,000.00	2,227,051.44	METROS CUADRADOS	NA	3074.40	5970.15	28-08-16	24-06-18	60	PERSONAS	2,373	100%	90.81%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO DE LA CALLE CANABRO ENTRE CALLEON DEL MONTE Y PRESIDENTE BU LA COL. MONTE 2500 FASCIO GRANDE	METROS CUADRADOS	1,104,278.00	666,135.94	METROS CUADRADOS	NA	1978.98	1433.45	28-07-16	26-06-16	30	PERSONAS	250	100%	45.18%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUECO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MONTE ALBA ENTRE ORIZABATA Y ZARAGOZA EN LA COL. MONTE ALBA	METROS CUADRADOS	2,201,400.00	1,094,422.74	METROS CUADRADOS	NA	3244.32	2346.20	28-08-16	23-06-18	60	PERSONAS	1,350	100%	53.80%
ACCIONES SOCIALES	CAPACITACION AUTO EMPLEO	ACCIONES SOCIALES, CURSOS Y TALLERES	CURSOS	2,576,000.00	1,473,960.00	CURSOS	NA	40	40	28-07-16	25-06-18	30	PERSONAS	100	100%	71.32%
TOTAL:				26,161,030.00	14,653,505.00											



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE
 FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2016 - 2018