


AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES MARITIMAS)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018

FECHA DE CORTE: 28 DE MARZO DE 2018

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	
1	SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	DUZONE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLES AMERICO VILLARREAL Y VICENTE GOMEZ FARIAS, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,017,256.32	\$ 2,142,578.88	\$ -	\$ 2,118,300.61	M2	2053.21	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	344	100%	100%	
2	SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIO PORTES GIL Y LAURO AGUIRRE, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,228,545.90	\$ 2,228,493.64	\$ -	\$ 2,091,174.08	M2	2269.2	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	525	100%	100%	
3	SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE AMERICO VILLARREAL Y GUADALUPE VICTORIA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,941,143.29	\$ 2,895,593.09	\$ -	\$ 2,761,716.47	M2	2853.67	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	383	100%	100%	
4	SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP	LUIS DONALDO COLOSI	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. D E C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SONORA ENTRE RIO PURIFICACION Y CALLE SEPTIMA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSI, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,097,397.26	\$ 3,074,372.66	\$ -	\$ 2,959,829.54	M2	2775.41	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	202	100%	100%	
5	SOP-REY-HIDROMAR-118-2017-IR	UNIDAD Y PROGRESO	ROBERTO AVILES ROSALES	PAVIMENTACION EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO ENTRE COLON Y ACCESO A CENTRAL DE AUTUBUSES, COL. UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 2,387,739.22	\$ 2,297,831.46	\$ -	\$ 2,044,203.92	M2	1638	26/10/2017	29/12/2017	290	PERSONAS	290	100%	100%	
6	ADQUISICION FACTURA NO. 287	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 53,070.00	\$ 53,070.00	\$ -	\$ 53,070.00	PZA.	30	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%	
7	ADQUISICION FACTURA NO. 806 Y 807	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PAVIMENTACION	\$ 29,338.00	\$ 29,338.00	\$ -	\$ 29,338.00	LTS.	2200	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%	
8	ADQUISICION FACTURA NO. 290	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	GP CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	CARPETA ASFALTICA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	TON.	350	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%	
TOTAL					\$ 14,454,489.99	\$ 14,421,277.73	\$ -	\$ 13,757,632.62										

SE REINTEGRO A LA TESOFE EL IMPORTE DE \$37,418.01


ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES