



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021 (REGIONES MARITIMAS)
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2021
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2021
 EJERCICIO FISCAL 2021



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO		
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	ENCIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FINCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-019-2021-LP	FRACC. VILLA ESMERALDA	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MINAS DOS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y CALLE PROLONGACION LATON, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ESMERALDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,015,476.40	\$2,829,581.84	M2	2,133	2,133.00	277.95	08/03/2021	05/07/2021	Personas	5,350	13.03%	0.0%	\$0.00	\$2,829,581.84		
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2021-LP	RODRIGUEZ	EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIER, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DE CALLE MICHOACAN ENTRE BOULEVAR MORELOS Y CALLE HERÓN RAMIREZ, DE LA COLONIA RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,808,248.47	\$3,050,421.69	M2	6,666	6,666.00	199.98	08/03/2021	05/06/2021	Personas	2,469	3.00%	0.0%	\$0.00	\$3,050,421.69		
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2021-LP	FRACC. PUERTA DEL SOL	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE LA CALLE PUNTA EL CAYO ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y PUNTA MOCAS, DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,648,007.67	\$3,895,512.35	M2	8,216	8,216.00	3,555.24	08/03/2021	05/06/2021	Personas	7,871	43.27%	0.0%	\$0.00	\$3,895,512.35		
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2021-LP	AMPL. DELICIAS	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ADRIANA ENTRE CALLES TORREON Y PRESA DE AZUCAR, DE LA COLONIA AMPLIACION DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,180,575.00	\$3,117,603.67	M2	2,200	2,200.00	154.00	08/03/2021	05/07/2021	Personas	2,015	7.00%	0.0%	\$0.00	\$3,117,603.67		
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2021-LP	EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	ROSBEL MATA PORTILLO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 18 DE MARZO, DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,296,821.00	\$4,099,728.34	M2	3,414	3,414.00	498.10	08/03/2021	05/07/2021	Personas	3,117	14.59%	0.0%	\$0.00	\$4,099,728.34		
TOTAL					\$19,949,128.54	\$16,992,847.89														
MINISTRADO					\$4,579,516.59															
TECHO FINANCIERO					\$4,579,516.59															
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 4,584,363.72															
SALDO A FAVOR					\$ 4,584,363.72															
SUB TOTAL PAGADO																	\$0.00	\$16,992,847.89		
COMISIONES PAGADAS																	\$0.00			
PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC																	\$0.00			
PAGO DE RETENCIONES 4 AL MILLAR CMIC																	\$0.00			
PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM																	\$0.00			
TRASPASO ENTRE CUENTAS																	\$0.00			
REINTEGRO A LA TESORO (LINEA DE CAPTURA)																	\$0.00			
TOTAL PAGADO																	\$0.00			
APORTACION MUNICIPAL																	\$0.00			
INTERESES BANCARIOS																	\$4,847.13			
SALDO EN CUENTA																	\$4,584,363.72			

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO



COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021