



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 (REGION MARITIMA)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2022
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2022
EJERCICIO FISCAL 2022

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-020-2022-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA LOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE PUERTO PEÑASCO EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,941,000.00	\$4,825,344.38	M2	8,100	8,100.00	0.00	01/03/2022	29/04/2022	PERSONAS	68,500	0.00%	0.0%	\$0.00	\$4,825,344.38
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-021-2022-LP	LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA TECNOLOGICO ENTRE CALLE SAN JUANITA Y AVENIDA LOMAS EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$3,422,100.00	\$3,325,600.02	M2	5,610	5,610.00	112.20	01/03/2022	29/04/2022	PERSONAS	49,257	2.00%	0.0%	\$0.00	\$3,325,600.02
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-022-2022-LP	RODRIGUEZ	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLE SINALOA ENTRE CALLES CHILPANCINGO Y TAXCO EN LA COLONIA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,859,000.00	\$1,808,017.34	M2	2,860	2,860.00	571.71	01/03/2022	29/04/2022	PERSONAS	1,795	19.99%	0.0%	\$0.00	\$1,808,017.34
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-023-2022-LP	ZONA CENTRO	AREA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO ESTAMPADO INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$4,851,200.00	\$4,849,918.46	M2	1,213	1,213	103	01/03/2022	28/06/2022	PERSONAS	704,767	8.50%	0.0%	\$0.00	\$4,849,918.46
5	EN PROCESO DE LICITACION	ZONA CENTRO		PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLES ALDAMA Y MARIA J. GONZALEZ (ANTES LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA) EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,296,000.00	\$0.00	M2	1,435					PERSONAS	789	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00
6	EN PROCESO DE LICITACION	LA CAÑADA		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION LONDRES ENTRE CALLES ARGENTINA E INGLATERRA, EN LA COLONIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$988,988.72	\$0.00	M2	865					PERSONAS	1,302	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00
7	EN PROCESO DE LICITACION	LA CAÑADA		PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOKIO ENTRE CALLES PROLONGACION LONDRES Y HAWAI EN LA COLONIA LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,156,000.00	\$0.00	M2	1,960					PERSONAS	899	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00
8	EN PROCESO DE LICITACION	MODULO 2000		PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ESCANDON ENTRE BOULEVARD DEL MAESTRO Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN, EN LA COLONIA MODELO 2000, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$924,000.00	\$0.00	M2	840					PERSONAS	367	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00
9	EN PROCESO DE LICITACION	MODULO 2000		PAVIMENTO ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE REYNOSA DIAZ ENTRE BOULEVAR DEL MAESTRO Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA MODULO 2000, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$924,000.00	\$0.00	M2	840					PERSONAS	385	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00
10	EN PROCESO DE LICITACION	LAS FUENTES		PAVIMENTACION HIDRAULICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUENTE DE MINERVA ENTRE CALLES CUARTA Y BOULEVAR DEL MAESTRO, EN LA COLONIA LAS FUENTES DEL MUNICIPIO REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$5,504,000.00	\$0.00	M2	3,440					PERSONAS	253,500	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00
11	EN PROCESO DE LICITACION	NARCISO MENDOZA		PAVIMENTACION ASFALTICA INCLUYENDO DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE GUTY CARDENAS Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN LA COLONIA NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$709,500.00	\$0.00	M2	645					PERSONAS	213	0.00%	0.0%	\$0.00	\$0.00



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024
REYNOSA

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022 (REGION MARITIMA)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2022
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE MARZO DE 2022
EJERCICIO FISCAL 2022

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
				TOTAL	\$28,575,788.72	\$14,808,880.20											\$0.00	\$14,808,880.20
				MINISTRADO	\$4,660,565.02												\$0.00	
				TECHO FINANCIERO	\$4,660,565.02												\$0.00	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 4,660,706.08												\$0.00	
				SALDO A FAVOR	\$ 4,660,706.08												\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$141.06	
																	\$4,660,706.08	

ARQ. NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ
COORDINADORA GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES