

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (REGIONES MARITIMAS)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO		
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-078-2019-LP	BENITO JUAREZ	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLES NEGRETE Y HEROES DE LA REFORMA	\$2,403,993.99	\$2,236,705.88	M2	2,523	1,804.80	778.56	22/04/2019	20/07/2019	Personas	364	86.39%	91.8%	\$2,052,815.13	\$183,890.75		
2	CANCELADA	FRACC. BALCONES DE ALCALA		PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BULEVAR ALCALA CUERPO SUR (FRENTE MAQUILADORAS) ENTRE CALLES ACCESO A MAQUILADORAS Y RIO DE LA PLATA	\$0.00	\$0.00	M2	5,399	0.00	0.00			Personas	23,804	0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00		
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-080-2019-LP	FRACC. BUGAMBILIAS	CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLES SANTA ISABEL Y AVENIDA HACIENDA LAS BUGAMBILIAS	\$2,885,208.93	\$2,883,367.95	M2	3,188	3,187.68	1,414.55	22/04/2019	20/07/2019	Personas	5,683	100.00%	87.9%	\$2,534,571.56	\$348,796.39		
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-081-2019-LP	HIDALGO	CONSULTORIA ESPECIALIZADA ROALSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BUSTAMANTE ENTRE CALLES CORREGIDORA Y PUENTE DE CALDERON	\$2,013,229.72	\$2,009,079.23	M2	1,868	1,243.50	262.65	22/04/2019	20/07/2019	Personas	288	93.81%	87.8%	\$1,763,788.07	\$245,291.16		
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-082-2019-LP	LA CAÑADA	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MADRID ENTRE CALLES ELIAS PIÑA Y MUNICH	\$1,657,001.90	\$1,626,930.51	M2	1,367	980.64	288.01	22/04/2019	20/07/2019	Personas	639	100.00%	51.4%	\$836,575.13	\$790,355.38		
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-083-2019-LP	LA CAÑADA	GRUPO RIO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	PAVIENTACION ASFALTICA EN CALLE MOSCU ENTRE CALES MUNICH Y VENECIA	\$2,056,819.69	\$2,026,572.77	M2	1,965	1,655.00	145.31	22/04/2019	20/07/2019	Personas	1,286	91.67%	34.2%	\$692,312.83	\$1,334,259.94		
7	CABILDO	ZONA CENTRO		CONSTRUCCION DE COLECTOR (DRENAJE DE CAIDO) EN CALLE TERAN ENTRE COLON Y MADERO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$954,374.37	\$0.00	ML	92	0.00	0.00	04/11/2019	28/12/2019	CIUDAD		0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00		
8	CABILDO	GRANJAS ECONOMICAS		CONSTRUCCION DE COLECTOR (DRENAJE DE CAIDO) EN CALLE CAPITAN CARLOS CANTU ENTRE GASODUCTO Y CALLE PRIMERA, COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,464,233.72	\$0.00	ML	108	0.00	0.00	04/11/2019	28/12/2019	CIUDAD		0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00		
9	CABILDO	LONGORIA SAN RICARDO		RECARPETEO EN CALLE DR. RIOS CANO ENTRE CALLES BLVD. ALVARO OBREGON Y HERIBERTO DEANDAR AMADOR, COLONIA DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,623,930.31	\$0.00	M2	4,362	0.00	0.00	04/11/2019	28/12/2019	Personas	505	0.00%	#;DIV/0!	\$0.00	\$0.00		
TOTAL					\$16,058,792.63	\$10,782,656.34													\$7,880,062.72	\$2,902,593.62
MINISTRADO					\$17,269,034.67														\$259.84	
TECHO FINANCIERO					\$17,269,034.67														\$0.00	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 17,349,583.47														\$8,042.88	
SALDO A FAVOR					\$ 9,441,110.86														\$20,107.17	
																			\$0.00	
																			\$0.00	
																			\$7,908,472.61	
																			\$0.00	
																			\$80,548.80	
																			\$9,441,110.86	


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS
ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ
DEL DESPACHO