

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017
(REGIONES MARITIMAS)

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-HIDROMAR-043-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	DUCCONE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE CALLES AMERICO VILLARREAL Y VICENTE GOMEZ FARIAS, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2017256.32	1997057.1	0	599117.13	M2	2053.21	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	344	0%	30%
2	SOP-REY-HIDROMAR-044-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	INSA ETMEK ASESORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIO PORTES GIL Y LAURO AGUIRRE, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2228545.9	2228493.64	0	668548.09	M2	2269.2	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	525	0%	30%
3	SOP-REY-HIDROMAR-045-2017-LP	RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE AMERICO VILLARREAL Y GUADALUPE VICTORIA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2941143.29	2895593.09	0	868677.93	M2	2853.67	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	383	0%	30%
4	SOP-REY-HIDROMAR-046-2017-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	GEOTECNIA Y SUPERVISORES DE TAMAULIPAS, S.A. D E C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SONORA ENTRE RIO PURIFICACION Y CALLE SEPTIMA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	3097397.26	3074372.66	0	922311.8	M2	2775.41	11/09/2017	09/12/2017	90	PERSONAS	202	0%	30%
5	DESIERTA	UNIDAD Y PROGRESO		PAVIMENTACION EN CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO ENTRE COLON Y ACCESO A CENTRAL DE AUTUBUSES, COL. UNIDAD Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2387739.22	0	0	0	M2	1638				PERSONAS	290	0%	0%
TOTAL					\$ 12,672,081.99	\$ 10,195,516.49	\$ -	\$ 3,058,654.95									



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CRUBIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Todos!