

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	PHISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-065-2020-LP	SIERRA DE LA GARZA	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DR. ARROYO ENTRE MORELLA Y LATERAL SUR DEL DREN DEL MORILLO, COLONIA SIERRA DE LA GARZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$13,700,098.38	\$11,359,729.63	M2	8,482	7,198.89	7,198.89	15/04/2020	12/08/2020	Personas	1,201	100.00%	58.0%	\$6,585,800.22	\$4,773,929.41
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-066-2020-LP	REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DE CALLE RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLE MATAMOROS Y LATERAL LIBRAMIENTO MATAMOROS - MONTERREY, COLONIAS REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$8,465,600.00	\$7,687,157.91	M2	16,660	17,060.41	17,060.41	15/04/2020	12/08/2020	Personas	3,026	100.00%	79.6%	\$6,118,432.06	\$1,568,725.85
TOTAL					\$22,165,698.38	\$19,046,887.54											\$12,704,232.28	\$6,342,655.26
MINISTRADO					\$17,609,860.81												\$58.00	
TECHO FINANCIERO					\$17,609,860.81												\$0.00	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 17,614,660.60												\$27,574.51	
SALDO A FAVOR					\$ 4,848,327.66												\$34,468.15	
TRASPASO ENTRE CUENTAS (ERROR)																	\$0.00	
REINTEGRO A LA TESOFE (LINEA DE CAPTURA)																	\$0.00	
TOTAL PAGADO																	\$12,766,332.94	
APORTACION MUNICIPAL																	\$0.00	
INTERESES BANCARIOS																	\$4,799.79	
SALDO EN CUENTA																	\$4,848,327.66	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO



COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021