



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020 (REGIONES MARITIMAS)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE 2020
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EJERCICIO FISCAL 2020



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-065-2020-LP	SIERRA DE LA GARZA	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DR. ARROYO ENTRE MORELIA Y LATERAL SUR DEL DREN DEL MORILLO, COLONIA SIERRA DE LA GARZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$13,700,098.38	\$11,359,729.63	M2	8,482	7,198.89	7,658.57	15/04/2020	12/08/2020	Personas	1,201	100.00%	98.4%	\$11,178,301.61	\$181,428.02
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-066-2020-LP	REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	RECARPETEO DE CALLE RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLE MATAMOROS Y LATERAL LIBRAMIENTO MATAMOROS - MONTERREY, COLONIAS REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$8,465,600.00	\$7,687,157.91	M2	16,660	17,060.41	13,188.02	15/04/2020	12/08/2020	Personas	3,026	100.00%	97.5%	\$7,496,425.77	\$190,732.14
3	SSA-DA-93/2020	CIUDAD	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED'S DE 100 WATTS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	\$6,167,610.96	\$7,396,169.28	PZ	1,192	1,192.00	1,192.00	11/12/2020	31/12/2020	Personas	Ciudad	100.00%	76.5%	\$5,658,814.08	\$1,737,355.20
4	CMPCYB/1401/2020	CIUDAD	JL SERVICIOS PETROLEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL.	\$255,977.13	\$255,977.13	PZ	10	10.00	10.00	01/12/2020	31/12/2020	Personas	Ciudad	100.00%	0.0%	\$0.00	\$255,977.13
TOTAL					\$28,589,286.47	\$26,699,033.95											\$24,333,541.46	\$2,365,492.49
MINISTRADO					\$24,434,852.76												\$133.40	
TECHO FINANCIERO					\$24,434,852.76												\$0.00	
TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 24,443,895.50												\$47,863.36	
SALDO A FAVOR					\$ 2,528.08												\$59,829.20	
																	\$0.00	
																	\$0.00	
																	\$24,441,367.42	
																	\$0.00	
																	\$9,042.74	
																	\$2,528.08	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ ENCARGADO DEL DESPACHO

