

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGIONES TERRESTRES)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 29 DE MARZO DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	FINANCIERA	FINANCIERA
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-053-2018-LP	RIBEREÑA	HECTOR LUIS GONZALEZ PEREZ	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ROSAURA ZAPATA ENTRE CALLES JOSEFINA MENCHACA Y TIMOTEA CASTAÑEDA	\$610,112.80	\$608,825.62	M2	1,220	1,095.10	1,095.10	07/05/2018	25/07/2018	Personas	80	100.00%	98.1%	\$597,028.27	\$11,797.35		
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-054-2018-LP	RIBEREÑA	CARCEP, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLES JOSEFINA MENCHACA Y TIJERINA	\$749,927.10	\$677,254.63	M2	1,500	1,407.98	1,407.98	07/05/2018	25/07/2018	Personas	139	100.00%	95.2%	\$644,940.22	\$32,314.41		
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-055-2018-LP	RIBEREÑA	INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE LEONARDO DE LA CRUZ ENTRE CALLES TIMOTEA CASTAÑEDA Y MATIAS S. CANALES	\$1,129,442.70	\$1,101,458.54	M2	2,259	2,278.89	2,278.89	07/05/2018	04/08/2018	Personas	213	100.00%	99.4%	\$1,094,811.83	\$6,646.71		
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-056-2018-LP	RIBEREÑA	INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA ENTRE CALLES TIMOTEA CASTAÑEDA Y TIJERINA	\$2,052,978.70	\$1,916,494.84	M2	4,106	3,996.05	3,996.05	07/05/2018	04/08/2018	Personas	337	100.00%	99.4%	\$1,904,911.54	\$11,583.30		
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-057-2018-LP	RIBEREÑA	ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ANTONIO RODRIGUEZ ENTRE CALLES JOSEFINA MENCHACA Y TIMOTEA CASTAÑEDA	\$3,064,618.00	\$2,645,770.70	M2	6,129	5,609.85	5,609.85	07/05/2018	31/08/2018	Personas	519	100.00%	98.1%	\$2,594,848.05	\$50,922.65		
6	SOP-REY-HIDROCARBUROS-159-2018-LP	CAMPESTRE ITAVU	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLES BEGONIA Y BUGAMBILIAS	\$2,123,460.00	\$2,122,803.61	M2	2,359	1,752.66	1,752.66	06/07/2018	23/09/2018	Personas	707	100.00%	99.4%	\$2,109,391.54	\$13,412.07		
7	SOP-REY-HIDROCARBUROS-160-2018-LP	ERNESTO ZEDILLO	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA CUERPO NORTE Y CUERPO SUR ENTRE CALLES LIBRAMIENTO ORIENTE Y DOS	\$2,375,340.00	\$2,375,338.53	M2	2,159	1,908.90	1,908.90	06/07/2018	23/09/2018	Personas	1,191	100.00%	84.1%	\$1,997,291.55	\$378,046.98		
8	SOP-REY-HIDROCARBUROS-161-2018-LP	CAMPESTRE ITAVU	TERRACERIAS SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES TULIPAN Y GLADIOLA	\$1,008,040.00	\$1,003,006.37	M2	2,016	2,236.43	2,236.43	06/07/2018	23/09/2018	Personas	80	100.00%	93.9%	\$941,757.29	\$61,249.08		
9	SOP-REY-HIDROCARBUROS-162-2018-LP	FRACC. PRADRAS ELITE / RIVERAS DEL CARMEN	MATERIALES Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE LATERAL CANAL RODHE ENTRE CALLES CIRCUITO ELITE Y VILLA DE LLERA	\$1,922,400.00	\$1,921,990.39	M2	2,136	1,815.00	1,815.00	06/07/2018	23/09/2018	Personas	4,359	100.00%	94.2%	\$1,810,078.59	\$111,911.80		
10	SOP-REY-HIDROCARBUROS-218-2018-LP	CAMPESTRE	INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GRECIA ENTRE CALLES ESPAÑA Y SUIZA	\$4,032,000.00	\$4,030,890.67	M2	4,480	3,277.33	3,277.33	02/08/2018	30/09/2018	Personas	340	100.00%	89.8%	\$3,620,968.41	\$409,922.26		
11	SOP-REY-HIDROCARBUROS-219-2018-LP	AMPL. RODRIGUEZ	FIDENCIO RIOS GONZALEZ	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ECUADOR ENTRE CALLES ARGENTINA Y PARAGUAY	\$496,649.42	\$478,012.60	M2	566	273.32	273.32	02/08/2018	30/09/2018	Personas	48	100.00%	83.2%	\$397,766.42	\$80,246.18		
12	ADQUISICIONES	DIVERSAS COLONIAS	DIVERSOS PROVEEDORES	LUMINARIAS LED Y CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	\$2,572,900.52	\$2,572,900.52	PZ	205	205.00	205.00	01/12/2018	31/12/2018	CIUDAD		100.00%	100.0%	\$2,572,900.52	\$0.00		

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGIONES TERRESTRES)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 29 DE MARZO DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2018

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
				TOTAL	\$22,137,869.24	\$21,454,747.02							SUB TOTAL PAGADO				\$20,286,694.23	\$1,168,052.79
				MINISTRADO	\$20,119,151.00								COMISIONES PAGADAS				\$258.72	
				TECHO FINANCIERO	\$20,119,151.00								PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR ICIC				\$30,885.46	
													PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR CMIC				\$0.00	
				TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 20,236,387.83								PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR SECODAM				\$77,028.97	
				SALDO A FAVOR									PAGO DE 1 AL MILLAR (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)					
													TOTAL PAGADO				\$20,394,867.38	
													REINTEGROS				\$158,479.55	
													INTERESES BANCARIOS				\$117,236.83	
													SALDO EN CUENTA				\$0.00	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO



**COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2018-2021