

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-067-2020-LP	FUENTES SECCION LOMAS	TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SIERRA NEVADA ENTRE CALLE PEKIN Y RIO SAN JUAN, COLONIA FUENTES SECCION LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$17,820,529.68	\$14,632,891.12	M2	10,994.53	6,814.72	6,787.29	15/04/2020	11/10/2020	Personas	6,941	100.00%	91.3%	\$13,364,894.99	\$1,267,996.13	
2	SSA-DA-92/2020	CIUDAD	HECTOR HORACIO RODRIGUEZ PEREZ	ADQUISICION DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED'S DE 70 WATTS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	\$5,391,842.40	\$6,466,118.40	PZ	1,054.00	1,264.00	1,264.00	11/12/2020	31/12/2020	Personas	Ciudad	100.00%	100.0%	\$6,466,118.40	\$0.00	
3	SSA-DA-107/2020	CIUDAD	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES (CARPETA ASFALTICA CALIENTE)	\$355,803.76	\$355,803.76	TON	175.78	175.78	175.78	22/12/2020	31/12/2020	Personas	Ciudad	100.00%	100.0%	\$355,803.76	\$0.00	
4		CIUDAD	GUADALUPE DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$539,408.00	\$539,400.00	MTS	18,000	18,000.00	18,000.00	22/12/2020	31/12/2020	Personas	Ciudad	100.00%	100.0%	\$539,400.00	\$0.00	
5		CIUDAD	BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL.	\$394,509.96	\$394,509.96	PZ	18	18.00	18.00	01/12/2020	31/12/2020	Personas	Ciudad	100.00%	100.0%	\$394,509.96	\$0.00	
<b>TOTAL</b>					<b>\$24,502,085.80</b>	<b>\$22,388,723.24</b>											<b>\$21,120,727.11</b>	<b>\$1,267,996.13</b>	
					<b>MINISTRADO</b>	<b>\$21,219,123.00</b>												<b>\$145.00</b>	
					<b>TECHO FINANCIERO</b>	<b>\$21,219,123.00</b>												<b>\$0.00</b>	
					<b>TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 21,230,836.54</b>												<b>\$46,446.18</b>	
					<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>\$ -</b>												<b>\$58,057.77</b>	
																		<b>\$5,460.48</b>	
																		<b>\$21,230,836.54</b>	
																		<b>\$0.00</b>	
																		<b>\$11,713.54</b>	
																		<b>\$0.00</b>	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

  
 ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO



**COORDINACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES**  
**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021**