



MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
 PROGRAMA HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE EJERCICIO 2023
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 PRIMER INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DEL 2024



EJERCICIO FISCAL 2023

No. DE OBRA	LICITACION	No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
1	LO-87-170-828032999-N-19-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-056-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica de calle Gomez Farias entre calles Juan Jose de la Garza y Emilio Portes Gil en colonia Reserva Territorial Campestre, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$8,554,000.00	\$ 7,887,519.48	M2	5,200	01-Jul,2023	28-Sep,2023	PERSONAS	7,508	100.00%	100.0%	\$7,763,690.14	\$790,309.86		
2	LO-87-170-828032999-N-20-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-051-2023-LP	Jose Juan Bocanegra Garcia	Pavimentación Hidraulica en calle Juan Alvarez entre calle Rodolfo Garza Cantu y calle 10 en la colonia Capitan Carlos Cantu, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$3,977,500.00	\$ 3,864,821.13	M2	2,150	01-Jul,2023	28-Sep,2023	PERSONAS	1,677	100.00%	100.0%	\$3,816,350.74	\$161,149.26		
3	LO-828032999-E10-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-035-2023-LP	Consorcio Industrial Pacha, S.A. de C.V.	Pavimentación Hidraulica en calle San Angel entre calles Lomas y San Javier en el Fracc. Lomas Real de Jarachina Sur, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	\$10,212,000.00	\$ 10,100,466.93	M2	5,640	22-May,2023	18-Sep,2023	PERSONAS	2,386	100.00%	100.0%	\$9,200,375.02	\$1,011,624.98		
4	LO-828032999-N-32-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-079-2023-LP	Alan Jesus Casas Rueda	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 31 DE DICIEMBRE Y 1° DE SEPTIEMBRE COLONIA SATELITE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,189,112.00	\$2,176,988.12	M2	1,729	01-Ago,2023	29-Oct,2023	PERSONAS	1,272	100.00%	100.0%	\$2,086,459.56	\$102,652.44		
5	LO-87-170-828032999-N40-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-112-2023-LP	DHI Q S.A. DE C.V	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CUERPO NORTE DE LA AV. ROBLE ENTRE CARRETERA A VICTORIA Y AVENIDA DE LAS FLORES EN EL FRACC. PASEO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,128,638.00	\$849,463.57	M2	660	20/10/2023	23/12/2023	PERSONAS	6,500	100.00%	100.0%	\$845,796.69	\$282,841.31		
6	LO-87-170-828032999-N43-2023	SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-115-2023-LP	Ingenierias y Servicios del Noreste, S. de R.L. de C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CLAVELINAS SUR ENTRE AV. DE LOS ROBLES Y CALLE MARGARITAS EN COLONIA VILLA FLORIDA SECTOR A EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,388,750.00	\$2,388,405.88	M2	1,365	06-Nov,2023	30-Dic,2023	PERSONAS	4,536	100.00%	100.0%	\$2,360,335.21	\$28,414.79		
7	A/D	SA-DA-112/2023	BEATRIZ EMILIA GARATE LOZANO	PINTURA PARA VIALIDADES		\$1,224,936.00	PIEZAS	212	28/12/2023	31/12/2023	PERSONAS	20,000	100.00%	100.0%	\$1,224,936.00			
8	A/D	SA-DA-113/2023	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO		\$550,243.44	LOTE	1	29/12/2023	31/12/2023	PERSONAS	20,000	100.00%	100.0%	\$550,243.44			
9	A/D	SA-DA-668/2023	Alan Jesus Casas Rueda	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		\$1,170,966.00	LOTE	1	28/12/2023	31/12/2023	PERSONAS	20,000	100.00%	100.0%	\$1,170,966.00			
					\$28,450,000.00	\$30,213,810.55					SUB TOTAL PAGADO				\$29,019,152.80	\$2,376,992.64		
					TECHO FINANCIERO	\$28,450,000.00					COMISIONES PAGADAS/IMPUESTOS				\$603.44			
					MINISTRADO HT	\$27,839,520.33					PAGO DE RETENCIONES AMIC				\$80,010.94			
					MINISTRADO MUNICIPIO	\$886,122.75					PAGO DE RETENCIONES ICIC				\$73,881.66			
					SALDO A FAVOR	\$0.00					PAGO GOB. DEL ESTADO				\$113,584.92			
											TOTAL PAGADO				\$29,287,133.76			
											DEPOSITO MUNICIPAL				\$886,122.75			
											DEPOSITO HT				\$27,839,520.33			
											INTERESES BANCARIOS				\$561,490.68			
											SALDO EN CUENTA				\$0.00			

ING. MARCO IVAN HERNANDEZ PEÑA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2021-2024