

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - RAMO 23
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 (REGIONES TERRESTRES)
OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2019
FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EJERCICIO FISCAL 2019

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO	
							U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
1	SOP-REY-HIDROCARBUROS-084-2019-LP	20 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y CALLE DOCE	\$1,590,664.50	\$1,442,361.91	M2	1,097	743.22	450.76	22/04/2019	20/07/2019	Personas	891	100.00%	97.9%	\$1,412,407.80	\$29,954.11	
2	SOP-REY-HIDROCARBUROS-085-2019-LP	BENITO JUAREZ	EZGO INDUSTRIAL AND CARRIER, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JOSE MA. ARTEAGA ENTRE CALLES JOSE MARIA MATA Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$6,200,055.00	\$5,168,203.41	M2	4,583	3,133.78	2,980.23	22/04/2019	19/08/2019	Personas	338	100.00%	95.9%	\$4,956,881.71	\$211,321.70	
3	SOP-REY-HIDROCARBUROS-086-2019-LP	FRACC. BUGAMBILIAS	GARROD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SAN FELIPE ENTRE CALLES JAZMIN Y VIADUCTO REYNOSA	\$540,738.00	\$445,216.70	M2	492	395.97	395.97	22/04/2019	20/06/2019	Personas	541	100.00%	99.2%	\$441,452.09	\$3,764.61	
4	SOP-REY-HIDROCARBUROS-088-2019-LP	REVOLUCION OBRERA	HUMAYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SAN CARLOS ENTRE LAS CALLES ALTAMIRA Y NUEVO LAREDO	\$1,947,939.62	\$1,885,948.84	M2	1,601	1,179.36	1,042.67	22/04/2019	20/07/2019	Personas	622	100.00%	93.2%	\$1,757,990.89	\$127,957.95	
5	SOP-REY-HIDROCARBUROS-139-2019-LP	LA CAÑADA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HAWAI ENTRE CALLES PEKIN E INGLATERRA	\$6,869,497.79	\$6,732,062.38	M2	6,840	6,716.15	648.01	16/09/2019	14/12/2019	Personas	2,066	9.65%	0.0%	\$0.00	\$6,732,062.38	
TOTAL					\$17,148,894.91	\$15,673,793.24											\$8,568,732.49	\$7,105,060.75	
					MINISTRADO	\$13,871,023.00												\$211.12	
					TECHO FINANCIERO	\$13,871,023.00												\$0.00	
					TECHO FINANCIERO+RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 13,921,183.75												\$13,752.03	
					SALDO A FAVOR	\$ 5,304,108.06												\$34,380.05	
																		\$0.00	
																		\$50,160.75	
																		\$5,304,108.06	

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ING. JOSE RAMON CARDENAS HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO



COORDINACION DE FONDOS MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 2018-2021