

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016
(REGIONES TERRESTRES)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-HIDRO-002-2017-LP	ARCO IRIS	TERRACERAS Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE GUINDA ENTRE CALLES PLATA Y CRISTAL, COL. ARCO IRIS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 3,133,134.95	\$ 3,872,870.27	\$ -	\$ 2,663,852.76	M2	2586.94	26/05/2017	23/08/2017	90	PERSONAS	207	100%	100%
2	SOP-REY-HIDRO-001-2017-LP	RIVERA DE RANCHO GRANDE	CAAF DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE RIVERA VERDE ENTRE CALLES RIVERA CENTRAL Y JARDIN DE LA RIVERA, COL. RIVERA DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 1,909,601.74	\$ 1,891,766.38	\$ -	\$ 1,757,068.27	M2	1954.5	26/05/2017	23/08/2017	90	PERSONAS	578	100%	100%
3	SOP-REY-HIDRO-003-2017-LP	SATELITE	HEVIE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION EN CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE CALLES 26 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE, COL. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 301,778.95	\$ 289,857.58	\$ -	\$ 294,747.47	M2	312.38	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	997	100%	100%
4	SOP-REY-HIDRO-004-2017-LP	PEDRO J. MENDEZ	RAMIRO GARCIA RAMOS	PAVIMENTACION EN CALLE PORTES BIL ENTRE CALLES DIECITOCHO Y TURQUESA, COL. PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$ 204,497.74	\$ 199,879.93	\$ -	\$ 190,044.65	M2	198.98	26/05/2017	24/07/2017	60	PERSONAS	1120	100%	100%
5	ADQUISICIONES DIVERSAS FACTURAS	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	DIVERSOS PROVEEDORES	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTICULOS	\$ 11,106,909.65	\$ 11,106,909.65	\$ -	\$ 11,106,909.65	DIVERSAS	410185.65	01/03/2016	31/08/2016				100%	100%
6	ADQUISICIONES FACTURA NO. REYN 62948	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	MULTELECTRICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO	\$ 405,862.83	\$ 405,862.83	\$ -	\$ 405,862.83	PZA.	207	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%
7	ADQUISICIONES FACTURA NO. 2064	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	SERVICIOS Y PROVEEDORES DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS VAPOR SODIO	\$ 345,675.36	\$ 345,675.36	\$ -	\$ 345,675.36	PZA.	1900	01/12/2017	29/12/2017				100%	100%
TOTAL					\$ 17,407,961.23	\$ 17,121,822.02	\$ -	\$ 16,764,190.99									

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Todo el