



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**  
**INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**DEL FONDO CAPUFE 2014**



No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS				FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFI UNIDAD DE MEDIDA		
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA			INICIO	TERMINO
1	SOP-REY-CAPU-174-14-LP	ROMA	HERON PEREZ RAMIREZ	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR SOBRE DREN EL ANHELO EN BOULEVARD MORELOS, EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,000,000.00	\$ 2,337,787.22	\$ -	\$ 2,337,787.22	\$ -	ML	9,660.27	242.00	41,887.00	42,040.00	242.00	05/09/2014	21/02/2015	170	PERSONAS
2	SOP-REY-CAPU-173-14-LP	ROMA	JUANA ALICIA PEÑA MARTINEZ	AMPLIACION DE BOULEVARD A CINCO CARRILES (DOS CARRILES MAS ACOTAMIENTO), EN LA COLONIA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 7,000,000.00	\$ 7,681,789.08	\$ -	\$ 7,681,789.08	\$ -	M2	1348.51	5,696.49	41,887.00	42,037.00	5,696.49	05/09/2014	21/02/2015	170	PERSONAS
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ 10,019,576.30</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,019,576.30</b>	<b>\$ -</b>										

[ ]

---

ICIARIOS	% DE AVANCE	
	CANTIDAD	FINANCIERO
CD. REYNOSA	100%	100%
CD. REYNOSA	100%	100%