

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2012		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
					GUARNICIONES Y BANQUETAS																	
2013/032/001	0411104	SOP-REY-FAISM-044-13-IR	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DR. MARTIN ELOY GUTIÉRREZ ENTRE CALLE HIJOS DE EJIDATARIOS Y ALIANZA SOCIAL, AMELIA VITALES ENTRE CALLE HIJOS DE EJIDATARIOS Y JOSÉ LUIS AMARO, ERNESTO ROBINSON TERÁN ENTRE CALLES HIJOS DE EJIDATARIOS Y JOSÉ LUIS AMARO Y JOSÉ LUIS AMARO ENTRE CALLE DE LAS GUARNALDAS E ING. ARNOLDO, EN LA COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$890,416.88	\$890,416.88	\$890,416.88	\$988,362.74	M2	1,823.00	1,823.00		01.05.2013	14.06.2013	PERSONAS	400	100%	30%	100%	\$296,508.82	\$691,853.92
										ML	1,823.00	1,823.00										
2013/032/002	0411104	SOP-REY-FAISM-053-13-IR	RAMON PEREZ	SIETESOLES INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIJOS DE EJIDATARIOS ENTRE LAS CALLES POLVAREDAS Y CALICHERA, EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE NICANOR ORTEGA Y CONCEPCIÓN GARZA, EN CALLE SEGUNDA ENTRE HIJOS DE EJIDATARIO Y CONCEPCIÓN GARZA, EN LA COLONIA RAMON PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$895,707.00	\$895,707.00	\$895,707.00	\$994,234.77	M2	2,500.00	1,680.00		07.05.2013	20.06.2013	PERSONAS	500	100%	30%	100%	\$298,270.43	\$695,964.34
										ML	1,680.00	1,680.00										
2013/032/003	0411104	SOP-REY-FAISM-058-13-IR	EL OLMITO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DAVID GUERRA ENTRE ANA TERESA LUEBBERT Y LIMITE PONIENTE Y ORIENTE, CALLE SANTANDER ENTRE ANA TERESA LUEBBERT Y LIMITE PONIENTE EN LA COLONIA EL OLMITO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$393,557.74	\$393,557.74	\$393,557.74	\$436,849.09	M2	644.00	742.00		07.05.2013	20.06.2013	PERSONAS	150	100%	83%	100%	\$360,897.81	\$75,951.28
										ML	668.00	668.00										
2013/032/004	0411104	SOP-REY-FAISM-060-13-AD	AMPLIACION DEL MAESTRO	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGAPITO CEPEDA ENTRE MARIO AGUILERA A CALLE LAURO AGUIRRE, EN LA COLONIA AMPLIACION DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$120,034.15	\$120,034.15	\$120,034.15	\$133,237.91	M2	230.00	227.00		10.05.2013	13.06.2013	PERSONAS	200	100%	0%	100%	\$0.00	\$133,237.91
										ML	227.00	227.00										
					PAVIMENTACIONES																	
2013/032/005	0411101	SOP-REY-FAISM-036-13-IR	LA PRESA	TECNOLOGIA Y PROYECTOS ACAMM S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE SAUZALES Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,185,974.29	\$1,185,974.29	\$1,185,974.29	\$1,316,431.46	M2	1,781.00	1,695.00		01.05.2013	19.06.2013	PERSONAS	400	100%	66%	100%	\$865,021.02	\$451,410.44
2013/032/006	0411101	SOP-REY-FAISM-037-13-IR	INDUSTRIAL	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE PRADOS DE ESTIO ENTRE CALLES PRADERAS DE ORIENTE Y FERROCARRIL, EN LA COLONIA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$503,050.92	\$503,050.92	\$503,050.92	\$558,386.52	M2	683.00	683.75		01.05.2013	19.06.2013	PERSONAS	400	100%	30%	100%	\$167,515.96	\$390,870.56
2013/032/007	0411101	SOP-REY-FAISM-038-13-LP	GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	GOMIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES CARLOS CANTU Y CENTRAL EN LA COLONIA GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,477,149.75	\$2,477,149.75	\$2,477,149.75	\$2,749,636.22	M2	3,530.00	3,736.80		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	1500	100%	86%	100%	\$2,369,845.25	\$379,790.97
2013/032/008	0411101	SOP-REY-FAISM-039-13-LP	RANCHO GRANDE	JUVENAL MEDINA VARGAS	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES JAIME NUNO Y NIÑO ARTILLERO (PRIMERO ETAPA) EN LA COLONIA RANCHO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,463,217.54	\$2,463,217.54	\$2,463,217.54	\$2,734,171.47	M2	2,900.00	4,287.00		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	1200	100%	75%	100%	\$2,057,018.78	\$677,152.69
2013/032/009	0411101	SOP-REY-FAISM-040-13-LP	VILLAS DEL ROBLE SECTOR III	ULTRA HOME DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES NINFA MARTINEZ Y SELENE EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE SECTOR III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,253,371.73	\$1,253,371.73	\$1,253,371.73	\$1,391,242.62	M2	2,387.00	2,387.12		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	500	100%	76%	100%	\$1,053,628.94	\$337,613.68
2013/032/010	0411101	SOP-REY-FAISM-041-13-LP	AMPLIACION DEL MAESTRO	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MAGISTERIO NACIONAL ENTRE LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y QUINTA AVENIDA, EN LA COLONIA AMPLIACION DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,400,472.82	\$1,400,472.82	\$1,400,472.82	\$1,554,524.83	M2	1,944.00	3,504.22		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	700	30%	0%	30%	\$0.00	\$1,554,524.83
2013/032/011	0411101	SOP-REY-FAISM-042-13-LP	AMPLIACION DEL MAESTRO	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FIDENCIO TREJO ENTRE LAS CALLES MARIO AGUILERA Y QUINTA AVENIDA, EN LA COLONIA AMPLIACION DEL MAESTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,396,042.95	\$1,396,042.95	\$1,396,042.95	\$1,549,607.67	M2	1,932.00	1,264.00		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	1500	100%	70%	100%	\$1,077,779.64	\$471,828.03

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2012		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.			
2013/032/012	0411101	SOP-REY-FAISM-043-13-LP	ESFUERZO NACIONAL	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y TAMAULIPAS, EN LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,748,683.27	\$1,748,683.27	\$1,748,683.27	\$1,941,038.43	M2	2,974.00	2,027.00		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	500	100%	85%	100%	\$1,652,090.57	\$288,947.86
2013/032/013	0411101	SOP-REY-FAISM-047-13-LP	CUMBRES	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE LAS CALLES MIL CUMBRES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,366,329.23	\$2,366,329.23	\$2,366,329.23	\$2,626,625.45	M2	3,130.00	2,027.00		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	1700	100%	80%	100%	\$2,103,327.28	\$523,298.17
2013/032/014	0411101	SOP-REY-FAISM-048-13-LP	FRACCIONAMIENTO REYNOSA	C.J. DE TAM., S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ING. VILLARREAL ENTRE LAS CALLES RUBEN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL FRACCIONAMIENTO REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,989,796.48	\$1,989,796.48	\$1,989,796.48	\$2,208,674.09	M2	2,817.00	2,817.36		19.04.2013	17.06.2013	PERSONAS	800	100%	81%	100%	\$1,785,694.02	\$422,980.07
2013/032/015	0411101	SOP-REY-FAISM-049-13-LP	ALMAGUER	GUILLERMO VAZQUEZ LOPEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LAS CALLES CERRO DEL BERNAL Y CERRO DE PADILLA, EN LA COLONIA ALMAGUER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,256,218.30	\$1,256,218.30	\$1,256,218.30	\$1,394,402.31	M2	2,460.00	1,800.00		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	1700	0%	0%	0%	\$0.00	\$1,394,402.31
2013/032/016	0411101	SOP-REY-FAISM-050-13-LP	BENITO JUAREZ	C.J. DE TAM., S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FELIPE BERRIOZABAL ENTRE LAS CALLES TLAXIACO Y CALLE APATZINGAN, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$2,640,684.23	\$2,640,684.23	\$2,640,684.23	\$2,931,159.50	M2	3,900.00	3,920.00		19.04.2013	17.06.2013	PERSONAS	400	100%	0%	100%	\$0.00	\$2,931,159.50
2013/032/017	0411101	SOP-REY-FAISM-051-13-LP	EJIDO LA ESCONDIDA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 10 ENTRE LAS CALLES CUARTA Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES, EN EL EJIDO LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,684,526.65	\$1,684,526.65	\$1,684,526.65	\$1,869,824.58	M2	2,040.00	3,416.00		17.04.2013	17.06.2013	PERSONAS	400	40%	0%	40%	\$0.00	\$1,869,824.58
2013/032/018	0411101	SOP-REY-FAISM-056-13-IR	JACINTO LOPEZ	MARCELO ERNESTO MENDEZ RODRIGUEZ	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CANANEA ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO A NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$476,428.96	\$476,428.96	\$476,428.96	\$528,836.15	M2	800.00	909.15		07.05.2013	20.06.2013	PERSONAS	700	100%	30%	100%	\$158,650.85	\$370,185.30
2013/032/019	0411101	SOP-REY-FAISM-061-13-LP	PROLONGACION CUMBRES	MATERIALES Y TRITURADOS DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE QUINTA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BLVD. MIL CUMBRES EN LA COLONIA PROLONGACION CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,803,090.37	\$1,803,090.37	\$1,803,090.37	\$2,001,430.31	M2	3,150.00	3,530.00		17.04.2013	15.06.2013	PERSONAS	700	100%	90%	100%	\$1,795,776.47	\$205,653.84
2013/032/020	0411101	SOP-REY-FAISM-075-13-IR	AMPLIACION RANCHO GRANDE IV	COMPAÑIA MEXICANA DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE SAN LUIS ENTRE LAS CALLES DURANGO Y TAMAULIPAS, EN LA COLONIA AMPLIACION RANCHO GRANDE IV, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	\$1,013,075.04	\$1,013,075.04	\$1,013,075.04	\$1,124,513.29	M2	1,530.00	1,706.00		23.05.2013	19.07.2013	PERSONAS	700	80%	30%	80%	\$337,353.99	\$787,159.30
2013/032/021			LUIS DONALDO COLOSIO		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MANTE ENTRE LAS CALLES RIO PURIFICACION Y CALLE SEPTIMA	\$2,362,606.97	\$2,362,606.97	\$2,362,606.97	\$2,622,493.74	M2	3,650.34					PERSONAS	800					\$2,622,493.74
2013/032/022			LOPEZ PORTILLO		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DIAZ BAZAN ENTRE LAS CALLES JOSE LOPEZ PORTILLO Y GUADALUPE VICTORIA	\$2,088,701.43	\$2,088,701.43	\$2,088,701.43	\$2,318,458.59	M2	4,224.00					PERSONAS	200					\$2,318,458.59
2013/032/023			FIDEL VELAZQUEZ		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALE GUADALUPE MAINERO ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DALIA	\$1,104,376.58	\$1,104,376.58	\$1,104,376.58	\$1,225,858.00	M2	1,720.00					PERSONAS	400					\$1,225,858.00
2013/032/024			FRACCIONAMIENTO REYNOSA		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE J.R. VEGA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ELIAS	\$1,774,780.00	\$1,774,780.00	\$1,774,780.00	\$1,970,005.80	M2	3,300.00					PERSONAS	400					\$1,970,005.80
2013/032/025			FRACCIONAMIENTO REYNOSA		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES RUBEN Y DR. RODRIGUEZ	\$2,264,898.72	\$2,264,898.72	\$2,264,898.72	\$2,514,037.58	M2	3,633.04					PERSONAS	1200					\$2,514,037.58
2013/032/026			RANCHO GRANDE		PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y NIÑO ARTILLERO	\$2,258,879.05	\$2,258,879.05	\$2,258,879.05	\$2,507,355.75	M2	5,701.87					PERSONAS	1200					\$2,507,355.75

No. DE OBRA	No DE CLAVE	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2012		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.				FISICO
2013/032/027			NUEVO AMANECER SECTOR 2		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BENITO QUIJANO (SEGUNDA ETAPA) ENTRE LAS CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y LIMITE DE COLONIA	\$578,715.10	\$578,715.10	\$578,715.10	\$642,373.76	M2	1,100.00						PERSONAS	237				\$642,373.76	
					DRENAJE																		
2013/032/028			AYUNTAMIENTO 2000		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 38" DE DIAMETRO EN CALLE OBRAS PUBLICAS PARA CONEXIÓN CON CARCAMO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	\$973,043.58	\$973,043.58	\$973,043.58	\$1,080,078.37	M2	688.20						PERSONAS	400				\$1,080,078.37	
					SUBTOTAL	\$41,363,829.73	\$41,363,829.73	\$41,363,829.73	\$45,913,851.00													\$16,379,379.83	\$29,534,471.17
					IVA 11%	\$4,550,021.27																	
					INDIRECTOS 3% PARA APOYO A OBRAS	\$1,449,911.00			\$1,449,911.00														
					DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	\$966,607.00			\$966,607.00														
					TOTAL	\$48,330,369.00			\$48,330,369.00														
					TECHO FINANCIERO 2013	\$48,330,369.00																	
OBRAS QUE SE APROBARON PARA REALIZARSE CON RECURSO DE FAISM 2013, PERO QUE SE PAGARON POR OTRO FONDO																							
		CANCELADA	LONGORIA		PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON NORTE ENTRE LAS CALLES RIO ALAMO Y RIO MANTE	SE CAMBIO A FORTAMUN	SE CAMBIO A FORTAMUN	SE CAMBIO A FORTAMUN	SE CAMBIO A FORTAMUN														
		PAGO GOBIERNO DEL ESTADO	BENITO JUAREZ		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE OCOTLAN ENTRE LAS CALLES TLAXIACO Y POCHUTLA	LA REALIZO GOBIERNO DEL ESTADO	LA REALIZO GOBIERNO DEL ESTADO	LA REALIZO GOBIERNO DEL ESTADO	LA REALIZO GOBIERNO DEL ESTADO														
EXCEDENTE FAISM 2010																							
2013/032/029			NUEVO MILENIO		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERTO BOLADO ENTRE CALLE TOMAS ROBINSON Y CALLE LIC. JOSE L.	\$125,146.65	\$125,146.65	\$125,146.65	\$138,912.78	ML	344.00						PERSONAS	60				\$138,912.78	
EXCEDENTE FAISM 2011																							
2013/032/030			NUEVO MILENIO		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOMAS ROBINSON DE LA CALLE PROFESOR FCO. CANO FLORES A LA CALLE ROBERTO BOLADO Y LA CALLE PROFESOR FCO. CANO FLORES DE LA CALLE LIC. JOSE L. CHAVEZ A LA CALLE TOMAS ROBINSON	\$121,371.93	\$121,371.93	\$121,371.93	\$134,722.84	ML	240.14						PERSONAS	60				\$134,722.84	
EXCEDENTE FAISM 2012																							
2013/032/031			NUEVO MILENIO		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOEL OLVERA DE CALLE CAMINO REAL A CALLE DR. MARTIN ELOY GUTIERREZ Y LA CALLE LIC. JOSE L. CHAVEZ DE PROFESOR FCO. CANO FLORES A CALLE CAMINO REAL	\$1,026,468.04	\$1,026,468.04	\$1,026,468.04	\$1,139,379.52	ML	2,094.96						PERSONAS	300				\$1,139,379.52	

