

RAMO 033  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2016  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
**EJERCICIO FISCAL 2016**


No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO		
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA			
SOP-REY-FAISM-003-16-LP	20 DE NOVIEMBRE	GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR DE TAMAUlipAS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AQUILES SERDÁN, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 1,602,050.34	\$ 1,602,050.34	\$ 1,602,050.34	\$ 1,858,378.39	M2	1,800.00	1,261.06		08/04/2016	16/06/2016	Personas	8,386	100.00%	99.22%	\$1,843,792.14	\$249,204.12			
CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO				\$ 202,256.78	\$ 202,256.78	\$ 202,256.78	\$ 234,617.86															
TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-003-16-LP				\$ 1,804,307.12	\$ 1,804,307.12	\$ 1,804,307.12	\$ 2,092,996.26															
SOP-REY-FAISM-004-16-LP	FERROCARRIL PONIENTE	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIRNES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLEJÓN FRANCISCO VILLA ENTRE CALLEJÓN CUATRO Y LATERAL DEL CANAL (VENUSTIANO CARRANZA), COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 2,332,392.75	\$ 2,332,392.75	\$ 2,332,392.75	\$ 2,705,575.59	M2	1,675.00	2,729.57	2,658.14	08/04/2016	16/06/2016	Personas	300	100.00%	95.05%	\$2,571,693.28	\$133,882.31			
SOP-REY-FAISM-005-16-LP	INDEPENDENCIA	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 1,448,875.57	\$ 1,448,875.57	\$ 1,448,875.57	\$ 1,680,695.66	M2	2,070.00	1,446.22	1,519.24	08/04/2016	16/06/2016	Personas	7,390	100.00%	95.35%	\$1,602,598.22	\$78,097.44			
SOP-REY-FAISM-007-16-AD	LOMAS DEL PEDREGAL/LUIS DONALDO COLOSIO	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LAS LOMAS ENTRE CRUCE CON CALLE GUADALUPE A. ADAME, UNIÓN CON CALLE TAMAUlipAS, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 163,592.70	\$ 163,592.70	\$ 163,592.70	\$ 189,767.53	M2	140.00	224.00	231.94	13/04/2016	02/05/2016	Personas	1,493	100.00%	96.63%	\$183,364.47	\$6,403.06			
SOP-REY-FAISM-008-16-AD	FERROCARRIL PONIENTE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS Y CALLEJÓN PEDRO MORENO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 172,395.96	\$ 172,395.96	\$ 172,395.96	\$ 199,979.31	M2	75.00	21.37	31.56	22/04/2016	10/06/2016	Personas	300	100.00%	92.65%	\$185,272.18	\$14,707.13			
SOP-REY-FAISM-009-16-LP	RAMÓN PÉREZ SECTOR 1	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: HIJOS DE EHDATARIOS Y JORGE NEGRETTE ENTRE CALLE ING. ARNOLDO GONZALEZ Y CALLE TERCERA, COLONIA RAMON PEREZ SECTOR 1, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 1,896,339.51	\$ 1,896,339.51	\$ 1,896,339.51	\$ 2,199,753.83	ML	460.00	471.00	430.95	26/04/2016	24/06/2016	Personas	2,530	100.00%	87.99%	\$1,935,492.79	\$264,261.04			
SOP-REY-FAISM-010-16-LP	PEDRO J. MENDEZ	LUIS EDUARDO DE LEÓN MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CALLE SEGUNDA CON CESAR LOPEZ DE LARA, COLONIA PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 836,364.43	\$ 970,182.74	M2	300.00	331.63	349.11	26/04/2016	04/06/2016	Personas	300	100.00%	87.65%	\$850,319.17	\$119,863.57			
SOP-REY-FAISM-011-16-LP	15 DE ENERO	SERGIO ISIDRO MARTINEZ VELASCO	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA PROFRA. OFELIA GUTIÉRREZ DE SALAZAR CEBALLOS ENTRE 21 DE MARZO CON 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIAS 15 DE ENERO Y AMPLIACIÓN MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 983,886.43	\$ 983,886.43	\$ 983,886.43	\$ 1,141,308.26	M2	300.00	382.06	426.80	26/04/2016	04/06/2016	Personas	250	100.00%	89.21%	\$1,018,114.50	\$123,193.76			
SOP-REY-FAISM-012-16-LP	AQUILES SERDÁN	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN, 18 DE JULIO Y DIVICIÓN DEL NORTE, COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 634,142.78	\$ 634,142.78	\$ 634,142.78	\$ 735,605.62	M2	250.00	471.56	523.65	26/04/2016	14/06/2016	Personas	300	100.00%	98.29%	\$722,990.08	\$12,615.54			
SOP-REY-FAISM-013-16-LP	LOMAS DEL PEDREGAL	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN AVENIDA LA LOMA ENTRE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 301,671.94	\$ 301,671.94	\$ 301,671.94	\$ 349,939.45	M2	300.00	355.00	382.35	26/04/2016	14/06/2016	Personas	200	100.00%	98.98%	\$346,387.52	\$3,551.93			
SOP-REY-FAISM-014-16-LP	MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE	JF KONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO RENDON, CALLE PRINCIPAL ENTRE SERAPIO RENDON Y VICTORIA, COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUlipAS	\$ 464,435.14	\$ 464,435.14	\$ 464,435.14	\$ 538,744.76	M2	62.28	62.28		03/05/2016	01/07/2016	Personas	250	95.00%	36.62%	\$197,277.98	\$341,466.78			



RAMO 033  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2016  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 EJERCICIO FISCAL 2016



No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
SOP-REY-FAISM-015-16-LP	AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE ANGELICA Y NINFA, COLONIA AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 507,385.95	\$ 507,385.95	\$ 507,385.95	\$ 588,567.70	M2	80.36	64.73	76.90	03/05/2016	01/07/2016	Personas	500	100.00%	94.65%	\$557,104.27	\$31,463.43		
SOP-REY-FAISM-016-16-LP	ERNESTO ZEDILLO	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCION DE TEJUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS PEZINO EN CALLE FRAMBOYANES CON CALLE EBANOS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 670,746.05	\$ 670,746.05	\$ 670,746.05	\$ 778,065.42	M2	300.00	335.52	319.77	03/05/2016	21/06/2016	Personas	200	100.00%	94.53%	\$735,502.47	\$42,562.95		
SOP-REY-FAISM-017-16-LP	VOLUNTAD Y TRABAJO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DEMETRIA ZUNIGA GUEVARA, CALLE ALDAMA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$ 424,388.06	\$ 424,388.06	\$ 424,388.06	\$ 492,290.15	M2	60.00	55.27		03/05/2016	01/07/2016	Personas	350	100.00%	94.63%	\$465,871.83	\$26,418.32		
SOP-REY-FAISM-020-16-AD	INDEPENDENCIA	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN CALLE UNO OESTE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 179,859.12	\$ 179,859.12	\$ 179,859.12	\$ 208,636.58	M2	60.00	60.00	83.00	09/05/2016	07/07/2016	Personas	400	100.00%	97.28%	\$202,959.55	\$5,677.03		
SOP-REY-FAISM-021-16-LP	AQUILES SERDAN	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PRESTALAZZI, EN LAS CALLES REVOLUCION, 18 DE MARZO Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 467,194.04	\$ 541,945.09	M2	60.00	77.54	89.96	16/05/2016	14/07/2016	Personas	270	100.00%	86.74%	\$470,100.49	\$71,844.60		
SOP-REY-FAISM-022-16-LP	15 DE ENERO	JORGE LUIS HUESO SALAS	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA PROFRA. OPELIA GUTIERREZ CEBALLO ENTRE LAS CALLES: 21 DE MARZO, 10 DE MAYO Y 3 DE ENERO, COLONIAS 15 DE ENERO Y AMPL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 442,276.09	\$ 442,276.09	\$ 442,276.09	\$ 513,040.26	M2	60.00	109.04		16/05/2016	14/07/2016	Personas	250	100.00%	93.60%	\$480,195.17	\$161,105.17		
			CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	\$ 110,569.03	\$ 110,569.03	\$ 110,569.03	\$ 128,260.07														
			TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-022-16-LP	\$ 552,845.12	\$ 552,845.12	\$ 552,845.12	\$ 641,300.34														
SOP-REY-FAISM-027-16-LP	LAS MILPAS 2	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE GASEXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS, INTERCONEXION DE TUBERIAS, DESASOLVE DE TUBERIA Y POZOS DE VISITA EN LAS CALLES CIUDAD MIER, CAMARGO, CIUDAD MADRID, DIAZ ORDAZ, REYNOSA, NUEVO LAREDO, MATANGOS, CIUDAD VICTORIA Y ALTAMIRA, COLONIA MILPAS 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,409,438.14	\$ 1,409,438.14	\$ 1,409,438.14	\$ 1,634,948.24	M2	360.00	229.00	244.00	23/05/2016	11/07/2016	Personas	750	100.00%	99.22%	\$1,622,263.29	\$12,684.95		
SOP-REY-FAISM-028-16-LP	INDEPENDENCIA	GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVE ESTE ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y LOPEZ MATEOS; ALVARO OBRÉGON ENTRE OCHO ESTE Y SEIS ESTE, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 603,598.52	\$ 603,598.52	\$ 603,598.52	\$ 700,174.28	ML	606.00	606.00		23/05/2016	11/07/2016	Personas	250	100.00%	72.15%	\$505,202.91	\$194,971.37		
SOP-REY-FAISM-032-16-LP	FERROCARRIL PONIENTE	DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES Y ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DE CANAL ANZALDIAS Y CALLE DON PEDRO MORENO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 576,061.76	\$ 576,061.76	\$ 576,061.76	\$ 668,231.64	M2	150.00	190.00		24/05/2016	12/07/2016	Personas	600	80.00%	30.00%	\$200,469.49	\$467,762.15		
SOP-REY-FAISM-033-16-LP	20 DE NOVIEMBRE	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN LAS CALLES: REVOLUCION ENTRE SOLIDARIDAD Y AQUILES SERDAN; AQUILES SERDAN ENTRE REVOLUCION Y VENUSTIANO CARRANZA; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AQUILES SERDAN Y LATERAL DEL CANAL, INCLUYE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AQUILES SERDAN Y MANUEL BUEN ROSTRO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 4,667,304.62	\$ 4,667,304.62	\$ 4,667,304.62	\$ 5,414,073.36	M2	5,950.00	5,950.00		24/05/2016	21/08/2016	Personas	550	58.00%	43.05%	\$2,330,526.18	\$3,083,547.18		
SOP-REY-FAISM-034-16-LP	15 DE ENERO	INMUEBLES SALSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE 3 DE ENERO Y 10 DE MAYO; 10 DE MAYO ENTRE 21 DE MARZO Y ACCESO A ESCUELA, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 816,430.55	\$ 816,430.55	\$ 816,430.55	\$ 947,059.44	M2	1,374.00	1,043.26		24/05/2016	12/07/2016	Personas	400	30.00%	30.00%	\$284,117.83	\$662,941.61		
SOP-REY-FAISM-035-16-LP	NUEVO AMANECEER	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE CONAFE BENITO QUIJANO, EN CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO ZARCO, COLONIA NUEVO AMANECEER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 275,086.96	\$ 275,086.96	\$ 275,086.96	\$ 319,100.87	M2	79.20	79.20		24/05/2016	22/07/2016	Personas	400	100.00%	100.00%	\$310,165.00	\$28,935.85		
SOP-REY-FAISM-036-16-LP	AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE ANGELICA Y NINFA, COLONIA AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 299,541.77	\$ 299,541.77	\$ 299,541.77	\$ 347,468.45	M2	48.00	72.60	69.13	24/05/2016	22/07/2016	Personas	500	100.00%	87.91%	\$305,448.97	\$42,019.48		
SOP-REY-FAISM-037-16-LP	JACINTO LOPEZ 2	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DARIO REYES, EN LA CALLE JAIME GONZALEZ AGUILERA, COLONIA JACINTO LOPEZ 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 507,634.79	\$ 507,634.79	\$ 507,634.79	\$ 588,856.36	M2	90.00	90.00		24/05/2016	22/07/2016	Personas	450	100.00%	30.00%	\$176,656.91	\$412,199.45		
SOP-REY-FAISM-038-16-LP	15 DE ENERO	GRUPO CONSTRUCTOR ALEGOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFRA. OPELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS, ENTRE LAS CALLES: 21 DE MARZO CON 13 DE SEPTIEMBRE, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 527,139.36	\$ 527,139.36	\$ 527,139.36	\$ 611,481.66	M2	50.12	77.11		24/05/2016	22/07/2016	Personas	250	90.00%	100.00%	\$520,165.00	\$250,451.49		



RAMO 033  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2016  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 EJERCICIO FISCAL 2016



No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2016		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERCIDA		VARIACIÓN DE EJERCICIO		
						TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA			
SOP-REY-FAISM-039-16-LP	PEDRO J. MÉNDEZ	JORGE LUIS HUESO SALAS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, ESCURIA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO, EN CALLE SEGUNDA CON CESAR LÓPEZ DE LARA, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 268,547.89	\$ 268,547.89	\$ 268,547.89	\$ 311,515.55	M2	210.00	140.00			24/05/2016	12/07/2016	Personas	350	100.00%	99.22%	\$ 309,098.61	\$ 80,295.83		
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 67,136.97	\$ 77,878.89															
			TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-039-16-LP	\$ 335,684.86	\$ 335,684.86	\$ 335,684.86	\$ 389,394.44															
SOP-REY-FAISM-042-16-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	BOLMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: RIBERAS DEL NORTE, DESDE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A CALLE NIÑO ARTILLERO; BLVD. RIBERAS CENTRAL; CIDROS Y ROBLE ENTRE RIBERAS DEL NORTE Y RIBERAS DEL BRAVO; NIÑO ARTILLERO ENTRE RIBERAS DEL NORTE A LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,632,318.62	\$ 1,632,318.62	\$ 1,632,318.62	\$ 1,893,489.60	ML	950.00	1,578.00			06/06/2016	04/08/2016	Personas	800	96.00%	70.47%	\$1,334,430.43	\$559,059.17		
SOP-REY-FAISM-043-16-LP	AMPLIACIÓN INDUSTRIAL Y FERROCARRIL PONIENTE	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN: BLVD. REVOLUCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE PRADOS DE YERANO, PRADOS DE YERANO ENTRE BLVD. REVOLUCIÓN Y PRADOS DE CENTRO, COLONIAS AMPLIACIÓN INDUSTRIAL Y FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 1,117,695.33	\$ 1,117,695.33	\$ 1,117,695.33	\$ 1,296,526.58	ML	1,200.00	1,080.00			06/06/2016	04/08/2016	Personas	1,200	90.00%	67.09%	\$869,805.41	\$426,721.17		
SOP-REY-FAISM-044-16-LP	LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCÍA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS) EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 6,034,138.64	\$ 6,034,138.64	\$ 6,034,138.64	\$ 6,999,600.82	ML	8,660.00	3,995.50			06/06/2016	04/08/2016	Personas	1,493	100.00%	99.22%	\$6,945,293.57	\$54,307.25		
SOP-REY-FAISM-045-16-LP	20 DE NOVIEMBRE Y NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS) EN LAS CALLES: FRANCISCO VILLA ENTRE LEÓN GUZMÁN Y MANUEL BUENOSTRO; JOSÉ MARIA PINO SUAREZ ENTRE LOS TRAMOS: LEÓN GUZMÁN Y MANUEL BUENOSTRO; EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA REVOLUCIÓN A PARTIR DEL CADENAMIENTO 0+043 AL 0+196, COLONIAS 20 DE NOVIEMBRE Y NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 809,844.33	\$ 809,844.33	\$ 809,844.33	\$ 939,419.42	ML	700.00	502.00			06/06/2016	25/07/2016	Personas	560	90.00%	88.78%	\$834,063.00	\$331,600.90		
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 195,038.34	\$ 195,038.34	\$ 195,038.34	\$ 226,244.47															
			TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-045-16-LP	\$ 1,004,882.67	\$ 1,004,882.67	\$ 1,004,882.67	\$ 1,165,663.90															
SOP-REY-FAISM-047-16-LP	RIBERAS DE RANCHO GRANDE	CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. RIBERAS CENTRAL, CRUCE CARRETERA REYNOSA-LAREDO, A DESEMBOCAR A CANAL ANZALDUAS, COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,202,449.49	\$ 2,202,449.49	\$ 2,202,449.49	\$ 2,554,841.41	ML	1,080.00	360.00			14/06/2016	02/08/2016	Personas	800	90.00%	96.94%	\$2,476,711.46	\$78,129.95		
SOP-REY-FAISM-048-16-LP	PEDRO J. MENDEZ	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE (CAÍDO) EN LA CALLE SÉPTIMA ENTRE PEDRO HUGO GONZÁLEZ Y RUIZ CORTINEZ, COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 513,753.78	\$ 513,753.78	\$ 513,753.78	\$ 595,954.38	ML	80.00	325.50			14/06/2016	23/07/2016	Personas	250	100.00%	97.98%	\$583,922.15	\$12,032.23		
SOP-REY-FAISM-049-16-AD	JACINTO LOPEZ II	CUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE (CAÍDO) EN LA CALLE ARTICULO 27 ENTRE CALLES LUCIO BLANCO Y JUAN RODRIGUEZ, COLONIA JACINTO LÓPEZ II, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 208,923.29	\$ 208,923.29	\$ 208,923.29	\$ 242,351.02	ML	60.00	101.60	99.60		14/06/2016	20/07/2016	Personas	150	100.00%	92.68%	\$224,616.60	\$17,734.42		
SOP-REY-FAISM-051-16-LP	MILPAS II	GOGACO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA LAS MILPAS 2, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 2,883,227.57	\$ 2,883,227.57	\$ 2,883,227.57	\$ 3,344,543.98	TANQUE	1.00	1.00			28/06/2016	25/09/2016	Personas	300	18.00%	41.55%	\$1,389,544.17	\$2,623,908.61		
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 576,645.52	\$ 576,645.52	\$ 576,645.52	\$ 668,908.80															
			TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-051-16-LP	\$ 3,459,873.09	\$ 3,459,873.09	\$ 3,459,873.09	\$ 4,013,452.78															
SOP-REY-FAISM-052-16-LP	RAMON PEREZ GARCIA III	LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN, COLONIA RAMÓN PÉREZ GARCÍA III, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,714,192.89	\$ 3,714,192.89	\$ 3,714,192.89	\$ 4,308,463.75	TANQUE	1.00	1.00			28/06/2016	25/09/2016	Personas	350	19.00%	30.00%	\$1,292,539.13	\$3,877,617.38		
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 742,838.58	\$ 742,838.58	\$ 742,838.58	\$ 861,692.75															
			TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-052-16-LP	\$ 4,457,031.47	\$ 4,457,031.47	\$ 4,457,031.47	\$ 5,170,156.51															
SOP-REY-FAISM-053-16-LP	TAMAULIPAS IV- NUEVO MILENIO	HORA THE HOME FACTORY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN COLONIA TAMAULIPAS NUEVO MILENIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 3,017,142.71	\$ 3,017,142.71	\$ 3,017,142.71	\$ 3,499,885.54	TANQUE	1.00	1.00			28/06/2016	25/09/2016	Personas	300	10.00%	59.22%	\$2,052,626.84	\$302,230.09		
			CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO	\$ 754,285.68	\$ 754,285.68	\$ 754,285.68	\$ 874,971.39															
			TOTAL CONTRATADO: SOP-REY-FAISM-053-16-LP	\$ 3,771,428.39	\$ 3,771,428.39	\$ 3,771,428.39	\$ 4,374,856.93															
SOP-REY-FAISM-054-16-IR	RAMÓN PÉREZ SECTOR III	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE OCTAVA ENTRE RETORNO I Y RETORNO 3, COLONIAS RAMÓN PÉREZ SECTOR III Y IV, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 503,140.28	\$ 503,140.28	\$ 503,140.28	\$ 583,642.72	ML	850.00	315.00	271.70		15/07/2016	28/08/2016	Personas	150	100.00%	73.74%	\$430,354.63	\$53,288.09		
SOP-REY-FAISM-055-16-AD	LOMAS DEL PEDREGAL	MARIELA MADELEIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 179,677.09	\$ 179,677.09	\$ 179,677.09	\$ 208,425.42	LOTE	1.00	1.00	1.00		15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	90.98%	\$189,630.39	\$18,795.03		
SOP-REY-FAISM-056-16-IR	AQUILES SERDÁN	MARIELA MADELEIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	AMPLIACIÓN, TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 450,207.83	\$ 450,207.83	\$ 450,207.83	\$ 522,241.08	LOTE	1.00	1.00	1.00		15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	94.71%	\$266,646.19	\$27,646.19		
SOP-REY-FAISM-057-16-AD	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO (BAÑOS, BODEGA) EN COMEDOR COMUNITARIO EN PLAZA 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$ 256,472.00	\$ 256,472.00	\$ 256,472.00	\$ 297,507.52	LOTE	1.00	1.00	1.00		15/07/2016	28/08/2016	Personas	1,300	100.00%	89.97%	\$266,646.19	\$29,825.59		

