



**R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
 INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015
 DEL FONDO FOPADEM 2015**



No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
1	SOP-REY-FOPA-014-15	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Compañía Mexicana de Servicios Industriales S.A de C.V.	Reconstruccion de Pavimento a base de Concreto Hidraulico de 15 cm de espesor en Boulevard Villas de Esmeralda entre Boulevard La Joya y Canal Rodhe (Cuerpo Sur), Fraccionamiento Villa Esmeralda.	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	9,798,051.41	191,948.59	m2	958.57	10421.69	10421.69	15-may-15	17-ago-15	95	PERSONAS	CD. REYNOSA	98%	98%
TOTAL					\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ -	\$ 9,798,051.41	\$ 191,948.59											