


R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
QUINTO INFORME FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE PARA EL HABITAT

FECHA DE CORTE ACUMULADO: AL 31 DE MARZO DEL 2017

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS				FECHAS DE			BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
						UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD ALCANZADA	INICIO	TERMINO	Plazo de Ejecucion /dias	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE 5 DE MAYO Y 14 DE FEBRERO EN LA COL. SATELITE II	METROS CUADRADOS	\$4,053,416	\$3,266,043	METROS CUADRADOS	NA	5923.32	5923.32	18-Oct-16	20-Dic-16	60	PERSONAS	1,002	100%	80.58%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 ENTRE CANSECO Y CESAR LOPEZ DE LARA EN LA COL. PEDRO J. MENDEZ	METROS CUADRADOS	\$1,015,620	\$508,746	METROS CUADRADOS	NA	1260.33	1260.33	18-Oct-16	16-Dic-16	50	PERSONAS	133	100%	50.05%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMILO DURAN ENTRE AVE. LAS TORRES Y JOEL OLIVERA EN LA COL. HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	METROS CUADRADOS	\$3,435,328	\$1,684,756	METROS CUADRADOS	NA	5304.69	5304.69	18-Oct-16	23-Dic-16	60	PERSONAS	1,049	100%	49.04%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERANIOS ENTRE SAN ANGEL Y NOGALES DE LA COL. ESPERANZA	METROS CUADRADOS	\$3,345,588	\$1,675,282	METROS CUADRADOS	NA	4147.64	4147.64	18-Oct-16	20-Dic-16	40	PERSONAS	1,067	100%	50.70%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE MARZO ENTRE CAVAZOS LERMA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. AMP. PEDRO J. MENDEZ	METROS CUADRADOS	\$772,116	\$386,301	METROS CUADRADOS	NA	900.3	900.3	18-Oct-16	06-Dic-16	60	PERSONAS	275	100%	50.04%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON EN LA COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	METROS CUADRADOS	\$722,002	\$361,344	METROS CUADRADOS	NA	896.52	896.52	18-Oct-16	06-Dic-16	40	PERSONAS	250	100%	50.05%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE CTO. JUAN RODRIGUEZ ENTRE ESQUINA MIGUEL HIDALGO EN LA COL. RENACIMIENTO	METROS CUADRADOS	\$2,162,160	\$672,754	METROS CUADRADOS	NA	1915.39	1915.39	18-Oct-16	26-Dic-16	60	PERSONAS	100	100%	31.12%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE 26 DE NOVIEMBRE Y 01 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. SATELITE	METROS CUADRADOS	\$4,624,824	\$1,327,553	METROS CUADRADOS	NA	6078.98	6078.98	18-Oct-16	29-Dic-16	60	PERSONAS	2,673	100%	50.32%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMARGO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y PRINCIPAL EN LA COL. MODULO 3000 RANCHO GRANDE	METROS CUADRADOS	\$1,105,276	\$499,316	METROS CUADRADOS	NA	1578.98	1578.98	18-Oct-16	16-Dic-16	50	PERSONAS	350	100%	45.18%
PAVIMENTACION CONCRETO	MEJORAMIENTO URBANO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MONTE ALBAN ENTRE GUELATAO Y ZAMACONA EN LA COL. BENITO JUAREZ	METROS CUADRADOS	\$2,329,440	\$1,394,423	METROS CUADRADOS	NA	3244.12	3244.12	18-Oct-16	21-Dic-16	60	PERSONAS	1,250	100%	59.86%
ACCIONES SOCIALES	CAPACITACION AUTO EMPLEO	ACCIONES SOCIALES, CURSOS Y TALLERES	CURSOS	\$2,595,260	\$963,920	CURSOS	NA	48	48	18-Oct-16	16-Dic-16	50	PERSONAS	1943	100%	37.14%
				\$235,405,030.00	\$94,271,973.00											



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA



**COORDINACIÓN DE
FONDOS
MUNICIPALES
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018**