

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Tamaulipas</b>	31	1	44



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipos de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipos de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Actual	% Avance Acumulado	
150001040002944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre S De Mayo Y 14 De Febrero En La Col. Sabalito I	280321ME001	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,053,416	\$4,053,416	\$4,053,416	\$4,053,416	\$1,244,370	\$1,244,370	\$1,244,370	90.14	0	Metros Cuadrados	1,002	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002988	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle B Entre Gonzalez Y Cesar Lopez De Lara En La Col. Pedro J. Mendez	280321ME002	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,015,620	\$1,015,620	\$1,015,620	\$1,015,620	\$251,363	\$251,363	\$251,363	50.00	0	Metros Cuadrados	133	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002914	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Herito Gomez Entre Ave. Las Torres Y Juan Ochoa En La Col. Huerto Vidales Richard	280321ME003	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,455,328	\$3,455,328	\$3,455,328	\$3,455,328	\$1,156,971	\$1,156,971	\$1,156,971	33.33	0	Metros Cuadrados	1,049	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002915	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gonzalez Entre San Angel Y Reyes De La Col. Esperanza	280321ME004	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,345,588	\$3,345,588	\$3,345,588	\$3,345,588	\$1,672,794	\$1,672,794	\$1,672,794	50.00	0	Metros Cuadrados	1,067	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 18 De Marzo Entre Cavasas Lame Y Venustiano Carranza En La Col. Ave. Pedro J. Mendez	280321ME005	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$772,116	\$772,116	\$772,116	\$772,116	\$256,024	\$256,024	\$256,024	33.00	0	Metros Cuadrados	275	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002917	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Obregón Entre Venustiano Carranza Y Álvaro Obregón En La Col. Victoria Y Triunfo	280321ME006	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$722,000	\$241,000	\$241,000	\$241,000	50.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002918	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Sotillo De Pied De Drenaje De La Calle Cu. Juan Rodriguez Entre Esquina Miguel Hidalgo En La Col. Renacimiento	280321ME007	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,162,160	\$2,162,160	\$2,162,160	\$2,162,160	\$672,548	\$672,548	\$672,548	31.11	0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002804	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Sotillo De Pied De Drenaje De La Calle 29 De Diciembre Entre 29 De Noviembre Y 01 De Septiembre En La Col. Sabalito	280321ME008	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,624,624	\$4,624,624	\$4,624,624	\$4,624,624	\$2,312,312	\$2,312,312	\$2,312,312	50.00	0	Metros Cuadrados	2,673	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002823	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carrera Entre Calles Sin Nombre Y Principal En La Col. Realino 2000 Barco Grande	280321ME009	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,108,276	\$1,108,276	\$1,108,276	\$1,108,276	\$349,463	\$349,463	\$349,463	31.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
150001040002801	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Sotillo De Pied De Drenaje De La Calle Benito Abas Entre Cuadras Y Jaramilla En La Col. Barrio Juan	280321ME010	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,329,440	\$2,329,440	\$2,329,440	\$2,329,440	\$746,384	\$746,384	\$746,384	32.00	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Finalizada obra con pago durante el 4to trimestre / Paises: obra terminada al 100% durante el 4to trimestre / Pagetos: obra con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminada al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
***	Acciones Sociales, Cursos y Talleres	***	Tamaulipas	Reynosa	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Reynosa Tamaulipas	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,585,360	\$3,585,360	\$3,585,360	\$3,585,360	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Cursos	1943	0.00	0.00	Finalizada acciones sociales terminadas al 100% durante el 4to trimestre y pagetos: acciones sociales con pago durante el 4to trimestre y físicamente terminadas al 100%, se modificó el presupuesto por cambios de monto y metas originales - sistema para el siguiente bimestre.	
<b>Suma</b>													<b>\$26,161,636</b>	<b>\$26,161,636</b>	<b>\$26,161,636</b>	<b>\$26,161,636</b>	<b>\$12,098,011</b>	<b>\$12,098,011</b>	<b>\$12,098,011</b>	<b>\$12,098,011</b>	<b>\$12,098,011</b>	<b>46.24</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>	