

COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016
(REGIONES TERRESTRES)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO CON IVA	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS		FECHAS DE		PLAZO DE EJECUCION/ DIAS	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	INICIO	TERMINO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIER
1	EN PROCESO DE LICITACION	ARCO IRIS		PAVIMENTACION EN CALLE GUINDA ENTRE CALLES PLATA Y CRISTAL, COL. ARCO IRIS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	2700978,41	3193134,96		0	M2	2586,84				PERSONAS	267		
2	EN PROCESO DE LICITACION	RIVERA DE RANCHO GRANDE		PAVIMENTACION EN CALLE RIVERA VERDE ENTRE CALLES RIBERA CENTRAL Y JARDIN DE LA RIBERA, COL. RIVERA DE RANCHO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	1646208,4	2909601,74		0	M2	1954,5				PERSONAS	678		
3	EN PROCESO DE LICITACION	SATELITE		PAVIMENTACION EN CALLE 25 DE DICIEMBRE ENTRE CALLES 26 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE, COL. SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	260154,27	301778,95		0	M2	418				PERSONAS	997		
4	EN PROCESO DE LICITACION	PEDRO J. MENDEZ		PAVIMENTACION EN CALLE PORTES GIL ENTRE CALLES DIECIOCHO Y TURQUESA, COL. PEDRO J. MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	176722,19	204997,74		0	M2	265,2				PERSONAS	1120		
TOTAL					\$ 4.784.063,27	\$ 5.549.513,39	\$ -	\$ -									

CUENTA NO. 15604585267 (SCOTIABANK)


ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES


COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018

Proyecto de Tercer