

FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / TERCER TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (ACTAS N° 82, 89 Y 99)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS			FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA			INICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
1	SOP-REY-FORT-006-16-LP	El Mezquite	Zanjas de Mexico, S.A de C.V.	Construccion de Drenaje Pluvial (Primera etapa) en las calles: Cerro de la Silla, Cerro del Mercado, Pico del Potosi, General Rodriguez, Fresnos y Avenida los Robles, Colonias Almaguer y Fracc. Reynosa	\$ 9,000,000.00	\$ 8,999,727.73	\$ 5,094,179.94	\$ 3,905,547.79	\$ -	ML	863.00	750.81	08-abr-16	90	Personas	4,844	87%	57%
2	SOP-REY-FORT-023-16-LP	Fraccionamiento Moderno	Multiservicios Macrorey, S.A de C.V	Rehabilitacion de Modulos Sanitarios en Sala de Maestros 28/06 Reynosa, Calle Guatemala	\$ 300,000.00	\$ 446,118.29	\$ 133,835.49	\$ 312,282.80	\$ -	M2	255.71	242.92	16-may-16	60	Personas	800	95%	30%
3	SOP-REY-FORT-024-16-LP	Ejido las Anacuas	Guillermo Gilberto Villalobos Garcia	Pavimentacion Asfaltica en Brechas las Anacuas, antigua Camino al Charco	\$ 1,000,000.00	\$ 1,437,055.07	\$ 1,429,689.96	\$ 7,365.11	\$ -	M2	4,270.00	4,270.00	16-may-16	50	Personas	182	100%	99%
4	SOP-REY-FORT-025-16-LP	Leyes de Reforma y Fraccionamiento Caracoles	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre Dren el Anhelito	\$ 609,000.00	\$ 606,517.41	\$ 565,959.33	\$ 40,558.08	\$ -	ML	40.00	31.55	16-may-16	20	Personas	400	100%	93%
5	SOP-REY-FORT-031-16-LP	Fraccionamiento El Campanario	Construcciones y Electrificaciones Buena Vista S.A de C.V	Construcción de Línea de Agua Potable y Red de Drenaje Sanitario en Plantel Escolar CBTIS No. 276	\$ 1,843,462.09	\$ 1,777,486.70	\$ 1,350,429.80	\$ 427,056.90	\$ -	ML	2,002.00	2,002.00	23-may-16	50	Personas	900	100%	76%
6	SOP-REY-FORT-006-15-LP Convenio	Francisco Villa	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donald Colosio	\$ 476,072.73	\$ 476,072.73	\$ -	\$ 476,072.73	\$ -	ML	342.00	342.00	01-abr-15	60	Personas	Ciudad	100%	0%
7	SOP-REY-FORT-018-15-LP Convenio	Roma	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentación Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anhelito y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3,324,281.17	\$ 3,187,714.04	\$ 3,187,713.28	\$ -	\$ 0.76	M2	3,255.51	3,115.78	11-jul-08	75	Personas	850	100%	100%
8	SOP-REY-FORT-033-15-LP Convenio	Fraccionamiento Moderno	Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V	Construccion de Barda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente	\$ 217,062.16	\$ 217,062.16	\$ 216,837.47	\$ -	\$ 224.69	M2	619.39	619.39	22-jun-15	40	Personas	500	100%	100%
9	SOP-REY-FORT-041-15-LP Convenio	Fraccionamiento Balcones de Alcala	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcala entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle, (cuerpo sur)	\$ 1,374,986.27	\$ 1,374,986.27	\$ 420,024.24	\$ 954,962.03	\$ -	M2	1,885.38	1,953.00	29-jun-15	75	Personas	1,000	100%	31%





FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / TERCER TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (ACTAS N° 82, 89 Y 99)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS			FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
10	SOP-REY-FORT-066-15-LP Convenio	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton	\$ 1,277,526.34	\$ 1,277,526.34	\$ 1,277,522.87	\$ -	\$ 3.47	M2	1,715.21	1,542.10	03-ago-15	50	Personas	700	100%	100%
11	SOP-REY-FORT-067-15-LP Convenio	Riveras de Rancho Grande	Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"	\$ 544,214.66	\$ 544,214.66	\$ 344,395.97	\$ 199,818.69	\$ -	M2	565.39	563.33	03-ago-15	40	Personas	500	100%	63%
12	SOP-REY-FORT-075-15-LP Convenio	La Presa	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 238,834.04	\$ 238,834.04	\$ 215,758.23	\$ -	\$ 23,075.81	M2	890.62	794.40	07-ago-15	50	Personas	500	100%	100%
13	SOP-REY-FORT-077-15-IR Convenio	Ejido Nuevo Santa Ana	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Construccion de 1a Etapa de Panteon Municipal	\$ 786,490.24	\$ 786,490.24	\$ 786,240.28	\$ -	\$ 249.96	M2	33,465.00	37 554.05	07-ago-15	100	Personas	Ciudad	100%	100%
14	SOP-REY-FORT-101-15-LP Convenio	Fraccionamiento Nuevo Mexico	García Resendez Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre los tramos: Palmillas a Miquihuna y Jaumave a Mihuatlan	\$ 222,785.99	\$ 222,785.99	\$ 100,662.61	\$ -	\$ 122,123.38	M2	900.00	894.20	08-sep-15	50	Personas	400	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-102-15-LP Convenio	Ejido Alfredo V. Bonfil (Periquitos)	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Pavimentacion Asfaltica en Calle Emiliano Zapata (acceso a ejido y a escuela, cuerpo norte) entre las Calles; Luis Echeverria y Tiburcio Quintero	\$ 90,782.57	\$ 90,782.57	\$ 90,782.57	\$ -	\$ -	M2	4,683.73	4 669.25	08-sep-15	80	Personas	700	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-110-15-LP Convenio	Cumbres, San Antonio	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 entre Calle Oriente 2 y Azucenas	\$ 4,830,664.58	\$ 4,830,664.58	\$ 1,760,707.50	\$ 3,069,957.08	\$ -	M2	8,114.64	6,966.78	21-sep-15	70	Personas	800	100%	36%
17	SOP-REY-FORT-111-15-LP Convenio	Pedro J. Mendez	Constructora Cazv. S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre cjon. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerpo pte.	\$ 1,839,078.69	\$ 1,839,078.69	\$ 1,778,950.81	\$ -	\$ 60,127.88	M2	1,671.18	1,683.81	22-sep-15	70	Personas	1200	100%	100%
18	SOP-REY-FORT-113-15-LP Convenio	Nuevo Amanecer	Atre Edificaciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juarez y Valentin Gomez Farias	\$ 215,374.31	\$ 215,374.31	\$ 212,896.02	\$ -	\$ 2,478.29	M2	820.98	1,140.47	29-sep-15	45	Personas			100%



FECHA DE CORTE ACOMULADO : DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / TERCER TRIMESTRE

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (ACTAS N° 82, 89 Y 99)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS			FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA			INICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
19	SOP-REY-HABI-094-15-LP Convenio	Lucio Blanco	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 1° de Mayo y 12 de Octubre	\$ 150,100.68	\$ 150,100.68	\$ 118,032.45	\$ -	\$ 32,068.23	M2			18-ago-15		Personas	400	100%	100%
20	SOP-REY-HABI-125-15-LP Convenio	Independencia	Grupo Edyconsa, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Venustiano Carranza entre las Calles 6 Este y 20 de Noviembre	\$ 299,932.25	\$ 299,932.25	\$ -	\$ 299,932.25	\$ -	M2			12-oct-15		Personas	600	100%	0%
21	SOP-REY-CONT-144-15-AD Convenio	Zona Centro	Mariela Madelein Martinez Martinez	Repavimentacion Asfaltica en Calle Guerrero entre las Calles Teran y Mina	\$ 50,070.35	\$ 50,070.35	\$ 46,854.50	\$ -	\$ 3,215.85	M2	700.00	700.00	24-nov-15	25	Personas	184	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 28,690,719.12</b>	<b>\$ 29,068,595.10</b>	<b>\$ 19,131,473.32</b>	<b>\$ 9,693,553.46</b>	<b>\$ 243,568.32</b>									

ATENTAMENTE

*Proyecto de Todos!*

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA  
COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM.