


SE INFORMA A LA COMUNIDAD EN APEGO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL
Y A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORMACION FINANCIERA DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS GASTO EJERCIDO ACUMULADO IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016			
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	TOTAL EGRESOS	REMANENTE POR EJERCER
(+) SALDO INICIAL		1.00	
(+) APORTACION		335,845,883.00	
(+) INTERESES		174,258.41	-
(=) Subtotal 1		\$ 336,020,142.41	\$ -
(+) Reintegro		\$ 2,389.00	
(+) Otros Ingresos		\$ 638.89	
(-) NOMINA	\$ 16,804,465.14	16,804,465.14	-
(-) AGUINALDOS	\$ 10,117,877.12	10,117,877.12	-
(-) MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES	\$ 19,419.61	19,419.61	-
(-) MATERIAL IMPRESO	\$ 58,290.00	58,290.00	-
(-) ALIMENTOS	\$ 1,717,073.66	1,717,073.66	-
(-) MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,553,685.64	2,431,285.64	7,122,400.00
(-) OTROS MATERIALES	\$ 1,957,895.44	603,363.44	1,354,532.00
(-) COMBUSTIBLE	\$ 2,114,583.58	2,114,583.58	-
(-) VESTUARIO	\$ 521,907.20	-	521,907.20
(-) REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 129,983.52	129,983.52	-
(-) ALUMBRADO	\$ 90,689,698.00	90,689,698.00	-
(-) GAS	\$ 16,812.58	16,812.58	-
(-) SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2,767.00	2,767.00	-
(-) SERVICIOS INTEGRALES	\$ 3,138.75	3,138.75	-
(-) ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE BASURA	\$ 9,372,300.00	9,372,300.00	-
(-) SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 6,000.00	4,319.84	1,680.16
(-) CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,201,540.80	2,201,540.80	-
(-) REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 42,790.48	42,790.48	-
(-) INSTALACION, REP. Y MTO. DE MAQUI.	\$ 100,340.00	100,340.00	-
(-) OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 166,923.61	166,923.61	-
(-) ASIGNACIONES PRESUP. AL PODER EJECUTIVO	\$ 13,266.91	13,266.91	-
(-) AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$ 14,163,935.48	14,163,935.48	-
(-) TRANSFERENCIAS AL FIDEICOMISO AL PODER EJ	\$ 1,176,971.50	1,176,971.50	-
(-) OBRA PUBLICA BASICA	\$ 27,759,624.45	26,359,607.10	1,400,017.35
(-) CONVENIOS	\$ 10,731,154.67	10,731,154.67	-
(-) ADEFAS	\$ 136,403,437.86	136,403,437.86	-
(=) Subtotal 2	\$ 335,845,883.00	\$ 325,445,346.29	10,400,536.71
(=) Saldo		\$ 10,577,824.01	

Ing. Miguel Angel Garcia Cubria



Coordinador General de Fondos Municipales



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**
R. AYUNTAMIENTO
DE REYNOSA 2016 - 2018



FECHA DE CORTE ACOMULADO : al 31 de Diciembre del 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (ACTAS N° 82, 89 Y 99)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS			FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA			INICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
1	SOP-REY-FORT-006-16-LP	El Mezquite	Zanjas de Mexico, S.A de C.V.	Construccion de Drenaje Pluvial (Primera etapa) en las calles: Cerro de la Silla, Cerro del Mercado, Pico del Potosi, General Rodriguez, Fresnos y Avenida los Robles, Colonias Almaguer y Fracc. Reynosa	\$ 9,000,000.00	\$ 8,999,727.73	\$ 8,781,775.31	\$ 217,952.42	\$ -	ML	863.00	750.81	08-abr-16	90	Personas	4,844	88%	97%
2	SOP-REY-FORT-023-16-LP	Fraccionamiento Moderno	Multiservicios Macrorey, S.A de C.V	Rehabilitacion de Modulos Sanitarios en Sala de Maestros 28/06 Reynosa, Calle Guatemala	\$ 300,000.00	\$ 446,118.29	\$ 399,941.52	\$ 46,176.77	\$ -	M2	255.71	242.92	16-may-16	60	Personas	800	100%	90%
3	SOP-REY-FORT-024-16-LP	Ejido las Anacuas	Guillermo Gilberto Villaiobos Garcia	Pavimentacion Asfaltica en Brechas las Anacuas, antigua Camino al Charco	\$ 1,000,000.00	\$ 1,437,055.07	\$ 1,437,054.42	\$ 0.65	\$ -	M2	4,270.00	4,270.00	16-may-16	50	Personas	182	100%	100%
4	SOP-REY-FORT-025-16-LP	Leyes de Reforma y Fraccionamiento Caracoles	Sergio Isidro Martinez Velasco	Construccion de Puente Peatonal sobre Dren el Anhelito	\$ 609,000.00	\$ 606,517.41	\$ 606,517.41	\$ -	\$ -	ML	40.00	31.55	16-may-16	20	Personas	400	100%	100%
5	SOP-REY-FORT-031-16-LP	Fraccionamiento El Campanario	Construcciones y Electricificaciones Buena Vista S.A de C.V	Construccion de Linea de Agua Potable y Red de Drenaje Sanitario en Plantel Escolar CBTIS No. 276	\$ 1,843,462.09	\$ 1,777,486.70	\$ 1,774,655.07	\$ 2,831.63	\$ -	ML	2,002.00	2,002.00	23-may-16	50	Personas	900	100%	100%
6	SOP-REY-FORT-006-15-LP Convenio	Francisco Villa	Construcciones y Mantenimiento Roca S.A de C.V	Rehabilitacion de Colector (Caído) en la Calle Revolucion entre General Toribio Ortega y Blvd. Luis Donaldo Colosio	\$ 476,072.73	\$ 476,072.73	\$ -	\$ 476,072.73	\$ -	ML	342.00	342.00	01-abr-15	60	Personas	Ciudad	100%	0%
7	SOP-REY-FORT-018-15-LP Convenio	Roma	Juana Alicia Peña Martinez	Pavimentacion Hidraulica en Calle Gaseoducto entre Dren El Anhelito y Voluntad y Trabajo (incluye agua potable y drenaje sanitario)	\$ 3,324,281.17	\$ 3,187,714.04	\$ 3,187,713.28	\$ -	\$ 0.76	M2	3,255.51	3,115.78	11-jul-08	75	Personas	850	100%	100%
8	SOP-REY-FORT-033-15-LP Convenio	Fraccionamiento Moderno	Grupo Constructor Alegor, S.A de C.V	Construccion de Barda Perimetral en Escuela "Gonzalez Blackaller" Calle Brasil Oriente	\$ 217,062.16	\$ 217,062.16	\$ 216,837.47	\$ -	\$ 224.69	M2	619.39	619.39	22-jun-15	40	Personas	500	100%	100%
9	SOP-REY-FORT-041-15-LP Convenio	Fraccionamiento Balcones de Alcalá	Obras Internacionales, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Parque de Alcalá entre Calles Avenida de los Parques y Avenida del Valle, (cuerpo sur)	\$ 1,374,986.27	\$ 1,374,986.27	\$ 1,028,000.09	\$ 346,986.18	\$ -	M2	1,885.38	1,953.00	29-jun-15	75	Personas	600	100%	75%
10	SOP-REY-FORT-066-15-LP	Fraccionamiento Villa Esmeralda	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion en la Calle Diamante entre Blvd. La Joya y Prol. Laton	\$ 1,277,526.34	\$ 1,277,526.34	\$ 1,277,522.87	\$ -	\$ 3.47	M2	1,715.21	1,542.10	03-ago-15	50	Personas	700	100%	100%



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



FECHA DE CORTE ACOMULADO : al 31 de Diciembre del 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (ACTAS N° 82, 89 Y 99)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS			FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA			INICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
11	SOP-REY-FORT-067-15-LP Convenio	Riveras de Rancho Grande	Constructora Inmobiliaria Notruk, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Riveras de Occidente entre Praxedis Balboa y Llano de la "L"	\$ 544,214.66	\$ 544,214.66	\$ 344,395.97	\$ 199,818.69	\$ -	M2	565.39	563.33	03-ago-15	40	Personas	500	100%	63%
12	SOP-REY-FORT-075-15-LP Convenio	La Presa	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 18 de marzo entre Lazaro Cardenas y Manuel A. Camacho	\$ 238,834.04	\$ 238,834.04	\$ 215,758.23	\$ -	\$ 23,075.81	M2	890.62	794.40	07-ago-15	50	Personas	500	100%	100%
13	SOP-REY-FORT-077-15-IR Convenio	Ejido Nuevo Santa Ana	Grupo Internacional de Tamaulipas, S.A de C.V	Construccion de 1a Etapa de Panteon Municipal	\$ 786,490.24	\$ 786,490.24	\$ 786,240.28	\$ -	\$ 249.96	M2	33,465.00	37 554.05	07-ago-15	100	Personas	Ciudad	100%	100%
14	SOP-REY-FORT-101-15-LP Convenio	Fraccionamiento Nuevo Mexico	Garcia Resendez Construcciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Pachuca entre los tramos: Palmillas a Miquilhuna y Jaumave a Mihuatlan	\$ 222,785.99	\$ 222,785.99	\$ 100,662.61	\$ -	\$ 122,123.38	M2	900.00	894.20	08-sep-15	50	Personas	400	100%	100%
15	SOP-REY-FORT-102-15-LP Convenio	Ejido Alfredo V. Bonfil (Periquitos)	Constructora Talleres y Arrendamiento, S.A de C.V	Pavimentacion Asfaltica en Calle Emiliano Zapata (acceso a ejido y a escuela, cuerpo norte) entre las Calles; Luis Echeverria y Tiburcio Quintero	\$ 90,782.57	\$ 90,782.57	\$ 90,782.57	\$ -	\$ -	M2	4,683.73	4 669.25	08-sep-15	80	Personas	700	100%	100%
16	SOP-REY-FORT-110-15-LP Convenio	Cumbres, San Antonio	Jose Arturo Garza Salinas	Pavimentacion Hidraulica en Calle Norte 2 entre Calle Oriente 2 y Azucenas	\$ 4,830,664.58	\$ 4,830,664.58	\$ 3,711,521.13	\$ 1,119,143.45	\$ -	M2	8,114.64	6,966.78	21-sep-15	70	Personas	800	100%	100%
17	SOP-REY-FORT-111-15-LP Convenio	Pedro J. Mendez	Constructora Cazv. S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en la calle 2 (continuacion) entre cjon. 2 y calle Uno (incluye agua y drenaje) cuerpo pte.	\$ 1,839,078.69	\$ 1,839,078.69	\$ 1,778,950.81	\$ -	\$ 60,127.88	M2	1,671.18	1,683.81	22-sep-15	70	Personas	1200	100%	100%
18	SOP-REY-FORT-113-15-LP Convenio	Nuevo Amanecer	Atre Edificaciones, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Francisco Zarco entre Benito Juarez y Valentin Gomez Farias	\$ 215,374.31	\$ 215,374.31	\$ 212,896.02	\$ -	\$ 2,478.29	M2	820.98	1,140.47	29-sep-15	45	Personas	300	100%	100%
19	SOP-REY-HABI-094-15-LP Convenio	Lucio Blanco	Grupo Empresarial Constructor de Tamaulipas, S.A de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle 1° de Mayo y 12 de Octubre	\$ 150,100.68	\$ 150,100.68	\$ 118,032.45	\$ -	\$ 32,068.23	M2			18-ago-15		Personas	400	100%	100%
20	SOP-REY-HABI-125-15-LP Convenio	Independencia	Grupo Edificaciones de C.V	Pavimentacion Hidraulica en Calle Venustiano Carranza entre las Calles 6 Este y 20 de Noviembre	\$ 299,932.25	\$ 299,932.25	\$ 299,932.25	\$ -	\$ -	M2			12-oct-15		Personas	600	100%	100%



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
COORDINACION GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES
INFORME FISICO FINANCIERO DE OBRAS REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



FECHA DE CORTE ACOMULADO : _____ al 31 de Diciembre del 2016

No. DE OBRA	Nº DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO APROBADO POR CABILDO (ACTAS N° 82, 89 Y 99)	MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	SALDO POR EJERCER	REINTEGRO	METAS			FECHA DE CONTRATO	Plazo de Ejecucion /dias	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE	
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJERCIDA			INICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO
21	SOP-REY-CONT-144-15-AD Convenio	Zona Centro	Mariela Madelein Martinez Martinez	Repavimentacion Asfaltica en Calle Guerrero entre las Calles Teran y Mina	\$ 50,070.35	\$ 50,070.35	\$ 46,854.50	\$ -	\$ 3,215.85	M2	700.00	700.00	24-nov-15	25	Personas	184	100%	100%
TOTAL					\$ 28,690,719.12	\$ 29,068,595.10	\$ 26,416,044.26	\$ 2,408,982.52	\$ 243,568.92									

ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA

Miguel Angel Garcia Cubria

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

