

Total: 22

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Inversión - Específico	Año	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero										Observaciones				
														Ciclo Menor	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millardos)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TAMC410020089470	Construcción de Parque para Adecuamiento de Agua Fría (Equipamiento y Línea de Distribución) Colonia Nueva - 17313	17313	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,176,157	\$5,176,157	\$5,176,157	\$5,176,157	\$5,176,157	\$3,489,395	\$5,489,395	71.22	00	otras	350	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC410020076184	Adecuamiento de Agua Fría (Equipamiento de Línea de Distribución) Colonia Miraflores - 17084	17084	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,013,453	\$4,013,453	\$4,013,453	\$4,013,453	\$4,013,453	\$2,531,475	\$2,531,475	63.07	00	otras	300	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC410020071178	Adecuamiento de Agua Fría (Equipamiento y Línea de Distribución) Colonia Tamaulipas Nuevo Milenio - 17280	17280	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,374,857	\$4,346,914	\$4,346,914	99.32	00	otras	400	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710100046145	Construcción de Pedestre en Escuela Primaria Melina y Catalina de la Colonia Primavera - 12464	12464	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$968,940	\$968,940	\$968,940	\$968,940	\$968,940	\$703,441	\$703,441	72.64	00	Metros Cuadrados	200	0.00	85.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710100046146	Construcción de Pedestre en Escuela Primaria Melina y Catalina de la Colonia Primavera - 12465	12465	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$228,743	\$228,743	\$228,743	\$228,743	\$228,743	\$203,146	\$203,146	89.81	00	Metros Lineales	200	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710100046147	Construcción de Pedestre en Escuela Primaria Ignacio Ramírez de la Colonia Primavera del Sur - 12492	12492	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$540,942	\$540,942	\$540,942	\$540,942	\$540,942	\$398,584	\$398,584	73.59	00	Metros Cuadrados	100	0.00	80.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710100046148	Reparación de la Calle Revolución entre Calle Venustiano Carranza y Torre de la Col Vecino de Huasteca - 12322	12322	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Fisical / Registrat: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no recupera en el ejercicio.
TAMC710100046149	Construcción de Aula en Escuela Cuatle de Calle Quila de la Colonia Nuevo Primavera - 12414	12414	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$359,132	\$359,132	\$359,132	\$359,132	\$359,132	\$107,740	\$107,740	30.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	85.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710100046150	Construcción de Pavimentación de Calle Alamo entre Calle San Juan y Calle Venustiano Carranza de la Colonia Primavera - 12384	12384	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,743,871	\$1,743,871	\$1,743,871	\$1,743,871	\$1,743,871	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	243	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710100046151	Reparación de Pavimentación de Calle Venustiano Carranza y Calle Venustiano Carranza de la Colonia Nueva Primavera - 12375	12375	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$378,971	\$378,971	\$378,971	\$378,971	\$378,971	\$313,491	\$313,491	82.72	00	otras	450	0.00	45.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710100046152	Construcción de Pavimentación de Calle Venustiano Carranza y Calle Venustiano Carranza de la Colonia Nueva Primavera - 12392	12392	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,912,028	\$4,912,028	\$4,912,028	\$4,912,028	\$4,912,028	\$4,454,992	\$4,454,992	90.71	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710100046153	Construcción de Pavimentación de Calle Alamo de la Colonia Nueva Primavera - 12371	12371	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,245,303	\$2,245,303	\$2,245,303	\$2,245,303	\$2,245,303	\$1,709,047	\$1,709,047	76.13	00	Metros Cuadrados	271	0.00	98.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710100046154	Construcción de Aula en Escuela Cuatle de Calle Quila de la Colonia Primavera - 12413	12413	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$188,000	\$188,000	55.30	00	Metros Cuadrados	100	0.00	43.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710100046155	Construcción de Aula en Escuela Cuatle de Calle Quila de la Colonia Primavera - 12414	12414	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$359,998	\$359,998	\$359,998	\$359,998	\$359,998	\$207,999	\$207,999	57.80	00	Metros Cuadrados	100	0.00	43.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710200073732	Construcción de Colector Alamo entre Calle Venustiano Carranza y Calle Venustiano Carranza de la Colonia Nueva Primavera - 11964	11964	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,843,802	\$14,843,802	\$14,843,802	\$14,843,802	\$14,843,802	\$4,052,240	\$4,052,240	27.30	00	Metros Lineales	125,000	0.00	30.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710200073733	Reparación de Colector Alamo entre Calle Venustiano Carranza y Calle Venustiano Carranza de la Colonia Nueva Primavera - 14028	14028	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,789,454	\$32,789,454	\$32,789,454	\$32,789,454	\$32,789,454	\$17,887,451	\$17,887,451	54.54	00	Lote	255,000	0.00	54.81	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710300046150	Equipamiento de Centro de Salud de la Colonia Primavera del Sur - 17476	17476	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Salud	En Ejecución	2017	\$453,351	\$453,351	\$453,351	\$453,351	\$453,351	00	00	0.00	00	otras	9,532	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710300046154	Construcción de Pedestre en Escuela Primaria Nueva Creación de la Colonia Primavera del Sur - 17420	17420	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	360	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710300046155	Equipamiento de Centro de Salud de la Colonia Primavera del Sur - 17430	17430	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Salud	En Ejecución	2017	\$490,710	\$490,710	\$490,710	\$490,710	\$490,710	00	00	0.00	00	otras	6,712	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710300046156	Reparación de Pedestre en Calle Venustiano Carranza de la Colonia Nueva Primavera - 17469	17469	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,534	\$396,534	\$396,534	\$396,534	\$396,534	00	00	0.00	00	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat	
TAMC710300046157	Reparación de Pedestre en Calle Venustiano Carranza de la Colonia Nueva Primavera - 17419	17419	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,089,595	\$1,089,595	\$1,089,595	\$1,089,595	\$1,089,595	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	360	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat SISTEMA Para al siguiente año.	
TAMC710300046158	Adquisición de Software y Hardware Computacional de la Colonia Primavera del Sur - 14028	14028	Tamaulipas	Rayóna	Rayóna	Urbano	Apariciones Federales	104 PAIS Municipi y de las Demarcaciones	33-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAYONA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,355,054	\$1,355,054	\$1,355,054	\$1,355,054	\$1,355,054	00	00	0.00	00	Computadores	0	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrat	