

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
CUARTO INFORME FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DEL FONDO FRONTERAS 2017

FECHA DE CORTE ACOMULADO : 31-dic-17

DESTINO	SUB-DESTINO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	META MZ	MONTO APROBADO	MONTO EJERCIDO PAGADO CON IVA	METAS			FECHAS DE		Plazo de Ejecucion /días	BENEFICIARIOS		% DE AVANCE		
							UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	INICIO		TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO
LATRAL SUR	VILLAS DE IMAG	ESTACION DE BOMBEO	PZA	1	\$9,460,353.87	\$9,734,034.51	PZA		\$179,119.85	\$9,411,154.36	30-sep-17	31-dic-17	90	PERSONAS	106000	MPA	35%
CALLE EMERALDA	LA JOYA	COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO	ML	1815	\$13,640,836.52	\$4,066,888.81	ML		\$9,973,277.65	\$13,640,166.46	30-sep-17	31-dic-17	90	PERSONAS	126000	40%	40%
CALLE FRANCISCO VILLA	AGUILES SERDAN	PAVIMENTACION HIDRAULICA	M2	6598.85	\$7,703,822.01	\$2,444,638.11	M2		\$5,242,944.22	\$7,687,561.35	30-sep-17	31-dic-17	90	PERSONAS	1015	30%	30%
TOTAL:					\$30,804,913.00	\$15,745,571.45											



ING. MIGUEL ANGEL GARCIA CUBRIA
 COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES



COORDINACIÓN DE
**FONDOS
 MUNICIPALES**
 R. AYUNTAMIENTO
 DE REYNOSA 2016 - 2018