

No. DE OBRA	No. DE CLAVE	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
								TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
001/2015		SOP-REY-FAISM-019-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLEJÓN 9 Y LUCIO BLANCO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,572.74	\$977,572.74	\$977,572.74	\$ 1,133,984.38	M2	1,603.21			25/05/2015	23/07/2015	Personas	200	100.00%	30.00%	\$340,195.31	\$793,789.07		
002/2015		SOP-REY-FAISM-020-15-LP	ARTICULO 127	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE, SANTA GERTRUDIS, SAN ISIDRO, SAN JUAN ENTRE CALLES SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA ARTICULO 127 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$ 1,849,713.46	ML	1,856.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	450	80.00%	30.00%	\$554,914.04	\$1,294,799.42		
003/2015		SOP-REY-FAISM-021-15-LP	JACINTO LOPEZ II	VARSAI CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ ENTRE CALLES ARTICULO 127 Y LIBERTAD, COLONIA JACINTO LÓPEZ II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$176,502.14	\$176,502.14	\$176,502.14	\$ 204,742.48	ML	161.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	60	100.00%	30.00%	\$61,422.74	\$143,319.74		
004/2015		SOP-REY-FAISM-022-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCTORA ROCOSA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCIÓN Y TRECE ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y EJÉRCITO NACIONAL, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$ 1,596,664.67	ML	1,017.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	750	0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,596,664.67		
005/2015		SOP-REY-FAISM-023-15-LP	NUEVO AMANECER-20 DE NOVIEMBRE	INMUEBLES SALSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIAS NUEVO AMANECER Y 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$ 1,667,097.93	ML	1,050.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	800	0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,667,097.93		
006/2015		SOP-REY-FAISM-024-15-LP	AQUILES SERDÁN-ZONA CENTRO	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES MATAMOROS, ANAYA Y GUERRERO HASTA EVA SÁMANO, COLONIAS AQUILES SERDÁN Y CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$ 2,384,450.60	ML	941.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	500	0.00%	0.00%	\$0.00	\$2,384,450.60		
007/2015		SOP-REY-FAISM-034-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ	\$710,680.17	\$710,680.17	\$710,680.17	\$ 824,389.00	ML	287.00			22/06/2015	20/08/2015	Personas	550	30.00%	0.00%	\$0.00	\$824,389.00		
			LA ESCONDIDA		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA					ML	277.00					Personas	250						
			ERNESTO ZEDILLO		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA GLORIA CIENFUEGOS					ML	120.00					Personas	300						
			TAMAULIPAS I		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NAZARITA GONZÁLEZ					ML	330.00					Personas	120						
			MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SERAPIO RENDÓN					ML	88.00					Personas	300						
008/2015		SOP-REY-FAISM-035-15-LP	FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA GRIEGOS 12	\$505,300.94	\$505,300.94	\$505,300.94	\$586,149.09	M2	79.20			29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	0.00%	0.00%	\$0.00	\$586,149.09		
			INDEPENDENCIA		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 ESQUINA CON FRANCISCO VILLA					M2	79.20					Personas	300						
009/2015		SOP-REY-FAISM-036-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA (2) EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ EN AVENIDA LAS TORRES	\$684,816.89	\$684,816.89	\$684,816.89	\$794,387.59	M2	158.40			29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	0.00%	0.00%	\$0.00	\$794,387.59		
			MANUEL TARRAGA		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN JARDÍN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARA EN CALLE CALANDRIAS					M2	79.20					Personas	250						
010/2015		SOP-REY-FAISM-037-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN PRIMARIA CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA EN CALLE ZACATECAS	\$637,047.43	\$637,047.43	\$637,047.43	\$738,975.02	M2	79.20			29/06/2015	26/09/2015	Personas	270	15.00%	0.00%	\$0.00	\$738,975.02		
			JACINTO LOPEZ II		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN ESCUELA PRIMARIA DARIO REYES EN CALLE LUCIO BLANCO					M2	79.20					Personas	500						
011/2015		SOP-REY-FAISM-044-15-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	GUILLEMO GILBERTO VILLOBOLOS GARCIA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE OSCAR LUEBBERT ENTRE CALLES RIO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL ROBHE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$ 3,328,422.38	M2	4,005.57			06/07/2015	23/09/2015	Personas	300	10.00%	0.00%	\$0.00	\$3,328,422.38		
012/2015		SOP-REY-FAISM-045-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLEJÓN 5 Y CALLEJÓN 7, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$ 1,867,979.93	M2	3,018.95			06/07/2015	23/09/2015	Personas	200	10.00%	0.00%	\$0.00	\$1,867,979.93		
			Ernesto Zedillo		Construccion de Drenaje Pluvial en Calle Uno, Dos, Tres y Los Ebanos entre Calle Encinos y Limite de Colonia	\$ 3,394,741.34	\$ 3,394,741.34	\$ 3,394,741.34	\$ 3,937,899.96	ML	5,145.00					Personas	600			\$0.00	\$3,937,899.96		
			20 de Noviembre		Construccion de Drenaje Pluvial en Acceso a Colonia	\$ 3,379,181.02	\$ 3,379,181.02	\$ 3,379,181.02	\$ 3,919,849.98	ML	5,950.00					Personas	550			\$0.00	\$3,919,849.98		
			Humberto Valdez Richaud		Construccion de Drenaje Sanitario en Calles Ramiro Rosales, Alberto Luis, Tercera y Cuarta entre Ave. Las Torres y Jose Luis Amaro	\$ 1,699,233.00	\$ 1,699,233.00	\$ 1,699,233.00	\$ 1,971,110.28	ML	1,625.00					Personas	400			\$0.00	\$1,971,110.28		
			La Escondida		Rehabilitacion de Colector en Calle Alberto Carrera Torres entre Carretera San Fernando y calle 40	\$ 4,264,450.00	\$ 4,264,450.00	\$ 4,264,450.00	\$ 4,946,762.00	ML	700.00					Personas	600			\$0.00	\$4,946,762.00		
			La Escondida		Rehabilitacion de Colector en Calle Treinta entre Calles Sor Juana Ines de la Cruz y Jose Luis Amaro	\$ 3,310,880.00	\$ 3,310,880.00	\$ 3,310,880.00	\$ 3,840,620.80	ML	1,000.00					Personas	600			\$0.00	\$3,840,620.80		
			Aquiles Serdan		Rehabilitacion de Colector en Calle Francisco Villa entre Calles Camargo y Francisco Villa	\$ 6,332,698.53	\$ 6,332,698.53	\$ 6,332,698.53	\$ 7,345,930.29	ML	1,450.00					Personas	1500			\$0.00	\$7,345,930.29		
			Ampl. Paderas de Oriente		Construccion de Electricacion en Calle Prados del Centro	\$ 321,973.10	\$ 321,973.10	\$ 321,973.10	\$ 373,488.80	ML	200.00					Personas	104			\$0.00	\$373,488.80		
			Jacinto Lopez II		Construccion de Electricacion en Privada Rio Purificacion entre Rio Purificacion a topar	\$ 81,388.90	\$ 81,388.90	\$ 81,388.90	\$ 94,411.12	ML	50.00					Personas	40			\$0.00	\$94,411.12		
			Independencia		Construccion de Electricacion en Calle Adolfo Lopez Mateos entre Calles 21 y 5 Oeste	\$ 183,796.35	\$ 183,796.35	\$ 183,796.35	\$ 213,203.77	ML	120.00					Personas	80			\$0.00	\$213,203.77		

		Jacinto Lopez II	Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Primaria Dario Reyes en Calle Lucio Blanco	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$ 200,000.00	LOTE	1.00					Personas	300		\$0.00	\$200,000.00	
		Humberto Valdez Richaud	Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Bicentenario de Juarez en Avenida las Torres	\$172,413.79	\$172,413.79	\$172,413.79	\$ 200,000.00	LOTE	1.00					Personas	250		\$0.00	\$200,000.00	
		Ernesto Zedillo	Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Gloria Cienfuegos en Calle Framboyanes entre Calles Los Ebanos y Calle Tercera	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$ 174,000.00	LOTE	1.00					Personas	300		\$0.00	\$174,000.00	
		15 de Enero	Construccion de Sanitarios en Escuela Primaria Juan Granados Quevedo en Calle Primero de Julio entre Calles 18 de Marzo y 24 de Febrero	\$240,000.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$ 278,400.00	M2	62.00					Personas	250		\$0.00	\$278,400.00	
		Aquiles Serdan	Pavimentacion Hidraulica en Calle Matamoros entre Calles 20 de Noviembre y Anaya	\$1,870,689.66	\$1,870,689.66	\$1,870,689.66	\$ 2,170,000.00	M2	3,100.00					Personas	280		\$0.00	\$2,170,000.00	
			SUBTOTAL	\$40,209,166.83	\$40,209,166.83	\$40,209,166.83	\$ 46,642,633.52										\$956,532.09	\$25,727,777.03	
			DISPOSICION DE UN 2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL					\$ 1,115,329.06											
			GASTOS INDIRECTOS					\$ 1,672,993.59											
			TOTAL					\$ 49,430,956.17											
																	PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	\$0.00	
																	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	\$0.00	
																	TOTAL PAGADO	\$956,532.09	
																	DIFERENCIA CON TECHO FINANCIERO	\$54,809,920.91	
																	REINTEGROS	\$0.00	
																	OTROS INGRESOS	\$3.00	
																	INTERESES BANCARIOS	\$25,794.79	
																	INTERESES NO GENERADOS POR LA CUENTA	\$22,599.28	
																	SALDO	\$26,974,999.50	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA

C. JOSÉ ELIAS LEAL

LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRALORA MUNICIPAL

COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES

ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRÍA

