

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2015		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA	
001/2015	SOP-REY-FAISM-019-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLEJÓN 9 Y LUCIO BLANCO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$977,572.74	\$977,572.74	\$977,572.74	\$1,133,984.38	M2	1,603.21			25/05/2015	23/07/2015	Personas	200	100.00%	92.94%	\$1,053,917.40	\$80,066.98	
002/2015	SOP-REY-FAISM-020-15-LP	ARTICULO 127	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FELIPE, SANTA GERTRUDIS, SAN ISIDRO, SAN JUAN ENTRE CALLES SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO EN LA COLONIA ARTÍCULO 127 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,594,580.57	\$1,849,713.46	ML	1,856.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	450	95.00%	49.80%	\$921,202.31	\$928,511.15	
003/2015	SOP-REY-FAISM-021-15-LP	JACINTO LOPEZ II	VARSAI CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ ENTRE CALLES ARTICULO 127 Y LIBERTAD, COLONIA JACINTO LÓPEZ II EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$176,502.14	\$176,502.14	\$176,502.14	\$204,742.48	ML	161.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	60	100.00%	30.00%	\$61,422.74	\$143,319.74	
004/2015	SOP-REY-FAISM-022-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCTORA ROCOSA S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, REVOLUCIÓN Y TRECE ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y EJÉRCITO NACIONAL, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,376,435.06	\$1,596,664.67	ML	1,017.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	750	0.00%	30.00%	\$478,999.40	\$1,117,665.27	
005/2015	SOP-REY-FAISM-023-15-LP	NUEVO AMANECER-20 DE NOVIEMBRE	INMUEBLES SALSA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIAS NUEVO AMANECER Y 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,437,153.39	\$1,667,097.93	ML	1,050.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	800	80.00%	30.00%	\$500,129.38	\$1,166,968.55	
006/2015	SOP-REY-FAISM-024-15-LP	AQUILES SERDÁN-ZONA CENTRO	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES MATAMOROS, ANAYA Y GUERRERO HASTA EVA SÁMANO, COLONIAS AQUILES SERDÁN Y CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,055,560.86	\$2,384,450.60	ML	941.00			25/05/2015	13/07/2015	Personas	500	70.00%	39.93%	\$952,196.19	\$1,432,254.41	
007/2015	SOP-REY-FAISM-034-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PLANTELES EDUCATIVOS: ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ	\$710,680.17	\$710,680.17	\$710,680.17	\$824,389.00	ML	287.00			22/06/2015	20/08/2015	Personas	550	90.00%	25.87%	\$213,239.09	\$611,149.91	
		LA ESCONDIDA		ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA					ML	277.00					Personas	250					
		ERNESTO ZEDILLO		JARDIN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS					ML	120.00					Personas	300					
		TAMAULIPAS I		JARDÍN DE NIÑOS NAZARITA GONZÁLEZ					ML	330.00					Personas	120					
008/2015	SOP-REY-FAISM-035-15-LP	FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES	MARIELA MADELEIN MARTINEZ MARTINEZ	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MATÍAS S. CANALES ENTRE CALLE GRIEGOS ESQUINA GRIEGOS 12	\$505,300.94	\$505,300.94	\$505,300.94	\$586,149.09	M2	79.20			29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	90.00%	69.98%	\$410,175.53	\$175,973.56	
INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 ESQUINA CON FRANCISCO VILLA	M2	79.20			Personas	300														
009/2015	SOP-REY-FAISM-036-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	RAMIRO GARCIA RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA (2) EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ EN AVENIDA LAS TORRES	\$684,816.89	\$684,816.89	\$684,816.89	\$794,387.59	M2	158.40			29/06/2015	26/09/2015	Personas	250	70.00%	0.00%	\$0.00	\$794,387.59	
		MANUEL TARRAGA		CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN JARDÍN DE NIÑOS LEONEL QUIROZ VERGARA EN CALLE CALANDRIAS					M2	79.20					Personas	250					
010/2015	SOP-REY-FAISM-037-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	DUCTOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES GASEXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN PRIMARIA CLUB SOCIAL DE DAMAS DE REYNOSA EN CALLE ZACATECAS	\$637,047.43	\$637,047.43	\$637,047.43	\$738,975.02	M2	79.20			29/06/2015	26/09/2015	Personas	270	50.00%	0.00%	\$0.00	\$738,975.02	
		JACINTO LOPEZ II	CONSTRUCCIÓN DE AULA (BIBLIOTECA) EN ESCUELA PRIMARIA DARIÓ REYES EN J. GONZALEZ AGUILERA	M2					79.20			Personas			500						
011/2015	SOP-REY-FAISM-044-15-LP	LUIS DONALDO COLOSIO	GUILLERMO GILBERTO VILLALOBOS GARCIA	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE OSCAR LUEBBERT ENTRE CALLES RÍO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL RÓDHE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$2,869,329.64	\$3,328,422.38	M2	4,005.57			06/07/2015	23/09/2015	Personas	300	90.00%	0.00%	\$0.00	\$3,328,422.38	
012/2015	SOP-REY-FAISM-045-15-LP	FERROCARRIL PONIENTE	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLEJÓN 5 Y CALLEJÓN 7, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,610,327.53	\$1,867,979.93	M2	3,018.95			06/07/2015	23/09/2015	Personas	200	50.00%	0.00%	\$0.00	\$1,867,979.93	
013/2015	SOP-REY-FAISM-056-15-LP	LA ESCONDIDA	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN LAS CALLES: ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE BERNARDO GUTIÉRREZ (CALLE 50) Y CALLE 40; CALLE 40 ENTRE ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE SEGUNDA; CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE 40 Y CALLE DIEZ; CALLE DIEZ ENTRE PEMEX Y CALLE SEGUNDA; PEMEX ENTRE CALLE DIEZ HASTA CONECTAR EN COLECTOR EXISTENTE, INCLUYE DESCARGAS, COLONIA LA ESCONDIDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,229,029.34	\$3,229,029.34	\$3,229,029.34	\$3,745,674.03	ML	700.00			20/07/2015	07/09/2015	Personas	600	50.00%	0.00%	\$0.00	\$3,745,674.03	
014/2015	SOP-REY-FAISM-057-15-LP	ERNESTO ZEDILLO	CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES: CAOBAS ENTRE PRIMERA Y SIETE; TRES Y SIETE ENTRE ENCINOS Y CAOBAS, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,018,733.55	\$4,018,733.55	\$4,018,733.55	\$4,661,730.92	ML	5,145.00			20/07/2015	07/10/2015	Personas	600	50.00%	15.04%	\$701,171.30	\$3,960,559.62	
015/2015	SOP-REY-FAISM-070-15-LP	LA ESCONDIDA	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN LAS CALLES: LAGUNA DEL CHAIREL, CELEDONIO JUNCO, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y ENRIQUE CABALLERO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EJIDO LA ESCONDIDA Y COLONIA LA ESCONDIDA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$2,694,489.38	\$2,694,489.38	\$2,694,489.38	\$3,125,607.68	ML	1,000.00			07/08/2015	15/10/2015	Personas	600	70.00%	42.02%	\$1,313,433.05	\$1,812,174.63	
016/2015	SOP-REY-FAISM-071-15-LP	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	JOSE ARTURO GARZA SALINAS	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN LAS CALLES: REGIDORES, RAMIRO ROSALES, ALBERTO RUIZ, TERCERA, CUARTA, QUINTA, MARTHA MECKEL, VÍA PEMEX Y CALICHERAS, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA AMPLIACIÓN HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,442,851.61	\$3,442,851.61	\$3,442,851.61	\$3,993,707.87	ML	1,625.00			07/08/2015	25/10/2015	Personas	400	55.00%	29.52%	\$1,178,781.70	\$2,814,926.17	

**RAMO 033**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 OBRAS, ACCIONES Y AVANCES  
 TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2015  
 FECHA DE CORTE ACUMULADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
**EJERCICIO FISCAL 2015**

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2015		METAS			FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA	VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISCO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA
017/2015	SOP-REY-FAISM-072-15-LP	AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, FERROCARRIL PONIENTE Y AQUILES SERDÁN	GRUPO EDYCONSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS MADRNA, EN BLDV. FERROCARRIL PONIENTE ENTRE CALLE EBAR NO. 15 Y CRUCE DE COLECTOR AQUILES SERDÁN, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN, FERROCARRIL PONIENTE Y AQUILES SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,166,665.84	\$3,166,665.84	\$3,166,665.84	\$3,673,332.37	ML	1,450.00			07/08/2015	15/10/2015	Personas	1500	0.00%	0.00%	\$0.00	\$3,673,332.37
018/2015	SOP-REY-FAISM-078-15-AD	HUMBERTO VALDEZ RICHAUD	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES CAROLINA CASTILLO, ARNOLDO GONZALEZ G., AVENIDA LAS TORRES Y GUINALDAS, COLONIA HUMBERTO VALDEZ RICHAUD EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$142,946.42	\$142,946.42	\$142,946.42	\$165,817.85	LOTE	1.00			10/08/2015	18/09/2015	Personas	250	90.00%	0.00%	\$0.00	\$165,817.85
019/2015	SOP-REY-FAISM-079-15-AD	ERNESTO ZEDILLO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GLORIA CIENFUEGOS EN CALLE FRAMBOYANES ENTRE LAS CALLES LOS ÉBANOS Y TERCERA, COLONIA ERNESTO ZEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$113,574.66	\$113,574.66	\$113,574.66	\$131,746.61	LOTE	1.00			10/08/2015	18/09/2015	Personas	300	90.00%	0.00%	\$0.00	\$131,746.61
020/2015	SOP-REY-FAISM-080-15-AD	JACINTO LOPEZ II	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DARÍO REYES ENTRE LAS CALLES J. GONZALEZ AGUILERA, ARTICULO 27 Y LUCIO BLANCO, COLONIA JACINTO LOPEZ II, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$195,445.77	\$195,445.77	\$195,445.77	\$226,717.09	LOTE	1.00			10/08/2015	18/09/2015	Personas	300	75.00%	0.00%	\$0.00	\$226,717.09
021/2015	SOP-REY-FAISM-100-15-AD	15 DE ENERO	MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GRANADOS QUEVEDO EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO, COLONIA 15 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$281,470.92	\$281,470.92	\$281,470.92	\$326,506.27	M2	62.00			01/09/2015	20/10/2015	Personas	250	0.00%	0.00%	\$0.00	\$326,506.27
022/2015	SOP-REY-FAISM-120-15-LP	20 DE NOVIEMBRE	CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SUPERFICIAL) EN ACCESO A COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$4,220,126.02	\$3,379,181.02	\$3,379,181.02	\$4,895,346.18	ML	5,950.00			01/10/2015	09/12/2015	Personas	550	0.00%	0.00%	\$0.00	\$4,895,346.18
023/2015	SOP-REY-FAISM-128-15-LP	CONSTITUCIÓN	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y RED DE SUBCOLECTOR EN CALLE HEROES DE NACAZARI ENTRE CALLE 1 Y E.B.A.R. No. 15, COLONIA CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$3,758,571.78	\$3,758,571.78	\$3,758,571.78	\$4,359,943.26	ML	1,203.00			12/10/2015	10/12/2015	Personas	1500	0.00%	0.00%	\$0.00	\$4,359,943.26
024/2015	SOP-REY-FAISM-130-15-AD	AMPLIACIÓN PRADERAS DE ORIENTE	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRADOS DEL CENTRO ENTRE LAS CALLES PEDREGAL Y LATERAL DEL DREN, COLONIA AMPLIACIÓN PRADERAS DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$297,125.72	\$321,973.10	\$321,973.10	\$344,665.84	ML	200.00			07/10/2015	05/11/2015	Personas	104	0.00%	0.00%	\$0.00	\$344,665.84
025/2015	SOP-REY-FAISM-131-15-AD	JACINTO LOPEZ II	RAMSA ELECTRICIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA RÍO PURIFICACIÓN A TOPAR, COLONIA JACINTO LOPEZ II, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	\$98,947.46	\$81,388.90	\$81,388.90	\$114,779.05	ML	50.00			07/10/2015	05/11/2015	Personas	40	0.00%	0.00%	\$0.00	\$114,779.05
		Independencia		Construccion de Electrificacion en Calle Adolfo Lopez Mateos entre Calles 21 y 5 Oeste	\$ 183,796.35	\$ 183,796.35	\$ 183,796.35	\$ 213,203.77	ML	120.00					Personas	80			\$0.00	\$213,203.77
		Pedro J. Méndez		Red de colector (drenaje caído) en calle Pedro Hugo González y calle 10 entre las calles 7 y Cesar López de Lara	\$ 1,843,376.53	\$ 1,843,376.53	\$ 1,843,376.53	\$ 2,138,316.77	ML	270.50					Personas	300			\$0.00	\$2,138,316.77
		Arcoiris		Red de colector (drenaje caído) en calle Rubí entre las calles Verde y Blanca	\$ 1,393,245.25	\$ 1,393,245.25	\$ 1,393,245.25	\$ 1,616,164.49	ML	255.00					Personas	250			\$0.00	\$1,616,164.49
		Módulo 2000 Rancho Grande		Mejoramiento de Sanitarios en Escuela Primaria Serapio Rendón en Calle Principal	\$ 215,517.24	\$ 215,517.24	\$ 215,517.24	\$ 250,000.00	LOTE	1.00					Personas	100			\$0.00	\$250,000.00
		Ferrocarril Poniente		Pavimentación hidráulica del Callejón 5 entre las calles Venustiano Carranza y Ferrocarril	\$ 570,699.98	\$ 570,699.98	\$ 570,699.98	\$ 662,011.98	M2	636.99					Personas	150			\$0.00	\$662,011.98
SUBTOTAL					<b>\$44,501,921.18</b>	<b>\$43,668,265.00</b>	<b>\$43,668,265.00</b>	<b>\$51,622,228.56</b>											<b>\$7,784,668.09</b>	<b>\$23,039,718.71</b>
DISPOSICION DE UN 2% PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL								\$ 1,115,329.06												
TOTAL								\$52,737,557.62								COMISIONES PAGADAS			\$226.20	
TECHO FINANCIERO								\$ 55,766,453.00							PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR					
														PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR			\$24,914.24			
														TOTAL PAGADO			\$7,784,668.09			
														SUBTOTAL 1			\$7,809,808.53			
														MINISTRACIONES CUENTA 0198181470			\$33,459,870.00			
														DIFERENCIA			\$25,650,061.47			
														REINTEGROS			\$0.00			
														OTROS INGRESOS			\$3.00			
														INTERESES BANCARIOS			\$73,372.24			
														INTERESES NO GENERADOS POR LA CUENTA			\$22,599.28			
														SUBTOTAL 2			\$25,746,035.99			
														SALDO CUENTA 0198181470 (SUBTOTAL 2-1)			\$25,746,035.99			
														SALDO CUENTA 0199934537			\$11,153,290.00			
														TOTAL DE SALDO			\$36,899,325.99			

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	COLONIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2015		METAS				FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA		VARIACION DE EJERCICIO	
							TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD CONTRATADA	EJERCIDAS	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FINANCIERA	FINANCIERA		
<b>PROGRAMACIÓN DE REMANENTE DE FISM, RECURSO 2014</b>																						
		Praderas de Oriente		Construcción de drenaje pluvial en la calle Prados de Estío entre las calles Prados del Norte y Canal Anzalduas	\$ 1,695,215.08	\$ 1,695,215.08	\$ 1,695,215.08	\$ 1,966,449.49	ML	95										\$0.00		
		Manuel Tarraga		Construcción de módulos sanitarios en Jardin de Niños Leonel Quiroz Vergara en calle Calandrias entre las calles Gorrion y Mirlo	\$ 540,961.05	\$ 540,961.05	\$ 540,961.05	\$ 627,514.82	LOTE	1										\$0.00		
					\$ 2,236,176.13	\$ 2,236,176.13	\$ 2,236,176.13	\$ 2,593,964.31														
				SALDO EN CUENTA				\$ 2,599,477.63														

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SINDICO PRIMERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA**

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ ELIAS LEAL

\_\_\_\_\_  
LIC. IRMA AMELIA GARCÍA VELASCO

\_\_\_\_\_  
C.P. AHMED KADOUR RODRIGUEZ

**SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**

**CONTRALORA MUNICIPAL**

**COORDINADOR GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES**

\_\_\_\_\_  
ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

\_\_\_\_\_  
LIC. NIDIA IVETT CISNEROS VARGAS

\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CUBRIA